

工事成績評定表（農林水産部版）

作成日 平成 年 月 日  
公所名

|                     |                     |  |     |   |      |                 |                     |     |     |     |   |             |       |      |      |   |                                       |   |       |       |            |            |     |                                   |   |       |       |      |      |     |     |   |       |       |
|---------------------|---------------------|--|-----|---|------|-----------------|---------------------|-----|-----|-----|---|-------------|-------|------|------|---|---------------------------------------|---|-------|-------|------------|------------|-----|-----------------------------------|---|-------|-------|------|------|-----|-----|---|-------|-------|
| 工事番号                |                     |  |     |   |      |                 |                     |     |     |     |   | 工事名         |       |      |      |   |                                       |   |       |       |            |            |     | 総合評価競争入札 <input type="checkbox"/> |   |       |       |      |      |     |     |   |       |       |
| 検査年月日               | 平成 年 月 日            |  |     |   |      | 完成年月日           | 平成 年 月 日            |     |     |     |   |             |       |      |      |   | ( )型                                  |   |       |       |            |            |     |                                   |   |       |       |      |      |     |     |   |       |       |
| 当初工期                | 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日 |  |     |   |      | 変更工期            | 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日 |     |     |     |   |             |       |      |      |   | 低入札価格調査を経た工事 <input type="checkbox"/> |   |       |       |            |            |     |                                   |   |       |       |      |      |     |     |   |       |       |
| 請負金額                |                     |  |     |   |      |                 |                     |     |     |     |   | 現場代理人       |       |      |      |   |                                       |   |       |       |            |            |     | 業種コード                             |   |       |       |      |      |     |     |   |       |       |
| 受注者                 |                     |  |     |   |      |                 |                     |     |     |     |   | 主任(監理)技術者   |       |      |      |   |                                       |   |       |       |            |            |     | 業者コード                             |   |       |       |      |      |     |     |   |       |       |
| 考查項目                | 主任監督員               |  |     |   |      | 総括監督員または技術室(課)長 |                     |     |     |     | 検査員 (随時検査1) <input checked="" type="checkbox"/> |             |       |      |      | 検査員 (随時検査2) <input checked="" type="checkbox"/> |                                       |   |       |       | 検査員 (完成検査) |            |     |                                   |   |       |       |      |      |     |     |   |       |       |
|                     | 役職                  |  |     |   |      | 役職              |                     |     |     |     | 役職  |             |       |      |      | 役職  |                                       |   |       |       | 役職         |            |     |                                   |   |       |       |      |      |     |     |   |       |       |
|                     | 氏名                  | 印  |     |   |      | 氏名              | 印                   |     |     |     | 氏名  | 印           |       |      |      | 氏名  | 印                                     |   |       |       | 氏名         | 印          |     |                                   |   |       |       |      |      |     |     |   |       |       |
| 項目                  | 細別                  | a  | b   | c | d    | e               | a                   | a'  | b   | b'  | c   | d           | e     | a    | a'   | b   | b'                                    | c | d     | e     | a          | a'         | b   | b'                                | c | d     | e     | a    | a'   | b   | b'  | c | d     | e     |
| 1. 施工体制             | I. 施工体制一般           | 1.0  | 0.5 | 0 | -5.0 | -10.0           |                     |     |     |     |   |             |       |      |      |   |                                       |   |       |       |            |            |     |                                   |   |       |       |      |      |     |     |   |       |       |
|                     | II. 配置技術者           | 3.0  | 1.5 | 0 | -5.0 | -10.0           |                     |     |     |     |   |             |       |      |      |   |                                       |   |       |       |            |            |     |                                   |   |       |       |      |      |     |     |   |       |       |
| 2. 施工状況             | I. 施工管理             | 4.0  | 2.0 | 0 | -5.0 | -10.0           |                     |     |     |     |   |             |       | 5.0  |      | 2.5   |                                       | 0 | -7.5  | -15.0 | 5.0        |            | 2.5 |                                   | 0 | -7.5  | -15.0 | 5.0  |      | 2.5 |     | 0 | -7.5  | -15.0 |
|                     | II. 工程管理            | 4.0  | 2.0 | 0 | -5.0 | -10.0           | 2.0                 |     | 1.0 |     | 0   | -7.5        | -15.0 |      |      |   |                                       |   |       |       |            |            |     |                                   |   |       |       |      |      |     |     |   |       |       |
|                     | III. 安全対策           | 5.0  | 2.5 | 0 | -5.0 | -10.0           | 3.0                 |     | 1.5 |     | 0   | -7.5        | -15.0 |      |      |   |                                       |   |       |       |            |            |     |                                   |   |       |       |      |      |     |     |   |       |       |
|                     | IV. 対外関係            | 2.0  | 1.0 | 0 | -2.5 | -5.0            |                     |     |     |     |   |             |       |      |      |   |                                       |   |       |       |            |            |     |                                   |   |       |       |      |      |     |     |   |       |       |
| 3. 出来形及び出来ばえ        | I. 出来形              | 4.0  | 2.0 | 0 | -2.5 | -5.0            |                     |     |     |     |   |             |       | 10.0 | 7.5  | 5.0   | 2.5                                   | 0 | -10.0 | -20.0 | 10.0       | 7.5        | 5.0 | 2.5                               | 0 | -10.0 | -20.0 | 10.0 | 7.5  | 5.0 | 2.5 | 0 | -10.0 | -20.0 |
|                     | II. 品質              | 5.0  | 2.5 | 0 | -2.5 | -5.0            |                     |     |     |     |   |             |       | 15.0 | 12.0 | 7.5   | 4.0                                   | 0 | -12.5 | -25.0 | 15.0       | 12.0       | 7.5 | 4.0                               | 0 | -12.5 | -25.0 | 15.0 | 12.0 | 7.5 | 4.0 | 0 | -12.5 | -25.0 |
|                     | III. 出来ばえ           |  |     |   |      |                 |                     |     |     |     |   |             |       | 5.0  |      | 2.5   |                                       | 0 | -5.0  |       | 5.0        |            | 2.5 |                                   | 0 | -5.0  |       | 5.0  |      | 2.5 |     | 0 | -5.0  |       |
| 4. 工事特性             | I. 施工条件等への対応 ※2     |  |     |   |      |                 | 0.0                 |     |     |     |   | 0           |       |      |      |   |                                       |   |       |       |            |            |     |                                   |   |       |       |      |      |     |     |   |       |       |
| 5. 創意工夫             | I. 創意工夫 ※3          | 0.0  | 0   |   |      |                 |                     |     |     |     |   |             |       |      |      |   |                                       |   |       |       |            |            |     |                                   |   |       |       |      |      |     |     |   |       |       |
| 6. 社会性等             | I. 地域への貢献等          |  |     |   |      |                 | 10.0                | 7.5 | 5.0 | 2.5 | 0   |             |       |      |      |   |                                       |   |       |       |            |            |     |                                   |   |       |       |      |      |     |     |   |       |       |
| 加減点合計 (1+2+3+4+5+6) |                     | 0.0 点  |     |   |      |                 | 0.0 点               |     |     |     |   | 0.0 点       |       |      |      |   | 0.0 点                                 |   |       |       |            |            |     |                                   |   |       |       |      |      |     |     |   |       |       |
| 評定点 (65±加減点合計) ※1   |                     | ① 0.0 点  |     |   |      |                 | ② 0.0 点             |     |     |     |   | ③ 0.0 点     |       |      |      |   | ④ 0.0 点                               |   |       |       |            |            |     |                                   |   |       |       |      |      |     |     |   |       |       |
| 7. 評定点計             |                     | ○ 随時検査があった場合 : (①×0.4+②×0.2+③×0.2+④×0.2) ※③随時が2回以上の場合③を平均<br>○ 随時検査がなかった場合 : (①×0.4+②×0.2+④×0.4) |     |   |      |                 |                     |     |     |     |   |             |       |      |      |   |                                       |   |       |       |            |            |     |                                   |   |       |       |      |      |     |     |   |       |       |
| 8. 法令遵守等 ※7         |                     |  |     |   |      |                 | 0.0 点               |     |     |     |   |             |       |      |      |   |                                       |   |       |       |            |            |     |                                   |   |       |       |      |      |     |     |   |       |       |
| 9. 評定点合計 ※8         |                     | 0.0 点  |     |   |      |                 | 評定点計-法令遵守等          |     |     |     |   |             |       |      |      |   |                                       |   |       |       |            |            |     |                                   |   |       |       |      |      |     |     |   |       |       |
| 所見 ※5               | 主任監督員               |  |     |   |      |                 | 総括監督員または技術室(課)長     |     |     |     |   | 検査員 (随時検査1) |       |      |      |   | 検査員 (随時検査2)                           |   |       |       |            | 検査員 (完成検査) |     |                                   |   |       |       |      |      |     |     |   |       |       |
|                     |                     |  |     |   |      |                 |                     |     |     |     |   |             |       |      |      |   |                                       |   |       |       |            |            |     |                                   |   |       |       |      |      |     |     |   |       |       |

※1 65点+1.~3.の評定(加減点合計) + 4.~6.の評定(加減点合計) - 8.の評定(減点) = 9.評定点合計とする。また、各評定点(①~④)は小数第1位まで記入する。  
 ※2 工事特性は、当該工事特有の難度の高い条件(構造物の特殊性、特殊な技術、都市部等の作業環境・社会条件、厳しい自然・地盤条件、長期工事における安全確保等)に対して適切に対応したことを評価する項目である。  
 ※3 創意工夫は、企業の工夫やノウハウにより特筆すべき評価内容があった場合等に評価する項目である。 ※4 4.~6.は加減点のみとする。また、法令遵守等は減点評価のみとする。  
 ※5 所見は必ず記載する。 ※6 各考查項目ごとの採点は、考查項目一覧表によるものとする。  
 ※7 法令遵守等の評価は、総括監督員または技術室(課)長が行う。 ※8 評定点合計は、四捨五入により小数第1位とする。

## 細目別評定点採点表

| 項目              | 細別          | ①主任監督員 | ②総括監督員<br>技術室(課)長 | ③検査員<br>(随時検査1) | ③検査員<br>(随時検査2) | ④検査員<br>(完了検査) | 細目別評定点 | 全得点     | 得点割合  |
|-----------------|-------------|--------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|---------|-------|
| 1.施工体制          | I.施工体制一般    | 0.0 点  |                   |                 |                 |                | 0.0 点  | 3.3 点   | 0.00% |
|                 | II.配置技術者    | 0.0 点  |                   |                 |                 |                | 0.0 点  | 4.1 点   | 0.00% |
| 2.施工状況          | I.施工管理      | 0.0 点  |                   | 0.0 点           | 0.0 点           | 0.0 点          | 0.0 点  | 13.0 点  | 0.00% |
|                 | II.工程管理     | 0.0 点  | 0.0 点             |                 |                 |                | 0.0 点  | 8.1 点   | 0.00% |
|                 | III.安全対策    | 0.0 点  | 0.0 点             |                 |                 |                | 0.0 点  | 8.8 点   | 0.00% |
|                 | IV.対外関係     | 0.0 点  |                   |                 |                 |                | 0.0 点  | 3.7 点   | 0.00% |
| 3.出来形及び<br>出来ばえ | I.出来形       | 0.0 点  |                   | 0.0 点           | 0.0 点           | 0.0 点          | 0.0 点  | 14.9 点  | 0.00% |
|                 | II.品質       | 0.0 点  |                   | 0.0 点           | 0.0 点           | 0.0 点          | 0.0 点  | 17.4 点  | 0.00% |
|                 | III.出来ばえ    |        |                   | 0.0 点           | 0.0 点           | 0.0 点          | 0.0 点  | 8.5 点   | 0.00% |
| 4.工事特性          | I.施工条件等への対応 |        | 0.0 点             |                 |                 |                | 0.0 点  | 7.3 点   | 0.00% |
| 5.創意工夫          | I.創意工夫      | 0.0 点  |                   |                 |                 |                | 0.0 点  | 5.7 点   | 0.00% |
| 6.社会性等          | I.地域への貢献等   |        | 0.0 点             |                 |                 |                | 0.0 点  | 5.2 点   | 0.00% |
| 7.法令遵守等         |             |        | 0.0 点             |                 |                 |                | 0.0 点  |         |       |
| 評定点合計           |             |        |                   |                 |                 |                | 0.0 点  | 100.0 点 |       |

※随時検査があった場合 (①+②+③×0.5+④×0.5) = 細目別評定点 (随時が2回以上の場合は③を平均する)

※随時検査がなかった場合 (①+②+④) = 細目別評定点

※得点割合は、細目評定点の合計に対する割合を百分率で示す。

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。

（主任監督員）

| 審査項目    | 細別                | a  | b       | c   | d  | e      |  |
|---------|-------------------|--|---------|---|--|--------|--|
| 1. 施工体制 | I. 施工体制一般         | 適切である  | ほぼ適切である | 他の事項に該当しない  | やや不適切である                                 | 不適切である |  |
|         |                   | <p>●評価対象項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 「施工プロセス」チェックリストのうち、施工体制一般について指示事項が無い。</li> <li><input type="checkbox"/> 施工体制台帳、施工体系図が整備され施工体系図が現場に掲げられ、現場と一致している。</li> <li><input type="checkbox"/> 施工計画書を、工事着手前に提出している。</li> <li><input type="checkbox"/> 施工計画書の内容と現場施工方法が一致している。</li> <li><input type="checkbox"/> 作業分担の範囲を、施工体制台帳及び施工体系図に明確に記載している。</li> <li><input type="checkbox"/> 工事カルテの登録（受注時・変更時・完成時）は、監督員の確認を受けた上契約後等の10日以内に行われている。</li> <li><input type="checkbox"/> 建設業退職金共済制度の趣旨を作業員等に説明すると共に証紙の購入が適切に行われ配布が適切に把握されている。</li> <li><input type="checkbox"/> 工事規模に応じた人員、機械配置の施工となっている。</li> <li><input type="checkbox"/> 緊急指示、災害、事故等が発生した場合の対応が速やかである。</li> <li><input type="checkbox"/> 会社として現場に対する支援体制を整えている。</li> <li><input type="checkbox"/> 工場製作期間における技術者を適切に配置している。</li> <li><input type="checkbox"/> 機械設備、電気設備等について、製作工場における社内検査体制（規格値の設定や確認方法等）を整えている。</li> <li><input type="checkbox"/> その他</li> </ul> <p>理由： _____</p> |         |   | <p>□ 施工体制一般に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。</p> |        | <p>□ 施工体制一般に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。</p> |
|         |                   | <p>●判断基準</p> <p>評価値が90%以上・・・・・・・・・・ a</p> <p>評価値が80%以上90%未満・・・・・・ b</p> <p>評価値が80%未満・・・・・・・・・・ c</p>   |         | <p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>③ 評価値(%) = 該当項目数( ) / 対象評価項目数( )</p> <p>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする</p> |  |        |  |
|         | II. 配置技術者（現場代理人等） | a  | b       | c   | d  | e      |  |
|         |                   | 適切である  | ほぼ適切である | 他の事項に該当しない  | やや不適切である                                 | 不適切である |  |
|         |                   | <p>●評価対象項目</p> <p>【全体を評価する項目】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 「施工プロセス」チェックリストのうち、配置技術者について指示事項が無い。</li> <li><input type="checkbox"/> 作業に必要な作業主任者及び専門技術者を専任及び配置している。</li> </ul> <p>【現場代理人を評価する項目】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 現場代理人が、工事全体を把握している。</li> <li><input type="checkbox"/> 設計図書と現場との相違があった場合は、監督職員と協議するなどの必要な対応を行っている。</li> <li><input type="checkbox"/> 監督職員への報告を適時及び的確に行っている。</li> </ul> <p>【監理（主任）技術者を評価する項目】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 書類を共通仕様書及び諸基準に基づき適切に作成し、整理している。</li> <li><input type="checkbox"/> 契約書、設計図書、適用すべき諸基準等を理解し、施工に反映している。</li> <li><input type="checkbox"/> 施工上の課題となる条件（作業環境、気象、地質等）への対応を図っている。</li> <li><input type="checkbox"/> 下請の施工体制及び施工状況を把握し、技術的な指導を行っている。</li> <li><input type="checkbox"/> 監理（主任）技術者が、明確な根拠に基づいて技術的な判断を行っている。</li> <li><input type="checkbox"/> その他</li> </ul> <p>理由： _____</p>                |         |   | <p>□ 配置技術者に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。</p>  |        | <p>□ 配置技術者に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。</p>  |
|         |                   | <p>●判断基準</p> <p>評価値が90%以上・・・・・・・・・・ a</p> <p>評価値が80%以上90%未満・・・・・・ b</p> <p>評価値が80%未満・・・・・・・・・・ c</p>   |         | <p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>③ 評価値(%) = 該当項目数( ) / 対象評価項目数( )</p> <p>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする</p> |  |        |  |

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

（主任監督員）

〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。

| 考 査 項 目 | 細 別      | a  | b       | c          | d  | e  |
|---------|----------|--|---------|------------|--|--|
| 2. 施工状況 | I. 施工管理  | 適切である  | ほぼ適切である | 他の事項に該当しない | やや不適切である   | 不適切である   |
|         |          | <p>●評価対象項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 「施工プロセス」チェックリストのうち、施工管理について指示事項が無い。</li> <li><input type="checkbox"/> 施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映したものとなっている。</li> <li><input type="checkbox"/> 現場条件の変化に対して、適切に対応している。</li> <li><input type="checkbox"/> 工事材料の品質に影響が無いよう保管している。</li> <li><input type="checkbox"/> 日常の出来形管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っている。</li> <li><input type="checkbox"/> 日常の品質管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っている。</li> <li><input type="checkbox"/> 現場内での整理整頓を日常的に行っている。</li> <li><input type="checkbox"/> 指定材料の品質保証書及び写真等を整理している。</li> <li><input type="checkbox"/> 工事打合せ簿を、不足無く整理している。</li> <li><input type="checkbox"/> 建設副産物の再利用等への取り組みを適切に行っている。</li> <li><input type="checkbox"/> 工事全般において、設計図書で規定する低騒音型、低振動型、排出ガス対策型等の建設機械及び車両を使用している。</li> <li><input type="checkbox"/> 段階確認及びその報告を適時及び的確に行っている。</li> <li><input type="checkbox"/> その他（理由： _____）</li> </ul> <p>●判断基準</p> <p>評価値が90%以上・・・・・・・・・・ a<br/>                     評価値が80%以上90%未満・・・・・・・・ b<br/>                     評価値が80%未満・・・・・・・・・・ c</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br/>                     ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率（%）計算の値で評価する。<br/>                     ③ 評価値（      %）＝該当項目数（      ）／対象評価項目数（      ）<br/>                     ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする</p> </div> |         |            | <input type="checkbox"/> 施工管理に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。 | <input type="checkbox"/> 施工管理に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。 |
|         | II. 工程管理 | a  | b       | c          | d  | e  |
|         |          | 適切である  | ほぼ適切である | 他の事項に該当しない | やや不適切である   | 不適切である   |
|         |          | <p>●評価対象項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 「施工プロセス」チェックリストのうち、工程管理について指示事項が無い。</li> <li><input type="checkbox"/> 工程に与える要因を的確に把握し、それらを反映した工程表を作成している。</li> <li><input type="checkbox"/> 実施工程表の作成及びフォローアップを行っており、適切に工程表を作成している。</li> <li><input type="checkbox"/> 現場条件の変更への対応が迅速であり、施工の停滞が見られない。</li> <li><input type="checkbox"/> 時間制限や片側交互通行等の各種制約への対応が適切であり、大きな工程の遅れが無い。</li> <li><input type="checkbox"/> 工事の進捗を早めるための取り組みを行っている。</li> <li><input type="checkbox"/> 適切な工程管理を行い、工程の遅れが無い。</li> <li><input type="checkbox"/> 休日の確保を行っている。</li> <li><input type="checkbox"/> 計画工程以外の時間外作業がほとんどない。</li> <li><input type="checkbox"/> その他（理由： _____）</li> </ul> <p>●判断基準</p> <p>評価値が90%以上・・・・・・・・・・ a<br/>                     評価値が80%以上90%未満・・・・・・・・ b<br/>                     評価値が80%未満・・・・・・・・・・ c</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br/>                     ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率（%）計算の値で評価する。<br/>                     ③ 評価値（      %）＝該当項目数（      ）／対象評価項目数（      ）<br/>                     ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする</p> </div>   |         |            | <input type="checkbox"/> 工程管理に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。 | <input type="checkbox"/> 工程管理に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。 |

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

【記入方法】 該当する項目の□にレマークを記入する。

（主任監督員）

| 審査項目      | 細別   | a   | b       | c          | d        | e      |
|-----------|--|---|---------|------------|----------|--------|
| III. 安全対策 |  | 適切である   | ほぼ適切である | 他の事項に該当しない | やや不適切である | 不適切である |
|           | <p>● 評価対象項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 「施工プロセス」チェックリストのうち、安全対策について指示事項が無い。</li> <li><input type="checkbox"/> 災害防止協議会等を1回/月以上行っている。</li> <li><input type="checkbox"/> 安全に関する研修・訓練等を半日/月以上実施し、その内容が設計図書に基づいている。（建設工事の請負契約や労働関係法令など）</li> <li><input type="checkbox"/> 安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録が整備されている。</li> <li><input type="checkbox"/> 新規入場者教育の内容に、当該工事の現場特性を反映している。</li> <li><input type="checkbox"/> 使用機械、車両等の点検整備がなされ、管理されている。</li> <li><input type="checkbox"/> 工事期間を通じて、労働災害及び公衆災害が発生しなかった。</li> <li><input type="checkbox"/> 過積載防止に取り組んでいる。</li> <li><input type="checkbox"/> 仮設工の点検及び管理を、チェックリスト等を用いて実施している。</li> <li><input type="checkbox"/> 保安施設等の設置及び管理を、各種基準及び関係者間の協議に基づき実施している。</li> <li><input type="checkbox"/> 地下埋設物及び架空線等に関する事故防止対策に取り組んでいる。</li> <li><input type="checkbox"/> その他</li> </ul> <p>理由： _____</p> <p>● 判断基準</p> <p>評価値が90%以上・・・・・・ a</p> <p>評価値が80%以上90%未満・・・・ b</p> <p>評価値が80%未満・・・・・・ c</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)<br/>計算の値で評価する。</p> <p>③ 評価値(%) = 該当項目数( ) / 対象評価項目数( )</p> <p>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする</p> </div> | <p><input type="checkbox"/> 安全対策に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。</p> <p><input type="checkbox"/> 安全対策に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。</p> |         |            |          |        |
| IV. 対外関係  |  | 適切である   | ほぼ適切である | 他の事項に該当しない | やや不適切である | 不適切である |
|           | <p>● 評価対象項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 「施工プロセス」チェックリストのうち、対外関係について指示事項が無い。</li> <li><input type="checkbox"/> 関係官公庁などと調整を行い、トラブルの発生が無い。</li> <li><input type="checkbox"/> 地元との調整を行い、トラブルの発生が無い。</li> <li><input type="checkbox"/> 第三者からの苦情が無い。もしくは、苦情に対して適切な対応を行っている。</li> <li><input type="checkbox"/> 関連工事との調整を行い、円滑な進捗に取り組んでいる。</li> <li><input type="checkbox"/> 関連工事との調整を行い、円滑な進捗に取り組んでいる。</li> <li><input type="checkbox"/> 工事の目的及び内容を、工事看板などにより地域住民や通行者等に分かりやすく周知している。</li> <li><input type="checkbox"/> その他</li> </ul> <p>理由： _____</p> <p>● 判断基準</p> <p>評価値が90%以上・・・・・・ a</p> <p>評価値が80%以上90%未満・・・・ b</p> <p>評価値が80%未満・・・・・・ c</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)<br/>計算の値で評価する。</p> <p>③ 評価値(%) = 該当項目数( ) / 対象評価項目数( )</p> <p>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする</p> </div>  | <p><input type="checkbox"/> 対外関係に関して、監督職員から文書による改善指示を行った。</p> <p><input type="checkbox"/> 対外関係に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。</p> |         |            |          |        |

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

（主任監督員）

| 考 査 項 目  | a  | b  | c   | d  | e   |
|--|--|--|---|--|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br><br>I. 出来形   | <input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内である。 | <input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内である。 | <input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、a、bに該当しない。  | <input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。 | <input type="checkbox"/> 契約書第17条に基づき、監督職員が改造請求を行った。 |
| <div style="border: 2px dashed black; padding: 5px;">                     ① 出来形の評価は、工事全般を通じて評価するものとする。<br/>                     ② 出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状及び寸法をいう。<br/>                     ③ 出来形管理とは、「土木工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づき所定の出来形を確保する管理体系であるが、当該管理基準によりがたい場合等については、監督職員と協議の上で出来形管理を行うものである。<br/>                     ④ 出来形管理項目を設定していない工事は「c」評価とする。                 </div>  |  |  |   |  |   |
| 機械設備工事<br><br>※上記欄によらず、当該欄で評価  | a  | b  | c   | d  | e   |
| 適切である  |  |  | 他の評価に該当しない  | <input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。 | <input type="checkbox"/> 契約書第17条に基づき、監督職員が改造請求を行った。 |
| ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 据付に関する出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図などを工夫している。<br><input type="checkbox"/> 設備全般にわたり、形状及び寸法の実測値が許容範囲内である。<br><input type="checkbox"/> 施工管理基準の撮影記録が撮影基準を満足している。<br><input type="checkbox"/> 設計図書で定められていない出来形管理項目について、監督職員と協議の上で管理している。<br><input type="checkbox"/> 不可視部分の出来形を写真撮影している。<br><input type="checkbox"/> 塗装管理基準の塗膜厚管理を適切にまとめている。<br><input type="checkbox"/> 溶接管理基準の出来形管理を適切にまとめている。<br><input type="checkbox"/> 社内の管理基準に基づき管理している。<br><input type="checkbox"/> 設計図書に定められている予備品に不足が無い。<br><input type="checkbox"/> 分解整備における既設部品等の摩耗、損傷等について、整備前と整備後の劣化状況及び回復状況を図表等に記録している。<br><input type="checkbox"/> その他<br>理由： |  |  | <div style="border: 2px dashed black; padding: 5px;">                     ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br/>                     ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)<br/>                     計算の値で評価する。<br/>                     ③ 評価値(%) = 該当項目数( ) / 対象評価項目数( )<br/>                     ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする                 </div> |  |   |

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

（主任監督員）

| 審査項目                       | 工種  | a   | b       | c          | d  | e   |
|----------------------------|---|---|---------|------------|--|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br><br>I. 出来形 | 電気設備工事<br>通信設備工事<br>・受変電設備工事<br><br>※上記欄によらず、当該欄で評価 | 適切である   | ほぼ適切である | 他の評価に該当しない | <input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。 | <input type="checkbox"/> 契約書第17条に基づき、監督職員が改造請求を行った。 |
|                            |   | <p>●評価対象項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 据付に関する出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図及び出来形管理表を工夫している。</li> <li><input type="checkbox"/> 機器等の測定（試験）結果が、その都度管理図表などに記録され、適切に管理している。</li> <li><input type="checkbox"/> 不可視部分の出来形を写真撮影している。</li> <li><input type="checkbox"/> 設計図書で定められていない出来形管理項目について、監督職員と協議の上で管理している。</li> <li><input type="checkbox"/> 設備全般にわたり、形状及び寸法の実測値が許容範囲内である。</li> <li><input type="checkbox"/> 設備の据付及び固定方法が設計図書又は承諾図どおり施工している。</li> <li><input type="checkbox"/> 配管及び配線が、設計図書又は承諾図どおり施工している。</li> <li><input type="checkbox"/> 測定機器のキャリブレーションを、定期的に行っている。</li> <li><input type="checkbox"/> 行先などを表示した名札がケーブルなどに分かり易く堅固に取り付けている。</li> <li><input type="checkbox"/> 配管及び配線の支持間隔や絶縁抵抗等について、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 社内の管理基準に基づき管理している。</li> <li><input type="checkbox"/> その他</li> </ul> <p style="margin-left: 20px;">理由：</p> |         |            |  |   |
|                            |   | <p>●判断基準</p> <p>評価値が90%以上・・・・・・・・・・ a</p> <p>評価値が80%以上90%未満・・・・・・ b</p> <p>評価値が80%未満・・・・・・・・・・ c</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>③ 評価値( ) (%) = 該当項目数( ) / 対象評価項目数( )</p> <p>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする</p> </div>   |         |            |  |   |

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

（主任監督員）

| 考 査 項 目   | a   | b   | c  | d   | e   |
|---|---|---|--|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br><br>II. 品質  | <input type="checkbox"/> 品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内である。 | <input type="checkbox"/> 品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内である。 | <input type="checkbox"/> 品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、a, bに該当しない。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。 | <input type="checkbox"/> 契約書第17条に基づき、監督職員が改造請求を行った。 |
| <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;">                     ① 品質の評価は、工事全般を通じて評価するものとする。<br/>                     ② 品質とは、設計図書に示された工事目的物の規格である。<br/>                     ③ 品質管理とは、「土木工事施工管理基準」の試験項目、試験基準及び規格値に基づく全ての段階における品質確保のための管理体系である。なお、当該管理基準によりがたい場合等については、監督職員と協議の上で品質管理を行うものである。<br/>                     ④ 品質管理項目を設定していない工事は「c」評価とする。                 </div>  |   |   |  |   |   |
| 機械設備工事<br><br>※上記欄によらず、当該欄で評価   | a   | b   | c  | d   | e   |
|   | 適切である   | ほぼ適切である   | 他の評価に該当しない   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。 | <input type="checkbox"/> 契約書第17条に基づき、監督職員が改造請求を行った。 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>●評価対象項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 材料、部品の品質照合の書類（現物照合）の内容が設計図書の仕様を満足している。</li> <li><input type="checkbox"/> 設備の機能及び性能を、承諾図書のとおり確保している。</li> <li><input type="checkbox"/> 設計図書の仕様を踏まえた詳細設計を行い、承諾図書として提出している。</li> <li><input type="checkbox"/> 機器の品質、機能及び性能が設計図書を満足して、成績書にまとめられている。</li> <li><input type="checkbox"/> 溶接管理基準の品質管理項目について規格値を満足している。</li> <li><input type="checkbox"/> 塗装管理基準の品質管理項目について規格値を満足している。</li> <li><input type="checkbox"/> 操作制御設備について、操作スイッチや表示灯を承諾図書のとおり配置し、操作性にすぐれている。</li> <li><input type="checkbox"/> 操作制御設備の安全装置及び保護装置が承諾図書のとおり機能している。</li> <li><input type="checkbox"/> 小配管・電気配線・配管が、承諾図書のとおり敷設している。</li> <li><input type="checkbox"/> 設備の取扱説明書を工夫している。</li> <li><input type="checkbox"/> 完成図書（取扱説明書）に定期的な点検及び交換を必要とする部品並びに箇所を明示している。</li> <li><input type="checkbox"/> 機器の配置が点検しやすいように工夫している。</li> <li><input type="checkbox"/> 設備の構造や機器の配置が、部品等の交換作業を容易にできるよう工夫している。</li> <li><input type="checkbox"/> 二次コンクリートの配合試験及び試験練りが実施され、試験成績表にまとめられている。</li> <li><input type="checkbox"/> バルブ類の平時の状態を示すラベルなどが見やすい状態で表示している。</li> <li><input type="checkbox"/> 計器類に運転時の適用範囲を見やすく表示している。</li> <li><input type="checkbox"/> 回転部や高湿部等の危険箇所に表示又は防護をしている。</li> <li><input type="checkbox"/> 構造物の劣化状況をよく把握して、適切な対策を施していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 現地状況を勘案し施工方法等について提案を行うなど、積極的に取り組んでいる。</li> <li><input type="checkbox"/> その他</li> </ul> <p>理由： <span style="float: right;">}</span></p> </div> <div style="width: 35%; border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>●判断基準</p> <p>評価値が90%以上・・・・・・・・・・ a</p> <p>評価値が80%以上90%未満・・・・・・ b</p> <p>評価値が80%未満・・・・・・・・・・ c</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px;">                     ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br/>                     ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。<br/>                     ③ 評価値(%) = 該当項目数( ) / 対象評価項目数( )<br/>                     ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする                 </div> </div> </div> |   |   |  |   |   |



工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

（主任監督員）

| 審査項目                       | 工種  | a   | b       | c          | d   | e   |
|----------------------------|---|---|---------|------------|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br><br>II. 品質 | 電気設備工事<br>通信設備工事<br>・受変電設備工事<br><br>※上記欄によらず、当該欄で評価 | 適切である   | ほぼ適切である | 他の評価に該当しない | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。 | <input type="checkbox"/> 契約書第17条に基づき、監督職員が改造請求を行った。 |
|                            |   | <p>●評価対象項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 製作着手前に、品質や性能の確保に係る技術検討を実施している。</li> <li><input type="checkbox"/> 材料、部品の品質照合の結果が、品質証明書等（現物照合を含む）で確認でき、設計図書の仕様を満足している。</li> <li><input type="checkbox"/> 機器の品質、機能及び性能が設計図書を満足して、成績書にまとめられている。</li> <li><input type="checkbox"/> 操作スイッチや表示灯が承諾図書のとおり配置され、操作性に優れている。</li> <li><input type="checkbox"/> ケーブル及び配管の接続などの作業が施工計画書に記載された手順に沿って行われ、不具合がない。</li> <li><input type="checkbox"/> 設備の機能及び性能が設計図書の仕様を満足している。</li> <li><input type="checkbox"/> 操作防衛関係の機能及び性能が、仕様を満足しているとともに、必要な安全装置及び保護装置の作動が確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 設備の総合機能が、設計図書の仕様を満足している。</li> <li><input type="checkbox"/> 現場条件によって機器（製品）の機能及び性能が確認できない場合において、工場試験などで確認している。</li> <li><input type="checkbox"/> 設備全体についての取扱説明書を工夫し作成（修繕（改造・更新含む）の場合は、修正又は更新）している。</li> <li><input type="checkbox"/> 完成図書で定期的な点検や交換を要する部品及び箇所を明示している。</li> <li><input type="checkbox"/> 設備の構造において、点検や消耗品の取替え作業が容易にできるよう工夫している。</li> <li><input type="checkbox"/> その他</li> </ul> <p style="margin-left: 20px;">理由： <span style="float: right;">}</span></p> |         |            |   |   |
|                            |   | <p>●判断基準</p> <p>評価値が90%以上・・・・・・・・・・ a</p> <p>評価値が80%以上90%未満・・・・・・ b</p> <p>評価値が80%未満・・・・・・・・・・ c</p> <div style="border: 2px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率（%）計算の値で評価する。</p> <p>③ 評価値（      %）＝該当項目数（      ）／対象評価項目数（      ）</p> <p>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする</p> </div>   |         |            |   |   |

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

（主任監督員）

〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。

| 審査項目    | 細別                                  | 工夫事項   |  |
|---------|-------------------------------------|--|--|
| 5. 創意工夫 | I. 創意工夫                             | <p><b>【施工】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 施工に伴う器具、工具、装置等に関する工夫又は設備据付後の試運転調整に関する工夫。</li> <li><input type="checkbox"/> コンクリート二次製品などの代替材の利用に関する工夫。</li> <li><input type="checkbox"/> 土工、地盤改良、橋梁架設、舗装、コンクリート打設等の施工に関する工夫。</li> <li><input type="checkbox"/> 部材並びに機材等の運搬及び吊り方式などの施工方法に関する工夫。</li> <li><input type="checkbox"/> 設備工事における加工や組立等又は電気工事における配線や配管等に関する工夫。</li> <li><input type="checkbox"/> 給排水工事や衛生設備工事等における配管又はポンプ類の凍結防止、配管のつなぎ等に関する工夫。</li> <li><input type="checkbox"/> 照明などの視界の確保に関する工夫。</li> <li><input type="checkbox"/> 仮排水、仮道路、迂回路等の計画的な施工に関する工夫。</li> <li><input type="checkbox"/> 運搬車両、施工機械等に関する工夫。</li> <li><input type="checkbox"/> 支保工、型枠工、足場工、仮橋、覆工板、山留め等の仮設工に関する工夫。</li> <li><input type="checkbox"/> 盛土の締固度、杭の施工高さ等の管理に関する工夫。</li> <li><input type="checkbox"/> 施工計画書の作成、写真の管理等に関する工夫。</li> <li><input type="checkbox"/> 出来形又は品質の計測、集計、管理図等に関する工夫。</li> <li><input type="checkbox"/> 施工管理ソフト、土量管理システム等の活用に関する工夫。</li> <li><input type="checkbox"/> ICT（情報通信技術）を活用した情報化施工を取り入れた工事。</li> </ul> <p>※本項目は2点の加点とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 特殊な工法や材料を用いた工事。</li> <li><input type="checkbox"/> 優れた技術力又は能力として評価する技術を用いた工事。</li> </ul> <p><b>【新技術活用】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> NETIS登録技術の採用を提案し、承諾の上、施工した。</li> </ul> <p>※本項目は2点の加点とする。</p> <p><b>【品質】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 土工、設備、電気の高品質向上に関する工夫。</li> <li><input type="checkbox"/> コンクリートの材料、打設、養生に関する工夫。</li> <li><input type="checkbox"/> 鉄筋、PCケーブル、コンクリート二次製品等の使用材料に関する工夫。</li> <li><input type="checkbox"/> 配筋、溶接作業等に関する工夫。</li> </ul> <p><b>【安全衛生】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 建設業労働災害防止協会が定める指針に基づく安全衛生教育を実施している。</li> </ul> <p>※本項目は2点の加点とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 安全を確保するための仮設備等に関する工夫。（落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等）</li> <li><input type="checkbox"/> 安全教育、技術向上講習会、安全パトロール等に関する工夫。</li> <li><input type="checkbox"/> 現場事務所、労働者宿舎等の空間及び設備等に関する工夫。</li> <li><input type="checkbox"/> 有毒ガス並びに可燃ガスの処理及び粉塵防止並びに作業中の換気等に関する工夫。</li> <li><input type="checkbox"/> 一般車両突入時の被害軽減方策又は一般交通の安全確保に関する工夫。</li> <li><input type="checkbox"/> 厳しい作業環境の改善に関する工夫。</li> <li><input type="checkbox"/> 環境保全に関する工夫。</li> </ul> <p><b>【電子納品】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 写真    <input type="checkbox"/> 実施    <input type="checkbox"/> 試行    <input type="checkbox"/> エラーなし</li> <li><input type="checkbox"/> 書類    <input type="checkbox"/> 実施    <input type="checkbox"/> 試行    <input type="checkbox"/> エラーなし</li> <li><input type="checkbox"/> 図面    <input type="checkbox"/> 実施    <input type="checkbox"/> 試行    <input type="checkbox"/> エラーなし</li> </ul> | <p><b>【その他】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> その他<br/>理由： _____</li> <li><input type="checkbox"/> その他<br/>理由： _____</li> <li><input type="checkbox"/> その他<br/>理由： _____</li> <li><input type="checkbox"/> その他<br/>理由： _____</li> <li><input type="checkbox"/> その他<br/>理由： _____</li> <li><input type="checkbox"/> その他<br/>理由： _____</li> </ul> |
|         | <p>記述評価<br/>（レマークを付した評価内容を詳細記述）</p> | <p>評点： _____ 点</p>   | <p><b>【創意工夫の詳細評価】</b> 工夫の内容及び具体的内容を記述</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>   |

※1. 特に評価すべき創意工夫事例を加点評価する。

※2. 評価は各項目において1つレ点が付されれば1点または2点で評価し、最大7点の加点評価とする。

※3. 該当する数と重みを勘案して評定する。1項目1点を目安とするが、内容によってはそれ以上の点数を与えてもよい。

※4. 上記の審査項目の他に評価に値する企業の工夫があれば、その他に具体的内容を記載して加点する。なお、総括監督員が評価する「工事特性」との二重評価は行わない。

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

（総括監督員）

〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。

| 考 査 項 目 | 細 別       | a  | b       | c  | d        | e   |   |
|---------|-----------|--|---------|--|----------|---|---|
| 2. 施工状況 | II. 工程管理  | 優れている  | やや優れている | 他の事項に該当しない   | やや不適切である | 不適切である  |   |
|         |           | <p>●評価対象項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 隣接する他の工事などとの工程調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。</li> <li><input type="checkbox"/> 地元及び関係機関との調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。</li> <li><input type="checkbox"/> 工程管理を適切に行ったことにより、休日や夜間工事の回避等を行い、地域住民に公共工事に対する好印象を与えた。</li> <li><input type="checkbox"/> 工程管理に係る積極的な取り組みが見られた。</li> <li><input type="checkbox"/> 災害復旧工事など特に工期的な制約がある場合において、余裕をもって工事を完成させた。</li> <li><input type="checkbox"/> 工事施工箇所が広範囲に点在している場合において、工程管理を的確に行い、余裕をもって工事を完成させた。</li> <li><input type="checkbox"/> 工事の進捗を早めるための取り組みに工夫が見られた。</li> <li><input type="checkbox"/> 計画工程以外の時間外作業を回避するための取り組みが見られた。</li> <li><input type="checkbox"/> その他</li> </ul> <p>理由： _____</p> |         |  |          | <input type="checkbox"/> 自主的な工程管理がなされず、監督職員から文書による改善指示を行った。 | <input type="checkbox"/> 受注者の責により期限内に工事等を完成させなかった。<br>（但し、改善指示による場合を除く） |
|         |           |  |         | <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)<br/>             計算の値で評価する。</p> <p>③ 評価値( ) (%) = 該当項目数( ) / 対象評価項目数( )</p> <p>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする</p> </div> |          |   |   |
|         | III. 安全対策 | a  | b       | c  | d        | e   |   |
|         |           | 優れている  | やや優れている | 他の事項に該当しない   | やや不適切である | 不適切である  |   |
|         |           | <p>●評価対象項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 建設労働災害及び公衆災害の防止に向けた取り組みが顕著であった。</li> <li><input type="checkbox"/> 安全衛生を確保するための管理体制を整備し、組織的に取り組んだ。</li> <li><input type="checkbox"/> 安全衛生を確保するため、他の模範となるような活動に積極的に取り組んだ。</li> <li><input type="checkbox"/> 安全対策に関する技術開発や創意工夫に取り組んだ。</li> <li><input type="checkbox"/> 安全協議会での活動に積極的に取り組んだ。</li> <li><input type="checkbox"/> 安全対策に係る取り組みが地域から評価された。</li> <li><input type="checkbox"/> 安全に関する研修・訓練等が設計図書に基づき実施され、工事の特性を反映していた。</li> <li><input type="checkbox"/> 新規入場者教育の内容が、当該工事の現場特性を反映し、さらに工夫が見られた。</li> <li><input type="checkbox"/> 過積載防止に対して、適正に取り組んでいる。</li> <li><input type="checkbox"/> その他</li> </ul> <p>理由： _____</p>        |         |  |          | <input type="checkbox"/> 安全管理に関する現場管理または防災体制が不適切であった。       | <input type="checkbox"/> 安全対策の不備により重大な災害等を受けた。                          |
|         |           |  |         | <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)<br/>             計算の値で評価する。</p> <p>③ 評価値( ) (%) = 該当項目数( ) / 対象評価項目数( )</p> <p>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする</p> </div> |          |   |   |

【記入方法】 該当する項目の□にレマークを記入する。

（総括監督員）

| 考査項目    | 細別           | 対 応 事 項  | 【 事 例 】 具 体 的 な 施 工 条 件 等 へ の 対 応 事 例  |
|---------|--------------|--|--|
| 4. 工事特性 | I. 施工条件等への対応 | <p>I 構造物の特殊性への対応</p> <p><input type="checkbox"/> 1. 対象構造物の高さ、延長、施工（断）面積、施工深度等の規模が特殊な工事</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 対象構造物の形状が複雑であることなどから、施工条件が特に変化する工事</p> <p><input type="checkbox"/> 3. その他</p> <p style="text-align: center;">理由： _____</p> <p>※上記の対応事項に1つ以上レ点が付けば4点の加点とする。</p>   | <p>(1. について)</p> <p>切土の土工量：20万m<sup>3</sup>以上、盛土の土工量：15万m<sup>3</sup>以上、護岸・築堤の平均高さ：10m以上、トンネル(ｼｰﾙﾄﾞ)の直径：8m以上、ダム用水門の設計水深：2.5m以上、樋門又は樋管の内空断面積：15m<sup>2</sup>以上、揚排水機場の吐出管径：2,000mm以上、堰又は水門の最大径間長：25m以上、堰又は水門の径間数：3径間以上、堰又は水門の扉体面積：50m<sup>2</sup>/門以上、トンネル(開削工法)の開削深さ：20m以上、トンネル(NATM)の内空平均面積：100m<sup>2</sup>以上、トンネル(沈埋工法)の内空平均面積：300m<sup>2</sup>以上、海岸堤防、護岸、突堤又は離岸堤の水深：10m以上、地滑り防止工：幅100m以上かつ法長150m以上、浚渫工の浚渫土量：100万m<sup>3</sup>以上、流路工の計画高水流量：500m<sup>3</sup>/s以上、砂防ダムの堤高：15m以上、ダムの堤高：150m以上、転流トンネルの流下能力：400m<sup>3</sup>/s以上、橋梁下部工の高さ：30m以上、橋梁上部工の最大支間長：100m以上</p> <p>(2. について)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・砂防工事などにおいて、現地合わせに基づいて再設計が必要な工事</li> <li>・鉄道に隣接した橋脚の耐震補強工事又は河道内の流水部における橋脚の撤去工事</li> <li>・供用中の道路トンネルの拡幅工事</li> </ul> <p>(3. について)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他、構造物固有の難しさへの対応が特に必要な工事</li> <li>・その他、技術固有の難しさへの対応が必要である工事</li> <li>・地山強度が低い又は土被りが薄いため、FEM解析などによる検討が必要な工事</li> </ul>   |
|         |              | <p>II 都市部等の作業環境、社会条件等への対応</p> <p><input type="checkbox"/> 4. 地盤の変形、近接構造物、地中埋設物への影響に配慮する工事</p> <p><input type="checkbox"/> 5. 周辺環境条件により、作業条件、工程等に大きな影響を受ける工事</p> <p><input type="checkbox"/> 6. 周辺住民等に対する騒音・振動を特に配慮する工事</p> <p><input type="checkbox"/> 7. 現道上での交通規制に大きく影響する工事</p> <p><input type="checkbox"/> 8. 緊急時に対応が特に必要な工事</p> <p><input type="checkbox"/> 9. 施工箇所が広範囲にわたる工事</p> <p><input type="checkbox"/> 10. その他</p> <p style="text-align: center;">理由： _____</p> <p>※上記の対応事項に1つ以上レ点が付けば6点の加点とする。</p> | <p>(4. について)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・供用中の鉄道又は道路と交差する橋梁などの工事</li> <li>・市街地等の家屋密集地での、鉄道又は道路をアンダーパスする工事</li> <li>・監視などの結果に基づき、工法の変更を行った工事</li> </ul> <p>(5. について)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ガス管、水道管、電話線等の支障物件の移設について、施工工程の管理に特に注意を要した工事</li> <li>・地元調整や環境対策などの制約が特に多い工事</li> <li>・その他各種制約があり、施工に特に厳しい制限を受けた工事</li> </ul> <p>(6. について)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市街地での夜間工事</li> <li>・DID地区での工事</li> </ul> <p>(7. について)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・日交通量が概ね1万台以上の道路で片側交互通行の交通規制をした工事</li> <li>・供用している自動車専用道路等の路上工事で、交通規制が必要な工事</li> <li>・工事期間中の大半にわたって、交通開放を行うため規制標識の設置撤去を日々行った工事</li> </ul> <p>(8. について)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・緊急時の作業があり、その作業の全てに対応した工事</li> </ul> <p>(9. について)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・作業現場が広範囲に分布している工事</li> </ul> <p>(10. について)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施工ヤードの広さや高さ制限があり、機械の使用など施工に制約を受けた工事</li> <li>・その他、周辺環境又は社会条件への対応が特に必要な工事</li> </ul> |
|         |              | <p>III 厳しい自然・地盤条件への対応</p> <p><input type="checkbox"/> 11. 特殊な地盤条件への対応が必要な工事</p> <p><input type="checkbox"/> 12. 雨・雪・風・気温・波浪等の自然条件の影響が大きな工事</p> <p><input type="checkbox"/> 13. 急峻な地形及び土石流危険渓流内での工事</p> <p><input type="checkbox"/> 14. 動植物等の自然環境の保全に特に配慮しなければならない工事</p> <p><input type="checkbox"/> 15. その他</p> <p style="text-align: center;">理由： _____</p> <p>※上記の対応事項に1つ以上レ点が付けば4点の加点とする。</p>   | <p>(11. について)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・河川内の橋脚工事において地下水位が高く、ウェルポイント工法などによる排水や大規模な山留めなどが必要な工事</li> <li>・支持地盤の形状が複雑なため、深礎杭基礎毎に地質調査を実施するなど支持地盤を確認しながら再設計した工事</li> <li>・施工不可能日が多いことから、施工機械の稼働率や台数などを的確に把握する必要が生じた工事</li> </ul> <p>(12. について)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・海岸又は河川区域内のため、設計書で計上する以上に波浪等の影響で不稼働日が多く、主に作業船や台船を使用する工事</li> <li>・潜水夫を多用した工事又は波浪や水位変動が大きいため作業構台等を設置した工事</li> </ul> <p>(13. について)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・急峻な地形のため、作業構台や作業床の設置が制限される工事、もしくは、命綱を使用する必要があった工事（法面工は除く）</li> <li>・斜面上又は急峻な地形直下での工事のため、工事に伴う地滑り防止対策等の安全対策を必要とした工事</li> <li>・土石流危険渓流に指定された区域内における工事</li> </ul> <p>(14. について)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・イヌワシ等の猛禽類などの貴重な動植物への配慮のため、工程や施工方法に制約を受けた工事</li> </ul> <p>(15. について)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他、自然条件又は地盤条件への対応が必要であった工事</li> <li>・その他、災害等における臨機の措置のうち特に評価すべき事項が認められる工事</li> </ul>  |
|         |              | <p>IV 長期工事における安全確保への対応</p> <p><input type="checkbox"/> 16. 12ヶ月を超える工期で、事故がなく完成した工事（全面一時中止期間は除く）<br/>※但し、文書注意に至らない事故は除く。</p> <p><input type="checkbox"/> 17. その他</p> <p style="text-align: center;">理由： _____</p> <p>※上記の対応事項に1つ以上レ点が付けば6点の加点とする。</p>   |  |
|         | 評価           | 評 点 : _____ 点  |  |

※1. 工事特性は、最大20点の加点評価とする。

※2. 評価にあたっては、主任監督員の意見も参考に評価する。なお、主任監督員が評価する「5. 創意工夫」との二重評価は行わない。



工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

(総括監督員又は技術課長)

| 考 査 項 目  | 法令遵守等の該当項目一覧表  |         |     |                                       |      |  |      |  |      |  |      |                                  |      |                                  |      |   |      |  |     |
|--|--|---------|-----|---------------------------------------|------|--|------|--|------|--|------|----------------------------------|------|----------------------------------|------|---|------|--|-----|
| 7. 法令遵守等   | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:60%; text-align: center;">措 置 内 容</th> <th style="width:20%; text-align: center;">点 数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> 1. 指名停止3ヶ月以上</td> <td style="text-align: center;">-20点</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 2. 指名停止2ヶ月以上3ヶ月未満</td> <td style="text-align: center;">-15点</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 3. 指名停止1ヶ月以上2ヶ月未満</td> <td style="text-align: center;">-13点</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 4. 指名停止2週間以上1ヶ月未満</td> <td style="text-align: center;">-10点</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 5. 文書注意</td> <td style="text-align: center;">- 8点</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 6. 口頭注意</td> <td style="text-align: center;">- 5点</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 7. 工事関係者事故または公衆災害が発生したが、当該事故に係る安全管理の措置の不適切な程度が軽微なため、口頭注意以上の処分行われなかった場合</td> <td style="text-align: center;">- 3点</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 8. その他 <span style="font-size: 2em;">}</span> <span style="font-size: 1.5em;">理由 :</span></td> <td style="text-align: center;">- 点</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> 項目該当なし         </div> <p style="margin-top: 20px;">① 本評価項目(7.法令遵守等)で評価する事例は、施工にあたって工事関係者が下記の適応事例で上表の措置があった場合に適用する。</p> <p>② 「施工」とは、請負契約書の記載内容(工事名、工期、施工場所等)を履行することに限定する。</p> <p>③ 「工事関係者」とは、当該工事現場に従事する現場代理人、監理技術者、主任技術者、請負会社の現場従事職員及び当該工事にあたって下請契約し、それを履行するために従事する者に限定する。</p> <p>④ 総合評価競争入札における技術提案等の提案項目が、受注者の責により履行されなかった場合は、落札時の加算点との差に応じて、8. その他の項目で減ずる措置を行う。</p> <p style="margin-top: 20px;"><b>【上記で評価する場合の適応事例】</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 入札前に提出した調査資料などにおいて、虚偽の事実が判明した。</li> <li>2. 承諾なしに権利又は義務を第三者に譲渡又は承継した。</li> <li>3. 使用人に関する労働条件に問題があり送検された。</li> <li>4. 産業廃棄物処理法に違反する不法投棄、砂利採取法に違反する無許可採取等の関係法令に違反する事実が判明した。</li> <li>5. 当該工事関係者が贈収賄などにより逮捕又は公訴された。</li> <li>6. 一括下請や技術者の専任違反等の建設業法に違反する事実が判明した。</li> <li>7. 入国管理法に違反する外国人の不法就労者が判明し、送検された。</li> <li>8. 労働基準法に違反する事実が判明し、送検等された。</li> <li>9. 監督又は検査の実施を、不当な圧力をかけるなどにより妨げた。</li> <li>10. 下請代金を期日以内に支払っていない、不当に下請代金の額を減じているなど下請代金支払遅延等防止法第4条に規定する親事業者の遵守事項に違反する行為がある。</li> <li>11. 過積載等の道路交通法違反により、逮捕又は送検された。</li> <li>12. 受注企業の社員に「指定暴力団」又は「指定暴力団の傘下組織(団体)」に所属する構成員、準構成員、企業舎弟等の暴力団関係者がいることが判明した。</li> <li>13. 下請に暴力団関係企業が入っていることが判明した。あるいは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第9条に記されている砂利、砂、防音シート、軍手等の物品の納入、土木作業員やガードマンの受け入れ、土木作業員用の自動販売機の設置等を行っている事実が判明した。</li> <li>14. 安全管理が不適切であったことから死傷者を生じさせた工事関係者事故又は重大な損害を与えた公衆損害事故を起こした。</li> <li>15. 工事関係車両、建設機械等で不正軽油を使用したことが判明し、地方税法違反で処分された。</li> <li>16. その他 <span style="font-size: 2em;">}</span> <span style="font-size: 1.5em;">理由 :</span></li> </ol> | 措 置 内 容 | 点 数 | <input type="checkbox"/> 1. 指名停止3ヶ月以上 | -20点 | <input type="checkbox"/> 2. 指名停止2ヶ月以上3ヶ月未満 | -15点 | <input type="checkbox"/> 3. 指名停止1ヶ月以上2ヶ月未満 | -13点 | <input type="checkbox"/> 4. 指名停止2週間以上1ヶ月未満 | -10点 | <input type="checkbox"/> 5. 文書注意 | - 8点 | <input type="checkbox"/> 6. 口頭注意 | - 5点 | <input type="checkbox"/> 7. 工事関係者事故または公衆災害が発生したが、当該事故に係る安全管理の措置の不適切な程度が軽微なため、口頭注意以上の処分行われなかった場合 | - 3点 | <input type="checkbox"/> 8. その他 <span style="font-size: 2em;">}</span> <span style="font-size: 1.5em;">理由 :</span> | - 点 |
| 措 置 内 容  | 点 数  |         |     |                                       |      |  |      |  |      |  |      |                                  |      |                                  |      |   |      |  |     |
| <input type="checkbox"/> 1. 指名停止3ヶ月以上  | -20点   |         |     |                                       |      |  |      |  |      |  |      |                                  |      |                                  |      |   |      |  |     |
| <input type="checkbox"/> 2. 指名停止2ヶ月以上3ヶ月未満   | -15点   |         |     |                                       |      |  |      |  |      |  |      |                                  |      |                                  |      |   |      |  |     |
| <input type="checkbox"/> 3. 指名停止1ヶ月以上2ヶ月未満   | -13点   |         |     |                                       |      |  |      |  |      |  |      |                                  |      |                                  |      |   |      |  |     |
| <input type="checkbox"/> 4. 指名停止2週間以上1ヶ月未満   | -10点   |         |     |                                       |      |  |      |  |      |  |      |                                  |      |                                  |      |   |      |  |     |
| <input type="checkbox"/> 5. 文書注意   | - 8点   |         |     |                                       |      |  |      |  |      |  |      |                                  |      |                                  |      |   |      |  |     |
| <input type="checkbox"/> 6. 口頭注意   | - 5点   |         |     |                                       |      |  |      |  |      |  |      |                                  |      |                                  |      |   |      |  |     |
| <input type="checkbox"/> 7. 工事関係者事故または公衆災害が発生したが、当該事故に係る安全管理の措置の不適切な程度が軽微なため、口頭注意以上の処分行われなかった場合                    | - 3点   |         |     |                                       |      |  |      |  |      |  |      |                                  |      |                                  |      |   |      |  |     |
| <input type="checkbox"/> 8. その他 <span style="font-size: 2em;">}</span> <span style="font-size: 1.5em;">理由 :</span> | - 点  |         |     |                                       |      |  |      |  |      |  |      |                                  |      |                                  |      |   |      |  |     |

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

(検査員)

| 考 査 項 目 | 細 別     | a  | b       | c   | d                                      | e     |  |
|---------|---------|--|---------|---|--|-------|--|
| 2. 施工状況 | I. 施工管理 | 優れている  | やや優れている | 他の事項に該当しない  | やや劣っている                                | 劣っている |  |
|         |         | <p>● 評価対象項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 契約書18条第一項第1号から5号に基づく設計図書の照査を行っていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 施工計画書が工事着手前に提出され、所定の項目が記載されているとともに、設計図書の内容及び現場条件を反映したのものとなっていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 工事期間を通じて、施工計画書の記載内容と現場施工方法が一致していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 現場条件又は計画内容に変更が生じた場合は、その都度当該工事着手前に変更計画書を提出していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 工事材料の品質に影響が無いよう工事材料を保管していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 品質確保のための対策など施工に関する独自の工夫がみられる。</li> <li><input type="checkbox"/> 立会確認の手続きを事前に行っていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 建設副産物の再利用等への取り組みを行っていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 施工体制台帳及び施工体系図を法令等に沿った内容で適確に整備していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 建設業退職金共済制度の趣旨を作業員等に説明すると共に証紙の購入が適切に行われ配布が適切に把握されている。</li> <li><input type="checkbox"/> 工事の関係書類を不足なく簡潔に整理していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 社内の管理基準等が作成され管理している。</li> <li><input type="checkbox"/> 社内検査体制が確立され、有効に機能している。</li> <li><input type="checkbox"/> その他（理由： _____）</li> </ul> |         |   | <p>□ 施工管理について、監督職員から文書による改善指示を行った。</p> |       | <p>□ 施工管理について、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。</p> |
|         |         | <p>● 判断基準</p> <p>評価値が90%以上・・・ a</p> <p>評価値が80%以上90%未満・・・ b</p> <p>評価値が80%未満・・・ c</p>   |         | <p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>③ 評価値( ) (%) = 該当項目数( ) / 対象評価項目数( )</p> <p>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする</p> |  |       |  |

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表（農林水産部版）

〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。

（検査員）

| 考査項目   | a  | a'   | b  | b'   | c   | d  | e  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br>I. 出来形   | <input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており測定値が規格値を満足し、そのばらつきが測定値が規格値の概ね50%以内で、下記の「評定対象項目」の4項目以上が該当する。 | <input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており測定値が規格値を満足し、そのばらつきが測定値が規格値の概ね50%以内で、下記の「評定対象項目」の3項目以上が該当する。 | <input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており測定値が規格値を満足し、そのばらつきが測定値が規格値の概ね80%以内で、下記の「評定対象項目」の3項目以上が該当する。 | <input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており測定値が規格値を満足し、そのばらつきが測定値が規格値の概ね80%以内で、下記の「評定対象項目」の2項目以上が該当する。 | <input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、a～b'に該当しない。 | <input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |
| <p>●評価対象項目</p> <input type="checkbox"/> 出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図及び出来形管理表を工夫していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 不可視部分の出来形が写真で確認できる。<br><input type="checkbox"/> 写真管理基準の管理項目を満足している。<br><input type="checkbox"/> 出来形管理基準が定められていない工種について、監督職員と協議の上で管理していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他 理由：  |  |  |  |  |   |  |  |
| <p>① 出来形は、工事全般を通じて評定するものとする。<br/>                     ② 出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状及び寸法をいう。<br/>                     ③ 出来形管理とは、「土木工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づき所定の出来形を確保する管理体系である。<br/>                     ④ 出来形管理項目を設定していない工事は「c」評価とする。</p>   |  |  |  |  |   |  |  |
| 機械設備工事   | a  | a'   | b  | b'   | c   | d  | e  |
| ※上記欄によらず、当該欄で評価  | 優れている  | bより優れている   | やや優れている  | cより優れている   | 他の評価に該当しない  | やや劣っている  | 劣っている  |
| <p>●評価対象項目</p> <input type="checkbox"/> 据付に関する出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図などを工夫していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 設備全般にわたり、形状及び寸法の実測値が許容範囲内であり、出来形の確認ができる。<br><input type="checkbox"/> 施工管理基準の撮影記録が撮影基準を満足し、出来形の確認ができる。<br><input type="checkbox"/> 設計図書で定められていない出来形管理項目について、監督職員と協議の上で管理していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 不可視部分の出来形が写真で確認できる。<br><input type="checkbox"/> 塗装管理基準の塗膜厚管理が適切にまとめており、出来形の確認ができる。<br><input type="checkbox"/> 溶接管理基準の出来形管理を適切にまとめており、出来形の確認ができる。<br><input type="checkbox"/> 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 設計図書に定められている予備品に不足が無いことが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 分解整備における既設部品等の摩耗、損傷等について、整備前と整備後の劣化状況及び回復状況を図表等に記録していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他 理由： |  |  |  |  |   |  |  |
| <p>●判断基準</p> 評価値が90%以上・・・・・・・・・・ a<br>評価値が80%以上90%未満・・・・・・ a'<br>評価値が70%以上80%未満・・・・・・ b<br>評価値が60%以上70%未満・・・・・・ b'<br>評価値が60%未満・・・・・・・・・・ c  |  |  |  |  |   |  |  |
| <p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br/>                     ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)<br/>                     計算の値で評価する。<br/>                     ③ 評価値(%) = 該当項目数( ) / 対象評価項目数( )<br/>                     ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする</p>  |  |  |  |  |   |  |  |



工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

（検査員）

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

| 考 査 項 目                | 工 種   | a   | a'       | b       | b'       | c  | d       | e  |  |
|------------------------|---|---|----------|---------|----------|--|---------|--|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br>I. 出来形 | 電気設備工事<br>通信設備工事<br>・受変電設備工事<br><br>※上記欄によらず、当該欄で評価 | 優れている   | bより優れている | やや優れている | cより優れている | 他の評価に該当しない   | やや劣っている | 劣っている  |  |
|                        |   | <p>●評価対象項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 据付に関する出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図及び出来形管理表を工夫していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 機器等の測定（試験）結果が、その都度管理図表などに記録され、適切に管理していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 写真管理基準の管理項目を満足している。</li> <li><input type="checkbox"/> 不可視部分の出来形が写真で確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 設計図書で定められていない出来形管理項目について、監督職員と協議の上で管理していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 設備全般にわたり、形状及び寸法の実測値が許容範囲内であることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 設備の据付及び固定方法が設計図書又は承諾図どおり施工していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 配管及び配線が、設計図書又は承諾図どおり敷設していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 行先などを表示した名札が、ケーブルなどに分かり易く堅固に取り付けている。</li> <li><input type="checkbox"/> 配管及び配線の支持間隔や絶縁抵抗等について、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> その他 【理由： _____】</li> </ul> |          |         |          | <p>□ 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。</p>   |         | <p>□ 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。</p> |  |
|                        |   | <p>●判断基準</p> <p>評価値が90%以上・・・・・・・・・・ a</p> <p>評価値が80%以上90%未満・・・・ a'</p> <p>評価値が70%以上80%未満・・・・ b</p> <p>評価値が60%以上70%未満・・・・ b'</p> <p>評価値が60%未満・・・・・・・・・・ c</p>  |          |         |          | <p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)<br/>計算の値で評価する。</p> <p>③ 評価値(%) = 該当項目数( ) / 対象評価項目数( )</p> <p>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする</p> |         |  |  |

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

（検査員）

〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。

| 考 査 項 目   | 工 種             | a   | a'    | b       | b'         | c | d  | e   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|---|-----------------|---|-------|---------|------------|---|--|---|--|--|-----------|--|--|------------|--|--|-------|-------|---------|-----|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br><br>II. 品質                          | コンクリート<br>構造物工事 | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞<br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙参照。   |       |         |            |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。  | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|   |                 | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> コンクリートの配合試験及び試験練りが行っており、コンクリートの品質（強度・w/c・最大骨材粒径・塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等）が確認できる。<br><input type="checkbox"/> コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。<br><input type="checkbox"/> 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、締固め方法が、定められた条件を満足していることが確認できる。<br>（寒中及び暑中コンクリート等を含む）<br><input type="checkbox"/> コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> コンクリートの打設前に、打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 鉄筋の品質、証明書類で確認できる。<br><input type="checkbox"/> コンクリート打設までにさび、どろ、油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 鉄筋の組立及び加工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> コンクリートの養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> スーパーの品質及び個数が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 有害なクラックが無い。<br><input type="checkbox"/> その他（理由： _____） |       |         |            |   |  |   | ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率（％）計算の値で評価する。<br>③ 評価値（ ％ ）＝ 該当項目数（ ） / 対象評価項目数（ ）<br>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| ●判断基準   |                 |   |       |         |            |   |  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|   |                 |   |       |         |            |   | <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">ばらつきで判断可能</td> <td rowspan="2">ばらつきで判断不可能</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>50%以下</td> <td>80%以下</td> <td>80%を超える</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </table> |   |  |  | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 |  |  | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |
|   |                 | ばらつきで判断可能   |       |         | ばらつきで判断不可能 |   |  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|   |                 | 50%以下   | 80%以下 | 80%を超える |            |   |  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 評価値   | 90%以上           | a   | a'    | b       | b          |   |  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|   | 75%以上90%未満      | a'  | b     | b'      | b'         |   |  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|   | 60%以上75%未満      | b   | b'    | c       | c          |   |  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|   | 60%未満           | b'  | c     | c       | c          |   |  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 注) 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、評価対象項目（評価値）だけで評価する。 |                 |   |       |         |            |   |  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 土工事<br>(切土、盛土、堤防等工事)                                |                 | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞<br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙参照。   |       |         |            |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。  | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|   |                 | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 雨水による崩壊が起らないように、排水対策をしていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 段切りを設計図書に基づき行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 置換えのための掘削を行うにあたり、掘削面以下を乱さないように施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 締固めが設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 一層あたりのまき出し厚を管理していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 芝付け及び種子吹付を設計図書に定められた条件で行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 構造物周辺の締固めを設計図書に定められた条件で行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 土羽土の土質が設計図書を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> CBR試験などの品質管理に必要な試験を行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 法面に有害なクラックや損傷部がない。<br><input type="checkbox"/> 伐開除根作業が設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他（理由： _____）  |       |         |            |   |  |   | ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率（％）計算の値で評価する。<br>③ 評価値（ ％ ）＝ 該当項目数（ ） / 対象評価項目数（ ）<br>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| ●判断基準   |                 |   |       |         |            |   |  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|   |                 |   |       |         |            |   | <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">ばらつきで判断可能</td> <td rowspan="2">ばらつきで判断不可能</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>50%以下</td> <td>80%以下</td> <td>80%を超える</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </table> |   |  |  | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 |  |  | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |
|   |                 | ばらつきで判断可能   |       |         | ばらつきで判断不可能 |   |  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|   |                 | 50%以下   | 80%以下 | 80%を超える |            |   |  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 評価値   | 90%以上           | a   | a'    | b       | b          |   |  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|   | 75%以上90%未満      | a'  | b     | b'      | b'         |   |  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|   | 60%以上75%未満      | b   | b'    | c       | c          |   |  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|   | 60%未満           | b'  | c     | c       | c          |   |  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 注) 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、評価対象項目（評価値）だけで評価する。 |                 |   |       |         |            |   |  |   |  |  |           |  |  |            |  |  |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。

（検査員）

| 審査項目                       | 工種         | a   | a'      | b          | b' | c | d   | e   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|----------------------------|------------|---|---------|------------|----|---|---|---|-----|-----------|--|--|------------|-------|-------|---------|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br>II. 品質     | 護岸・根固・水制工事 | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞<br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙参照。   |         |            |    |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                            |            | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 施工基面が平滑に仕上げていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 裏込材、胴込めコンクリートの締固めを、空隙が生じないように十分に行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 緑化ブロック、石積（張）、法枠、かごマット等における材料のかみ合わせ又は連結、裏込材の吸出しが無いよう行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 石積（張）工において、大きさ及び重さが設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 護岸工の端部や曲線部の処理が適切であり、必要な強度及び水密性を確保していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 遮水シートが所定の幅で重ね合わされ、端部処理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 植生工で、植生の種類、品質、配合及び養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 根固工、水制工、沈床工、捨石工等において、材料の連結及びかみ合わせが設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 指定材料の品質が、証明書類で確認できる。<br><input type="checkbox"/> 基礎工において、掘り過ぎが無く施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> コンクリートブロック等を損傷無く設置していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 施工にあたって、床堀箇所の湧水及び滞水等は、排除して施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 戻りし材料について、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 有害なクラックが無い。<br><input type="checkbox"/> その他（理由： ） |         |            |    |   |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                            |            | ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率（％）計算の値で評価する。<br>③ 評価値（ ％ ）＝ 該当項目数（ ） / 対象評価項目数（ ）<br>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。  |         |            |    |   |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                            |            | ●判断基準   |         |            |    |   |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                            |            | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価値</th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>  |         |            |    |   |   |   | 評価値 | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |
| 評価値                        | ばらつきで判断可能  |   |         | ばらつきで判断不可能 |    |   |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                            | 50%以下      | 80%以下   | 80%を超える |            |    |   |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 90%以上                      | a          | a'  | b       | b          |    |   |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 75%以上90%未満                 | a'         | b   | b'      | b'         |    |   |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 60%以上75%未満                 | b          | b'  | c       | c          |    |   |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 60%未満                      | b'         | c   | c       | c          |    |   |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                            |            | 注）試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、評価対象項目（評価値）だけで評価する。  |         |            |    |   |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 鋼橋工事（RC床版工事はコンクリート構造物に準ずる） |            | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞<br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙参照。   |         |            |    |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                            |            | ●評価対象項目<br>【工場製作関係】<br><input type="checkbox"/> 鋼材の種類を、品質を証明する書類又は現物により照合していることが確認されている。<br><input type="checkbox"/> 溶接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 溶接作業にあたり、溶接材料の使用区分が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 溶接施工に係る施工計画書を提出していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 孔空けによって生じたまくれが削り取られているなど、きめ細やかに製作していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 欠陥部の発生が見られないことが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 塗装作業にあたり、塗装面を十分に乾燥させて施工している確認できる。<br><input type="checkbox"/> 素地調整を行う場合、第1種ケレン後4時間以内に金属前処理塗装を実施していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 塗装の空缶管理について、写真等で確実に空であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 塗装の品質が出荷証明書、塗装成績表により、製造年月日、ロット番号、色彩、数量が確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他（理由： ）  |         |            |    |   |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                            |            | ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率（％）計算の値で評価する。<br>③ 評価値（ ％ ）＝ 該当項目数（ ） / 対象評価項目数（ ）<br>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。  |         |            |    |   |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                            |            | ●判断基準   |         |            |    |   |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                            |            | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価値</th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>  |         |            |    |   |   |   | 評価値 | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |
| 評価値                        | ばらつきで判断可能  |   |         | ばらつきで判断不可能 |    |   |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                            | 50%以下      | 80%以下   | 80%を超える |            |    |   |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 90%以上                      | a          | a'  | b       | b          |    |   |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 75%以上90%未満                 | a'         | b   | b'      | b'         |    |   |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 60%以上75%未満                 | b          | b'  | c       | c          |    |   |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 60%未満                      | b'         | c   | c       | c          |    |   |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                            |            | 注）試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、評価対象項目（評価値）だけで評価する。  |         |            |    |   |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                            |            | 【架設関係】<br><input type="checkbox"/> ボルトの締付確認が実施され、記録を保管していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> ボルトの締付機及び測定機器のキャリブレーションを実施していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 高力ボルトの締め付けを、中心から外側に向かって行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 高力ボルトの品質が、証明書類で確認できる。<br><input type="checkbox"/> 支承の据付で、コンクリート面のチッピング及び仕上げ面に水切勾配がついていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 架設にあたって、部材の応力と変形等を十分検討していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 架設に用いる仮設備及び架設用機材について品質、性能等が確保できる規模及び強度を有して確認していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 現場塗装部のケレン及び膜厚管理を適切に行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 現場塗装において、温度、湿度、風速等の確認を行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他（理由： ）   |         |            |    |   |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

（検査員）

〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。

| 審査項目                   | 工種                          | a   | a' | b | b' | c | d   | e   |
|------------------------|-----------------------------|---|----|---|----|---|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br>II. 品質 | 砂防構造物工事及び地すべり防止工事（集水井工事を含む） | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞<br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙参照。<br>●評価対象項目【共通】<br><input type="checkbox"/> コンクリートの配合試験及び試験練りが行っており、コンクリートの品質（強度・w/c・最大骨材粒径・塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等）が確認できる。<br><input type="checkbox"/> コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。<br><input type="checkbox"/> 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 運搬時間、打設時の投入高さ、締固時のバイブレータの機種及び養生方法が、施工条件及び気象条件に適しており定められた条件を満足していることが確認できる。（寒中及び暑中コンクリート等を含む）<br><input type="checkbox"/> コンクリートの圧縮強度を管理しており、必要な強度に達した後型枠及び支保工の取り外しを行っている。<br><input type="checkbox"/> 地山との取り合わせを適切に行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 有害なクラックが無い。<br><input type="checkbox"/> その他（理由： ）<br>【砂防構造物工事に適用】<br><input type="checkbox"/> コンクリート打設までさび、どろ、油等の有害物が、鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 鉄筋の組立及び加工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 施工基面を平滑に仕上げていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> アンカーの施工が、が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> ボルトの締付確認が実施され、記録を保管していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> ボルトの締付機及び測定機器のキャリブレーションを実施していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他（理由： ）<br>【地すべり対策工事（抑止杭・集水井戸工事を含む）】<br><input type="checkbox"/> アンカーの施工が、が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> ライナープレートの組み立てにあたり、偏心と歪みに配慮して施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> ライナープレートと地山との隙間が少なくなるように施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 集・排水ボーリング工の方向及び角度が、適正となるように施工上の配慮をしていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他（理由： ） |    |   |    |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |

① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。  
 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率（%）計算の値で評価する。  
 ③ 評価値（ % ）＝ 該当項目数（ ） / 対象評価項目数（ ）  
 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

●判断基準

|     |            | ばらつきで判断可能 |       |         | ばらつきで判断不可能 |
|-----|------------|-----------|-------|---------|------------|
|     |            | 50%以下     | 80%以下 | 80%を超える |            |
| 評価値 | 90%以上      | a         | a'    | b       | b          |
|     | 75%以上90%未満 | a'        | b     | b'      | b'         |
|     | 60%以上75%未満 | b         | b'    | c       | c          |
|     | 60%未満      | b'        | c     | c       | c          |

注) 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、評価対象項目（評価値）だけで評価する。

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

（検査員）

〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。

| 審査項目   | 工種         | a   | a'    | b       | b'         | c | d   | e   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|--|------------|---|-------|---------|------------|---|---|---|--|--|-----------|--|--|------------|-------|-------|---------|-----|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br>II. 品質   | 舗装工事       | <p>□ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞<br/>〔関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験〕<br/>※ ばらつきの判断は別紙参照。</p> <p>●評価対象項目<br/>【路床・路盤工関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 設計図書に定められた試験方法でCBR値を測定していることが確認できる。</li> <li>□ 路床及び路盤工のブルフローリングを行っていることが確認できる。</li> <li>□ 路床及び路盤工の密度管理が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</li> <li>□ 路盤の安定処理は材料が均一になるよう施工していることが確認できる。</li> <li>□ 路盤の施工に先立って、路床面、下層路盤面の浮き石及び有害物を除去してから施工していることが確認できる。</li> <li>□ 路床盛土において、一層の仕上がり厚を20cm以下とし、各層ごとに締固めて施工していることが確認できる。</li> <li>□ 路床盛土において、構造物の隣接箇所や狭い箇所における締固めが、タンバ等の小型締固め機械により施工していることが確認できる。</li> <li>□ その他（理由： _____）</li> </ul> <p>【アスファルト舗装工関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ アスファルト混合物の品質が、配合設計及び試験練りの結果又は事前審査制度の証明書類により確認できる。</li> <li>□ 舗装工の施工にあたって、上層路盤面の浮き石などの有害物を除去していることが確認できる。</li> <li>□ プラント出荷時、現場到着時、舗設時等において、アスファルト混合物の温度管理を記録していることが確認できる。</li> <li>□ 舗設後の交通解放が、定められた数値以上であることが確認できる。</li> <li>□ 各層の継ぎ目の位置が、設計図書に定められた数値以上であることが確認できる。</li> <li>□ 縦継目及び横継目の位置、構造物との接合面の処理等が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</li> <li>□ アスファルト混合物の運搬及び舗設にあたって、気象条件を配慮していることが確認できる。</li> <li>□ 密度管理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</li> <li>□ その他（理由： _____）</li> </ul> <p>【コンクリート舗装工関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ コンクリートの配合試験及び試験練りが行っており、コンクリートの品質（強度・w/c・最大骨材粒径・塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等）が確認できる。</li> <li>□ 舗装工の施工に先だって、上層路盤面の浮き石などの有害物を除去してから施工していることが確認できる。</li> <li>□ コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。</li> <li>□ 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。</li> <li>□ 運搬時間、打設時及び養生方法が、施工条件及び気象条件に適しており、設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。</li> <li>□ 材料が分離しないようコンクリートを敷均していることが確認できる。</li> <li>□ チェアー及びタイヤを損傷などが発生しないよう保管していることが確認できる。</li> <li>□ その他（理由： _____）</li> </ul> |       |         |            |   | <p>□ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。</p> | <p>□ 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。</p> |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| <p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br/>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率（％）計算の値で評価する。<br/>③ 評価値（％）＝当該項目数（ ）／対象評価項目数（ ）<br/>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p> <p>●判断基準</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> <p>注) 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、評価対象項目（評価値）だけで評価する。</p> |            |   |       |         |            |   |   |   |  |  | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |
|  |            | ばらつきで判断可能   |       |         | ばらつきで判断不可能 |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|  |            | 50%以下   | 80%以下 | 80%を超える |            |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 評価値  | 90%以上      | a   | a'    | b       | b          |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|  | 75%以上90%未満 | a'  | b     | b'      | b'         |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|  | 60%以上75%未満 | b   | b'    | c       | c          |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|  | 60%未満      | b'  | c     | c       | c          |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

(検査員)

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

| 審査項目                   | 工種         | a  | a'    | b       | b'         | c   | d | e   |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |
|------------------------|------------|--|-------|---------|------------|---|---|---|--|-----------|--|--|------------|-------|-------|---------|-----|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br>II. 品質 | 法面工事       | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞<br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙参照。  |       |         |            | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。   |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |
|                        |            | <p>●評価対象項目【共通】</p> <input type="checkbox"/> 施工基面を平滑に仕上げていることが確認できる。（特に法枠工、コンクリート又はモルタル吹付工関係）<br><input type="checkbox"/> 施工に関して、品質に害となる施工面の浮き石やゴミ等を除去してから施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 盛土の施工にあたり、法面の崩壊が起こらないよう締めを十分行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 雨水による崩壊が起こらないように、排水対策をしていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他（理由： _____ ）  |       |         |            |   |   |   |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |
|                        |            | <p>【種子吹付工、客土吹付工、厚層基材吹付工関係】</p> <input type="checkbox"/> 土壌試験の結果を施工に反映していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> ネットなどの境界に隙間が生じていないことが確認できる。<br><input type="checkbox"/> ネットなどが破損を生じていないことが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 吹付け厚さが均等であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 使用する材料の種類、品質、配合等が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 施工時期が定められた条件を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他（理由： _____ ）   |       |         |            |   |   |   |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |
|                        |            | <p>【コンクリート又はモルタル吹付工関係】</p> <input type="checkbox"/> 使用する材料の種類、品質、配合等が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 金網等の重ね幅が、10cm以上確保されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 金網が破損を生じていないことが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 吸水性の吹付け面において、事前に吸水させてから施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 吹付け厚さが均等であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 吹付け厚さに応じて2層以上に分割して施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 圧縮強度試験に使用したコンクリートの供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 不良箇所が生じないよう跳ね返り材料の処理を行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 法肩の吹付けにあたり、地山に沿って巻き込んで施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他（理由： _____ ） |       |         |            |   |   |   |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |
|                        |            | <p>【現場打法枠工関係（プレキャスト法枠工含む）】</p> <input type="checkbox"/> 使用する材料の種類、品質、配合等が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> アンカーを設計図書どおりの長さで施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 現場養生が、設計図書の仕様を満足するように実施されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 強度試験に使用したコンクリート供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 枠内に空隙がないことが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 層間にはく離がないことが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 不良箇所が生じないよう跳ね返り材料の処理を行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他（理由： _____ ）   |       |         |            |   |   |   |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |
|                        |            |  |       |         |            | <p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br/>                     ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率（%）計算の値で評価する。<br/>                     ③ 評価値（%）＝該当項目数（ ）／対象評価項目数（ ）<br/>                     ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p>  |   |   |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |
|                        |            |  |       |         |            | <p>●判断基準</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="4">評価値</th> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> |   |   |  | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |  |
|                        |            | ばらつきで判断可能  |       |         | ばらつきで判断不可能 |   |   |   |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |
|                        |            | 50%以下  | 80%以下 | 80%を超える |            |   |   |   |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |
| 評価値                    | 90%以上      | a  | a'    | b       | b          |   |   |   |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |
|                        | 75%以上90%未満 | a'   | b     | b'      | b'         |   |   |   |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |
|                        | 60%以上75%未満 | b  | b'    | c       | c          |   |   |   |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |
|                        | 60%未満      | b'   | c     | c       | c          |   |   |   |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |
|                        |            |  |       |         |            | <p>注) 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、評価対象項目（評価値）だけで評価する。</p>  |   |   |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

（検査員）

〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。

| 審査項目                   | 工種           | a   | a'      | b          | b' | c | d   | e   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|------------------------|--------------|---|---------|------------|----|---|---|---|-----|-----------|--|--|------------|-------|-------|---------|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br>II. 品質 | 基礎工事及び地盤改良工事 | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞<br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙参照。   |         |            |    |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                        |              | ●評価対象項目<br>【杭関係（コンクリート・鋼管・鋼管井筒、場所打、深礎等）】<br><input type="checkbox"/> 杭に損傷及び補修痕がないことが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 既製杭の打止め管理の方法及び場所打ち杭の施工管理の方法が整備されており、その記録を整理していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 杭頭処理において、杭本体を損傷していないことが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 水平度、鉛直度等が、設計図書を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 溶接の品質管理に関して、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 支持地盤に達していることが、掘削深さ、掘削土砂等により確認できる。<br><input type="checkbox"/> 場所打ち杭について、トレミー管をコンクリート内に2m以上挿入して施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 掘削深度、排出土砂、孔内水位の変動及び安定液を用いる場合の孔内の安定液濃度並びに比重等が、設計図書を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 配筋、スペーサーの配置及びコンクリート打設等が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> ライナープレートの組立にあたり、偏心と歪みに配慮して施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 裏込材注入の圧力などが施工記録により確認できる。<br><input type="checkbox"/> 強度確認、セメントミルクの比重管理などの品質に係わる事項の管理資料を整理していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他 理由： |         |            |    |   |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                        |              | ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率（%）計算の値で評価する。<br>③ 評価値（ % ）＝ 該当項目数（ ） / 対象評価項目数（ ）<br>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。  |         |            |    |   |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                        |              | ●判断基準   |         |            |    |   |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                        |              | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価値</th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>  |         |            |    |   |   |   | 評価値 | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |
| 評価値                    | ばらつきで判断可能    |   |         | ばらつきで判断不可能 |    |   |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                        | 50%以下        | 80%以下   | 80%を超える |            |    |   |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 90%以上                  | a            | a'  | b       | b          |    |   |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 75%以上90%未満             | a'           | b   | b'      | b'         |    |   |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 60%以上75%未満             | b            | b'  | c       | c          |    |   |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 60%未満                  | b'           | c   | c       | c          |    |   |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                        |              | 注) 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、評価対象項目（評価値）だけで評価する。   |         |            |    |   |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

(検査員)

| 審査項目                   | 工種                         | a  | a' | b | b' | c | d   | e   |
|------------------------|----------------------------|--|----|---|----|---|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br>II. 品質 | コンクリート橋上部工事<br>(PC及びRCを対象) | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞<br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙参照。<br>●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質（強度・W/C・最大骨材粒径・塩化物総量、アルカリ骨材反応抑制等）が確認できる。<br><input type="checkbox"/> コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。<br><input type="checkbox"/> 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ及び締固め方法が、定められた条件を満足していることが確認できる。（寒中及び暑中コンクリート等を含む）<br><input type="checkbox"/> コンクリートの圧縮強度を管理して、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 鉄筋の品質が、証明書類で確認できる。<br><input type="checkbox"/> 鉄筋の引張強度及び曲げ強度の試験値が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> コンクリート打設までにさび、どろ、油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 鉄筋の組立及び加工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> コンクリートの養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> スペーサーの品質及び個数が、設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> プレベーム桁のプレフレクション管理が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 使用する装置及び機器のキャリブレーションを事前に実施していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> PC鋼材の緊張及びグラウト注入管理値が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> プレストレッシング時のコンクリート強度が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> コンクリート圧縮強度の確認は、構造物と同様な養生条件におかれた供試体を用いていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 有害なクラックが無い。<br><input type="checkbox"/> その他（理由： _____） |    |   |    |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |

① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。  
 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率（％）計算の値で評価する。  
 ③ 評価値（％）＝該当項目数（ ）／対象評価項目数（ ）  
 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

●判断基準

|     |            | ばらつきで判断可能 |       |         | ばらつきで判断不可能 |
|-----|------------|-----------|-------|---------|------------|
|     |            | 50%以下     | 80%以下 | 80%を超える |            |
| 評価値 | 90%以上      | a         | a'    | b       | b          |
|     | 75%以上90%未満 | a'        | b     | b'      | b'         |
|     | 60%以上75%未満 | b         | b'    | c       | c          |
|     | 60%未満      | b'        | c     | c       | c          |

注) 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、評価対象項目（評価値）だけで評価する。



工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

（検査員）

【記入方法】 該当する項目の□にレマークを記入する。

| 考 査 項 目  | 工 種        | a   | a'    | b       | b'         | c | d   | e   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|--|------------|---|-------|---------|------------|---|---|---|--|--|-----------|--|--|------------|-------|-------|---------|-----|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br>II. 品質   | 塗装工事       | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞<br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙参照。   |       |         |            |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|  |            | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 塗装作業にあたり、塗布面を十分に乾燥させて施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> ケレンを入念に実施していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 天候状況の確認、気温及び湿度の測定を行い、塗装作業を行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 塗料を使用前に攪拌し、容器の塗料を均一な状態にしてから使用していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 鋼材表面及び被塗装面の汚れ、油類等を除去し塗装を行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 塗装の空缶管理について写真等で確実に空であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 塗り残し、ながれ、しわ等が無く塗装されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 溶接部、ボルトの接合部分、構造の複雑な部分について、必要な塗膜厚を確保していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 塗料の品質が出荷証明書、塗料成績表により、製造年月日、ロット番号、色彩、数量が確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他 理由：   |       |         |            |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;">                     ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br/>                     ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率（％）計算の値で評価する。<br/>                     ③ 評価値（％）＝該当項目数（ ）／対象評価項目数（ ）<br/>                     ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。                 </div>   |            |   |       |         |            |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| ●判断基準 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> |            |   |       |         |            |   |   |   |  |  | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |
|  |            | ばらつきで判断可能   |       |         | ばらつきで判断不可能 |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|  |            | 50%以下   | 80%以下 | 80%を超える |            |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 評価値  | 90%以上      | a   | a'    | b       | b          |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|  | 75%以上90%未満 | a'  | b     | b'      | b'         |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|  | 60%以上75%未満 | b   | b'    | c       | c          |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|  | 60%未満      | b'  | c     | c       | c          |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 注）試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、評価対象項目（評価値）だけで評価する。   |            |   |       |         |            |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| トンネル工事   |            | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞<br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙参照。   |       |         |            |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|  |            | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質（強度・W/C・最大骨材粒径・塩化物総量、アルカリ骨材反応抑制等）が確認できる。<br><input type="checkbox"/> コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。<br><input type="checkbox"/> 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設方法及び締固め方法が、定められた条件を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 吹付コンクリートの配合及びロックボルトの種別、規格が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 設計図書に定められた岩区分（支保工パターン含む）の境界を確認して施工を行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 坑内観測調査などについて、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 計測管理を日々行っており、その結果に基づいた施工を行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 金網の継ぎ目を15cm以上重ね合わせて施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 吹付コンクリートの施工にあたって、浮石等を除いた後に、吹付コンクリートの一層の厚さが15cm以下で地山と密着するよう施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 吹付コンクリートを打継ぎする場合は、吹付完了面を清掃した上、湿潤状態で施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> ロックボルトの定着長が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 防水工に防水シートを使用する場合には、ロックボルト等の突起物にモルタルや保護マット等で防護対策を行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 逆巻の場合において、側壁コンクリートとアーチコンクリートの打継ぎが同一線上で施工していないことが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他 理由： |       |         |            |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;">                     ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br/>                     ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率（％）計算の値で評価する。<br/>                     ③ 評価値（％）＝該当項目数（ ）／対象評価項目数（ ）<br/>                     ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。                 </div>   |            |   |       |         |            |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| ●判断基準 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> |            |   |       |         |            |   |   |   |  |  | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |
|  |            | ばらつきで判断可能   |       |         | ばらつきで判断不可能 |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|  |            | 50%以下   | 80%以下 | 80%を超える |            |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 評価値  | 90%以上      | a   | a'    | b       | b          |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|  | 75%以上90%未満 | a'  | b     | b'      | b'         |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|  | 60%以上75%未満 | b   | b'    | c       | c          |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|  | 60%未満      | b'  | c     | c       | c          |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 注）試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、評価対象項目（評価値）だけで評価する。   |            |   |       |         |            |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

(検査員)

| 審査項目  | 工種         | a  | a'    | b       | b'         | c | d   | e   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|---|------------|--|-------|---------|------------|---|---|---|--|--|-----------|--|--|------------|-------|-------|---------|-----|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br>II. 品質  | 植栽工事       | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞<br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙参照。  |       |         |            |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|   |            | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 活着が促されるよう管理していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 樹木などに損傷、はちくずれ等が無いよう保護養生を行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 樹木等の生育に害のある害虫等がないことが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 施工完了後、余刺枝の剪定、整形その他必要な手入れを行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 肥料が直接樹木の根に触れないよう均一に施肥していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 植生する樹木に応じて、余裕のある植穴を掘り植穴底部を耕していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 添木をぐらつきがないよう設置していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 樹名板を視認しやすい場所に据付けていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他 理由：  |       |         |            |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;">                     ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br/>                     ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)<br/>                     計算の値で評価する。<br/>                     ③ 評価値(%) = 該当項目数( ) / 対象評価項目数( )<br/>                     ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。                 </div>  |            |  |       |         |            |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| ●判断基準   |            |  |       |         |            |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="4">評価値</th> <th>90%以上</th> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <th>75%以上90%未満</th> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <th>60%以上75%未満</th> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <th>60%未満</th> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> |            |  |       |         |            |   |   |   |  |  | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |
|   |            | ばらつきで判断可能  |       |         | ばらつきで判断不可能 |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|   |            | 50%以下  | 80%以下 | 80%を超える |            |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 評価値   | 90%以上      | a  | a'    | b       | b          |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|   | 75%以上90%未満 | a'   | b     | b'      | b'         |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|   | 60%以上75%未満 | b  | b'    | c       | c          |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|   | 60%未満      | b'   | c     | c       | c          |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 注) 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、評価対象項目(評価値)だけで評価する。   |            |  |       |         |            |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 防護柵(網)・標識・区画線等設置工事  |            | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞<br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙参照。  |       |         |            |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|   |            | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 防護柵設置要綱、視線誘導標設置基準、道路標識ハンドブック等の規定を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 防護柵等の床堀りの仕上がり面において、地山の乱れや不陸が生じないように施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 防護柵等の基礎工の施工にあたって、無筋及び鉄筋コンクリートの規定を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 防護柵等の支柱の施工にあたって、既設舗装面へ影響がないよう施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 基礎設置箇所について地盤の地耐力を把握して、施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 防護柵の支柱の根入長が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> ガードケーブルを支柱に取付ける場合、設計図書に定められた所定の張力を与えているのが確認できる。<br><input type="checkbox"/> ガードケーブルの端末支柱を土中に設置する場合、打設したコンクリートが設計図書に定められた強度以上であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> ベイント式(常温式)区画線に使用するシンナーの使用量が、10%以下であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 区画線の厚さが見本等で設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 区画線施工後の昼間及び夜間の視認性が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 区画線の施工にあたって、設置部分の水分、泥、砂じん及びほこりを取り除いて行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 区画線を消去の場合、表示材(塗料)のみの除去となっており、路面への影響が最小限となっていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> プライマーの施工にあたって、路面に均等に塗布していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 区画線の材料が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他 理由： |       |         |            |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;">                     ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br/>                     ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)<br/>                     計算の値で評価する。<br/>                     ③ 評価値(%) = 該当項目数( ) / 対象評価項目数( )<br/>                     ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。                 </div>  |            |  |       |         |            |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| ●判断基準   |            |  |       |         |            |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="4">評価値</th> <th>90%以上</th> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <th>75%以上90%未満</th> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <th>60%以上75%未満</th> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <th>60%未満</th> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> |            |  |       |         |            |   |   |   |  |  | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |
|   |            | ばらつきで判断可能  |       |         | ばらつきで判断不可能 |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|   |            | 50%以下  | 80%以下 | 80%を超える |            |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 評価値   | 90%以上      | a  | a'    | b       | b          |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|   | 75%以上90%未満 | a'   | b     | b'      | b'         |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|   | 60%以上75%未満 | b  | b'    | c       | c          |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|   | 60%未満      | b'   | c     | c       | c          |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 注) 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、評価対象項目(評価値)だけで評価する。   |            |  |       |         |            |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

（検査員）

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

| 審査項目                   | 工種                 | a   | a'      | b          | b' | c | d  | e   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|------------------------|--------------------|---|---------|------------|----|---|--|---|---|-----|-----------|--|--|------------|-------|-------|---------|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br>II. 品質 | 電線共同溝工事            | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞<br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙参照。   |         |            |    |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。  | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                        |                    | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 指定材料の規格が、品質を証明する書類で確認できる。<br><input type="checkbox"/> 管路の通過試験をおこなっており、試験結果から全箇所が導通していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> プラント出荷時、現場到着時、舗設時等において、アスファルト混合物の温度管理が記録していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 特殊部の施工基面の支持力が、均等となるようにかつ不陸が無いように仕上げていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 特殊部等の施工において、隣接する各ブロックに目違いによる段差及び蛇行等が無いよう敷設していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 埋戻しにおいて、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 舗装の復旧等が適時行われ、路面の沈下や不陸が無く平坦性を確保していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 管枕及び埋設シートの設置及び土被りが、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 管設置において、それぞれの管の最小曲げ半径を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他（理由： _____） |         |            |    |   | ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率（%）計算の値で評価する。<br>③ 評価値（ % ）＝ 該当項目数（ ） / 対象評価項目数（ ）<br>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。   |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                        |                    | ●判断基準   |         |            |    |   | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価値</th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> |   |   | 評価値 | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |
| 評価値                    | ばらつきで判断可能          |   |         | ばらつきで判断不可能 |    |   |  |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                        | 50%以下              | 80%以下   | 80%を超える |            |    |   |  |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 90%以上                  | a                  | a'  | b       | b          |    |   |  |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 75%以上90%未満             | a'                 | b   | b'      | b'         |    |   |  |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 60%以上75%未満             | b                  | b'  | c       | c          |    |   |  |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 60%未満                  | b'                 | c   | c       | c          |    |   |  |   |   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                        | 維持修繕工事（工事目的物のない工事） | c   |         |            |    |   | d  |   | e   |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                        |                    |   |         |            |    |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。  |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |     |           |  |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |

注) 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、評価対象項目（評価値）だけで評価する。

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。

（検査員）

| 考 査 項 目                | 工 種    | a   | a' | b | b' | c | d   | e   |
|------------------------|--------|---|----|---|----|---|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br>II. 品質 | 機械設備工事 | <p>●評価対象項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 材料、部品の品質照合の書類（現物照合）を整理し、品質の確認ができる。</li> <li><input type="checkbox"/> 設備の機能及び性能が、承諾図書のとおり確保され、品質の確認ができる。</li> <li><input type="checkbox"/> 設計図書の仕様を踏まえた詳細設計を行い、承諾図書として提出していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 機器の性能及び性能に係わる成績書が整理され、品質の確認ができる。</li> <li><input type="checkbox"/> 溶接管理基準の品質管理項目について、品質管理書類を整理し、品質の確認ができる。</li> <li><input type="checkbox"/> 塗装管理基準の品質管理項目について、品質管理書類を整理し、品質の確認ができる。</li> <li><input type="checkbox"/> 操作制御設備について、操作スイッチや表示灯が承諾図書のとおり配置され、操作性にすぐれていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 操作制御設備の安全装置及び保護装置の機能・性能確認試験について、試験書類を整理し品質の確認ができる。</li> <li><input type="checkbox"/> 小配管、電気配線、配管が承諾図書のとおり敷設していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 設備の取扱説明書を工夫していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 完成図書（取扱説明書）に部品等の点検及び交換方法について、まとめていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 機器の配置が点検しやすいよう工夫していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 設備の構造や機器の配置が、交換頻度の高い部品等の交換作業を容易にできるよう工夫していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 二次コンクリートの配合試験及び試験練りを実施し、試験成績表にまとめていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> バルブ等の平時の状態を示すラベルなどが見やすい状態で表示していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 計器類に運転時の適用範囲を見やすい状態で表示していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 回転部や高温時等の危険箇所に表示又は防護をしていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 構造物の劣化をよく把握して、適切な対策を施していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 現地状況を勘案し、施工方法等についての提案を行うなど積極的に取り組んでいることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> その他（理由： _____ ）</li> </ul> |    |   |    |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |
|                        | 電気設備工事 | <p>●評価対象項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 製作着手前に、品質や性能の確保に係る技術検討が実施されていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 材料・部品の品質照合の結果が品質証明書等（現物照合を含む）で確認でき、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 機器の品質、機能及び性能が設計図書を満足して、成績書にまとめられていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 操作スイッチや表示灯が承諾図書のとおり配置され、操作性に優れていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> ケーブル及び配管の接続などの作業が、施工計画書に記載された手順に沿って行われ、不具合が無いことが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 設備の機能及び性能が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 操作制御関係の機能及び性能が、設計図書の仕様を満足しているとともに、必要な安全装置及び保護装置の作動が確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 設備の総合性能が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 現場条件によって機器（製品）の機能及び性能が確認できない場合において、工場試験などで確認していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 設備全体についての取扱説明書を工夫し作成（修繕（改造・更新含む））していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 完成図書で定期的な点検や交換を要する部品及び箇所を明示していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 設備の構造において、点検や消耗品の取替え作業が容易にできるよう工夫していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> その他（理由： _____ ）</li> </ul>  |    |   |    |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |

① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。  
 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)  
 計算の値で評価する。  
 ③ 評価値(%) = 該当項目数( ) / 対象評価項目数( )  
 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。  
 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)  
 計算の値で評価する。  
 ③ 評価値(%) = 該当項目数( ) / 対象評価項目数( )  
 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

(検査員)

| 審査項目                   | 工種                 | a   | a'    | b       | b'         | c | d | e   |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |
|------------------------|--------------------|---|-------|---------|------------|---|---|---|---|-----------|--|--|------------|-------|-------|---------|-----|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|--|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br>II. 品質 | 通信設備工事<br>・受変電設備工事 | <p>●評価対象項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 設計図書に定められている品質管理を実施していることが確認できる。</li> <li>□ 材料及び構成部品の品質及び形状について、設計図書等と適合が確認できる証明書等を整備していることが確認できる。</li> <li>□ 材料の品質照合の結果が、品質証明書等（現物照合を含む）で確認でき、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</li> <li>□ 設備、機器の品質、性能及び性能が、成績等で確認でき、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</li> <li>□ ケーブル及び配管の接続などの作業が、施工計画書に記載された手順に沿って行われ、不具合が無いことが確認できる。</li> <li>□ 設備全体としての運転性能が所定の能力を満足していることが確認できる。</li> <li>□ 完成図書において、設備の機能並びに性能及び操作方法が容易に判明できる資料を整備していることが確認できる。</li> <li>□ 完成図書において、単体品の製造年月日及び製造者が判別できる資料を整備していることが確認できる。</li> <li>□ 設備全体及び各機器において、設計図書に規定した品質及び性能を工場試験記録により確認できる。</li> <li>□ 設備全体についての取扱説明書を工夫していることが確認できる。</li> <li>□ 完成図書で定期的な点検や交換を要する部品及び箇所を明示していることが確認できる。</li> <li>□ 設備の構造において、点検や消耗品の取替え作業が容易にできるよう工夫していることが確認できる。</li> <li>□ その他（理由： _____）</li> </ul> <p>●判断基準</p> <p>評価値が90%以上・・・ a<br/>                 評価値が80%以上90%未満・・・ a'<br/>                 評価値が70%以上80%未満・・・ b<br/>                 評価値が60%以上70%未満・・・ b'<br/>                 評価値が60%未満・・・ c</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px;">                     ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br/>                     ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)<br/>                     計算の値で評価する。<br/>                     ③ 評価値(%) = 該当項目数( ) / 対象評価項目数( )<br/>                     ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。                 </div> |       |         |            |   |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |
|                        | 橋梁補修・補強工事          | a   | a'    | b       | b'         | c | d | e   |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |
|                        |                    | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞<br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙参照。   |       |         |            |   |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |
|                        |                    | <p>●評価対象項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 鋼板接着工のボルト、注入材の品質が確認できる。</li> <li>□ アンカーボルト孔の削孔長をアンカーボルトと同径程度の曲がらない定規で全数確認し、かつ資料も整備されている。</li> <li>□ アンカーボルト等の樹脂注入の際に、樹脂が密入されていることが確認できる。</li> <li>□ 床版工の繊維シート付着の品質が確認できる。</li> <li>□ 落橋防止装置工の鋼製ブラケットの品質が確認できる。</li> <li>□ 落橋防止装置工のアンカーボルト引張等の品質が確認できる。</li> <li>□ ボルトの締付機、測定機器のキャリブレーションを実施している。</li> <li>□ 溶接の品質管理に関して仕様書に定められた事項が確認できる。</li> <li>□ ケレンが入念に実施されていることが確認できる。</li> <li>□ 塗装・溶接施工時の天候、気温及び湿度等の条件が記録・整理されている。</li> <li>□ 塗料の空缶管理が写真等で確実に空であることが確認できる。</li> <li>□ その他（理由： _____）</li> </ul> <p>●判断基準</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px;">                     ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br/>                     ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)<br/>                     計算の値で評価する。<br/>                     ③ 評価値(%) = 該当項目数( ) / 対象評価項目数( )<br/>                     ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。                 </div>   |       |         |            |   |   |   |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |
|                        |                    | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="4">評価値</th> <th>90%以上</th> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <th>75%以上90%未満</th> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <th>60%以上75%未満</th> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <th>60%未満</th> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>  |       |         |            |   |   |   |   | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |  |  |
|                        |                    | ばらつきで判断可能   |       |         | ばらつきで判断不可能 |   |   |   |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |
|                        |                    | 50%以下   | 80%以下 | 80%を超える |            |   |   |   |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |
| 評価値                    | 90%以上              | a   | a'    | b       | b          |   |   |   |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |
|                        | 75%以上90%未満         | a'  | b     | b'      | b'         |   |   |   |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |
|                        | 60%以上75%未満         | b   | b'    | c       | c          |   |   |   |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |
|                        | 60%未満              | b'  | c     | c       | c          |   |   |   |   |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |

注) 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、評価対象項目（評価値）だけで評価する。

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。

（検査員）

| 審査項目                   | 工種                       | a   | a'      | b          | b' | c | d   | e   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |            |    |   |    |            |   |    |   |       |    |   |   |  |  |  |  |
|------------------------|--------------------------|---|---------|------------|----|---|---|---|--|--|------------|-------|-------|---------|-----|-------|---|----|---|------------|----|---|----|------------|---|----|---|-------|----|---|---|--|--|--|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br>II. 品質 | 漁港・海岸工事<br>(浚渫工事、地盤改良工事) | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞<br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙参照。   |         |            |    |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |            |    |   |    |            |   |    |   |       |    |   |   |  |  |  |  |
|                        |                          | <p>●評価対象項目【共通】</p> <input type="checkbox"/> 濁り防止対策等環境保全に十分注意して施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 既設構造物に影響のないよう十分検討して施工されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 航行船舶に影響のないよう十分検討して施工されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 材料等の品質に異常値が想定される場合、品質確認に必要な試験等が行われていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 気象・海象を十分調査して施工されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 仕様書に定められた施工上の注意事項が守られていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 一般船に十分注意して施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 作業船が十分管理下におかれ、統率されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他（理由： _____）  |         |            |    |   |   |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |            |    |   |    |            |   |    |   |       |    |   |   |  |  |  |  |
|                        |                          | <p>【浚渫・床掘関係】</p> <input type="checkbox"/> 土砂処分における運搬途中で漏出がないように施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 浚渫工又は床掘工について仕様書に定められた施工上の注意事項が守られていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 潮位及び潮流、波浪等の状況を十分把握して施工されている。<br><input type="checkbox"/> 土質改良を適切に行っていることが記録で確認できる。<br><input type="checkbox"/> 土捨場土量に制約がある場合、適切な土量で、許容範囲に精度良く平坦に仕上がっている。<br><input type="checkbox"/> 土捨場に制約がなく、深掘しても周辺構造物に影響がない場合、今後の埋没も考慮し、深く平坦に仕上がっている。<br><input type="checkbox"/> 土質に対して、適正な船舶、機械を使用し、周辺環境への影響を最小限に抑えている。（大型船による施工で、作業日数短縮等も含む）<br><input type="checkbox"/> 浚渫・床掘時に濁り防止に十分注意して、漏出がないように施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 浚渫工又は床掘工において、作業現場の土質条件、海象条件、周辺海域の利用状況等を考慮して、効率的作業が可能な作業船を選定していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 土砂運搬において、施工の効率、周辺海域の利用状況を考慮して、土砂の運搬経路を決定していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 床掘工において、底面、法面の施工で出来形の許容範囲を超えた場合、置換材と同等以上の材料で埋め戻しを行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 置換材の規格・品質が試験成績表等（現物照合を含む）で確認できる。<br><input type="checkbox"/> 砲弾等の爆発物が発見された場合、関係機関への報告が速やかになされていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他（理由： _____） |         |            |    |   |   |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |            |    |   |    |            |   |    |   |       |    |   |   |  |  |  |  |
|                        |                          | <p>【地盤改良関係】</p> <input type="checkbox"/> 改良材料の品質管理を適切に行っていることが記録で確認できる。<br><input type="checkbox"/> 浮泥を巻き込まないよう置換材を投入していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> サンドドレーン・砕石ドレーン、サンドコンパクションパイル及びロッドコンパクションが連続した一様な形状・品質に施工されていることが打込記録等により確認できる。<br><input type="checkbox"/> ベーパードレーンが計画深度まで破損なく正常に形成されていることが打込記録等により確認できるとともに、打設を完了したベーパードレーンの頭部が保護され、排水効果が維持されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 深層混合処理の打込記録等から、仕様書に定められている事項が確認できる。<br><input type="checkbox"/> 前記以外の改良工法について、記録から仕様書に定められている事項が確認できる。<br><input type="checkbox"/> 盛上り土の状況確認及び管理を適切に行っていることが記録で確認できる。<br><input type="checkbox"/> 捨石、被覆石等の石材は、扁平細長でなく、風化凍壊の恐れのないものが使用されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 施工面から浮泥等の品質の害となるものを除去してから施工されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> マットの施工が平滑に仕上げられていることが記録により確認できる。<br><input type="checkbox"/> 捨石、被覆及び根固め石の施工が平滑に仕上げられていることが記録により確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他（理由： _____）  |         |            |    |   |   |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |            |    |   |    |            |   |    |   |       |    |   |   |  |  |  |  |
|                        |                          | <p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br/>                     ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率（％）計算の値で評価する。<br/>                     ③ 評価値（ ％ ）＝ 該当項目数（ ） / 対象評価項目数（ ）<br/>                     ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p> <p>●判断基準</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>  |         |            |    |   |   | ばらつきで判断可能   |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | 60%未満 | b' | c | c |  |  |  |  |
|                        | ばらつきで判断可能                |   |         | ばらつきで判断不可能 |    |   |   |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |            |    |   |    |            |   |    |   |       |    |   |   |  |  |  |  |
|                        | 50%以下                    | 80%以下   | 80%を超える |            |    |   |   |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |            |    |   |    |            |   |    |   |       |    |   |   |  |  |  |  |
| 評価値                    | 90%以上                    | a   | a'      | b          |    |   |   |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |            |    |   |    |            |   |    |   |       |    |   |   |  |  |  |  |
|                        | 75%以上90%未満               | a'  | b       | b'         |    |   |   |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |            |    |   |    |            |   |    |   |       |    |   |   |  |  |  |  |
|                        | 60%以上75%未満               | b   | b'      | c          |    |   |   |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |            |    |   |    |            |   |    |   |       |    |   |   |  |  |  |  |
|                        | 60%未満                    | b'  | c       | c          |    |   |   |   |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |            |    |   |    |            |   |    |   |       |    |   |   |  |  |  |  |

注) 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、評価対象項目（評価値）だけで評価する。

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

(検査員)

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

| 考 査 項 目                | 工 種                       | a  | a' | b | b' | c | d   | e   |  |  |
|------------------------|---------------------------|--|----|---|----|---|---|---|--|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br>II. 品質 | 漁港・海岸工事<br>(捨石・被被石工、本體工事) | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞<br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙参照。  |    |   |    |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |  |  |
|                        |                           | <p>●評価対象項目【共通】</p> <input type="checkbox"/> 濁り防止対策等環境保全に十分注意して施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 既設構造物に影響のないよう十分検討して施工されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 航行船舶に影響のないよう十分検討して施工されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 材料等の品質に異常値が想定される場合、品質確認に必要な試験等が行われていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 気象・海象を十分調査して施工されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 仕様書に定められた施工上の注意事項が守られていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 一般船に十分注意して施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 作業船が十分管理下におかれ、統率されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他（理由： _____ ）  |    |   |    |   |   |   |  |  |
|                        |                           | <p>【マット、捨石及び均し関係】</p> <input type="checkbox"/> 捨石、被覆石など材料の規格・品質が試験成績表等（現物照合を含む）で確認できる。<br><input type="checkbox"/> マットが破損なく所定の幅で重ね合わせられていることが写真記録等により確認できる。<br><input type="checkbox"/> 捨石、被覆及び根固め石がゆるみのないよう堅固に施工され、記録により確認できる。<br><input type="checkbox"/> 裏込めが既設構造物及び防砂目地板の破損がなく施工され、記録により確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他（理由： _____ ）   |    |   |    |   |   |   |  |  |
|                        |                           | <p>【本体：杭及び矢板、控工関係】</p> <input type="checkbox"/> 鋼材の規格・数量がミルシート等（現物照合を含む）で確認できる。<br><input type="checkbox"/> 鋼材の保管にあたり、変形及び塗覆面に損傷を与えないよう、適切に処置されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 杭及び矢板に損傷及び補修痕がなく施工されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 杭及び矢板の打止めの施工管理方法等が整備され、かつ記録が確認できる。<br><input type="checkbox"/> 腹起し材を全長にわたり規定の水平高さに取り付け、ボルトで十分締め付け矢板壁に密着させていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> タイロッドは隅角部等特別な場合を除き矢板法線に対して直角に設置されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> タイロッドは隅角部等特別な場合を除き矢板法線に対して直角に設置されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 溶接及び切断の品質管理に関して仕様書に定められた事項が確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他（理由： _____ ）   |    |   |    |   |   |   |  |  |
|                        |                           | <p>【本体：ケーソン据付、ブロック据付関係】</p> <input type="checkbox"/> ケーソン仮置に先立ち仮置場を調査し、仮置作業が所定の位置に異常なく行われていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> ケーソン据付に先立ち、気象・海象等を十分調査し、据付作業が所定の精度で行われていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> ケーソン据付等及び申請においてケーソン及び既設構造物等の破損がなく施工されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> コンクリートブロック据付に先立ち、気象・海象等を十分調査し、据付作業が所定の精度で行われていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> ブロック据付等においてブロック及び既設構造物等の破損がなく施工されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> ケーソンえい航に先立ち、気象・海象等を十分調査し、適切な時期を選定されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> ケーソンえい航に先立ち、上蓋、安全ネット又は吊り足場等を設置し、墜落防止の措置を講じていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> ケーソン注水時の隔壁の水頭差が1m以内になるように管理されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> ケーソン仮置き、据付の時期について、仕様書を満足するよう実施されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 申請において海上漏出がないように施工されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他（理由： _____ ） |    |   |    |   |   |   |  |  |

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

(検査員)

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

| 審査項目   | 工種                        | a   | a'    | b       | b'         | c | d | e |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|--|---------------------------|---|-------|---------|------------|---|---|---|--|--|-----------|--|--|------------|-------|-------|---------|-----|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br>II. 品質   | 漁港・海岸工事<br>(捨石・被被石工、本体工事) | <p>【コンクリート関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 設計図書に基づくコンクリートの配合試験及び現場練りコンクリートの場合は試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格（強度、W/C、最大骨材粒径、塩基総量等）が確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> コンクリート打設時の必要な供試体を採取し、強度・スランプ・空気量等を試験した結果が確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> コンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、締固時のバイブレータの機種が仕様書に定められた条件を満足している。（寒中及び暑中コンクリート等を含む）</li> <li><input type="checkbox"/> コンクリート強度を管理し必要な強度に達した後に型枠、支保工の取り外しを行っていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 鉄筋の規格が品質を証明する書類で確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 鉄筋の引っ張り強度・曲げ強度が試験値で確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> コンクリート打設までさび、どろ、油等の有害物質が鉄筋に付着しないよう保管管理がされていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 鉄筋の組立・加工が設計図書を満足したものであることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> スペーサーを適切に配置し、鉄筋のかぶりを確保している。</li> <li><input type="checkbox"/> コンクリートの養生が、仕様書に定められた通り行われていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 進行性又は有害なクラックがない。</li> <li><input type="checkbox"/> その他（理由：</li> </ul> |       |         |            |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| <p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br/>                 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率（%）計算の値で評価する。<br/>                 ③ 評価値（ % ）＝該当項目数（ ）／対象評価項目数（ ）<br/>                 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</p> <p>●判断基準</p> <table border="1" style="margin: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> |                           |   |       |         |            |   |   |   |  |  | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |
|  |                           | ばらつきで判断可能   |       |         | ばらつきで判断不可能 |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|  |                           | 50%以下   | 80%以下 | 80%を超える |            |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 評価値  | 90%以上                     | a   | a'    | b       | b          |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|  | 75%以上90%未満                | a'  | b     | b'      | b'         |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|  | 60%以上75%未満                | b   | b'    | c       | c          |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|  | 60%未満                     | b'  | c     | c       | c          |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| <p>注) 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、評価対象項目（評価値）だけで評価する。</p>   |                           |   |       |         |            |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |



工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

（検査員）

〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。

| 考 査 項 目   | 工 種        | a  | a'    | b       | b'         | c | d   | e   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|---|------------|--|-------|---------|------------|---|---|---|--|--|-----------|--|--|------------|-------|-------|---------|-----|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br><br>II. 品質  | 公園施設整備工事   | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞<br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙参照。  |       |         |            |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|   |            | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 仕様書等で定められている品質管理が実施されている。<br><input type="checkbox"/> 材料、部材の品質及び形状が設計図書に適合しており、証明書が整備されている。<br><input type="checkbox"/> 遊戯施設等の機能と安全性が設計図書に適合しており、証明書が整備されている。<br><input type="checkbox"/> 園路等の路盤工に関し、現場密度試験が適切に行われ、管理されている。<br><input type="checkbox"/> 園路等の表層材料に関し、配合報告書により適切な配合規格が確認できる。<br><input type="checkbox"/> 平板、タイル舗装等の目ずれがなく、仕様書等に定められたとおり処理されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 排水勾配が適正に守られ、水溜まりが生じていない。<br><input type="checkbox"/> 植物、公園資材等による修景効果向上についての配慮が事前に十分検討され、良好な施工がうかがえる。<br><input type="checkbox"/> その他 理由： |       |         |            |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率（％）計算の値で評価する。<br>③ 評価値（％）＝該当項目数（ ）／対象評価項目数（ ）<br>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。   |            |  |       |         |            |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| ●判断基準   |            |  |       |         |            |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="4">評価値</th> <th>90%以上</th> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <th>75%以上90%未満</th> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <th>60%以上75%未満</th> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <th>60%未満</th> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> |            |  |       |         |            |   |   |   |  |  | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |
|   |            | ばらつきで判断可能  |       |         | ばらつきで判断不可能 |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|   |            | 50%以下  | 80%以下 | 80%を超える |            |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 評価値   | 90%以上      | a  | a'    | b       | b          |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|   | 75%以上90%未満 | a'   | b     | b'      | b'         |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|   | 60%以上75%未満 | b  | b'    | c       | c          |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|   | 60%未満      | b'   | c     | c       | c          |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 注）試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、評価対象項目（評価値）だけで評価する。  |            |  |       |         |            |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|   | 補強土壁工事     | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞<br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙参照。  |       |         |            |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|   |            | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 盛土材料の土質が適正であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> プレキャスト製品・材料等の品質が工場管理資料等により的確に確認できる。<br><input type="checkbox"/> 設計図書で定められたタイバー、ストリップ等の補強材料の設置位置、延長等が、写真等で確認できる。<br><input type="checkbox"/> 盛土の締固めが適正な条件（人力機械別、巻き出し厚・敷均し・転圧作業等）で施工されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 盛土の締固め管理（密度等）が適切に実施されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 現場条件に応じた排水対策が施工時を含め適切に講じられている。<br><input type="checkbox"/> その他 理由：   |       |         |            |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率（％）計算の値で評価する。<br>③ 評価値（％）＝該当項目数（ ）／対象評価項目数（ ）<br>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。   |            |  |       |         |            |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| ●判断基準   |            |  |       |         |            |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="4">評価値</th> <th>90%以上</th> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <th>75%以上90%未満</th> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <th>60%以上75%未満</th> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <th>60%未満</th> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> |            |  |       |         |            |   |   |   |  |  | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |
|   |            | ばらつきで判断可能  |       |         | ばらつきで判断不可能 |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|   |            | 50%以下  | 80%以下 | 80%を超える |            |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 評価値   | 90%以上      | a  | a'    | b       | b          |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|   | 75%以上90%未満 | a'   | b     | b'      | b'         |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|   | 60%以上75%未満 | b  | b'    | c       | c          |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|   | 60%未満      | b'   | c     | c       | c          |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 注）試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、評価対象項目（評価値）だけで評価する。  |            |  |       |         |            |   |   |   |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

【記入方法】 該当する項目の□にレマークを記入する。

（検査員）

| 審査項目  | 工種  | a  | a'    | b       | b'         | c | d  | e   |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |
|---|---|--|-------|---------|------------|---|--|---|--|-----------|--|--|------------|-------|-------|---------|-----|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br>II. 品質                              | 二次製品<br>構造物工事<br><br>(用排水構造物工、カルバート工、擁壁工、石・ブロック積(張)工)<br><br>※石・ブロック積(張)工については、「護岸・根固・水制工」に係るものを除く。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照><br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ばらつきの判断は別紙参照。<br><br>●評価対象項目<br>【共通】<br><input type="checkbox"/> 仕様書等で定められている品質管理が実施されている。<br><input type="checkbox"/> 材料の品質規定証明書が整備されている。<br><input type="checkbox"/> JIS規格外品について、仕様書で規定する規格、品質を満足している。<br><input type="checkbox"/> 基礎地盤の整形、清掃、湧水処理等が適切に実施されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 二次製品の保管、吊込み、据付等に十分注意が払われていることが確認でき、製品に有害なひび割れ、損傷等がない。<br><input type="checkbox"/> 土留め、ウェルポイント等の仮設が適切に施工、管理されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他 (理由: )<br><br>【用排水構造物工】<br><input type="checkbox"/> 位置、方向、高さ、勾配等について前後の施設又は地形になじみよく施工されている。<br><input type="checkbox"/> 不等沈下防止に配慮して、基礎地盤の締固めが入念に行われていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 呑口、吐口、集水桝等の取り付けコンクリートにクラック等の欠陥がない。<br><input type="checkbox"/> 施設の流末は浸食、滞留等が生じないよう処理されている。<br><input type="checkbox"/> 不等沈下の発生がなく、基礎コンクリートの亀裂や継目部からの漏水も見られない。<br><input type="checkbox"/> 製品の継目部は隙間やズレがなく適切に施工されている。<br><input type="checkbox"/> 継目部の目地モルタルが適切に施工されている。<br><input type="checkbox"/> 製品周りの埋戻し・盛土の施工にあたり、巻出し・転圧が適切に施工されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他 (理由: )<br><br>【石・ブロック積(張)工、プレキャストカルバート工、プレキャスト擁壁工】<br><br><input type="checkbox"/> 胴込コンクリートや裏込材の充填が十分で空隙が生じていない。<br><input type="checkbox"/> 基礎コンクリート及び天端等の調整コンクリートにクラック等の欠陥がない。<br><input type="checkbox"/> 製品の連結、又はかみ合わせが、適切に施工されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 端部における地山とのすり付けが適切である。<br><input type="checkbox"/> 法勾配、裏込材厚等の適切な管理のため、丁張を二重、三重に設けるなど、細心の注意を払っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 末端部及び曲線部に隙間が生じた場合、半ブロックあるいはコンクリートを用いて適切に施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 伸縮目地、水抜き孔等が設計図書どおり、適正に施工されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 製品周りの埋戻し・盛土の施工にあたり、巻出し・転圧が適切に施工されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他 (理由: ) |       |         |            |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。  | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |
|   |   |  |       |         |            |   | ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。<br>③ 評価値(%) = 該当項目数( ) / 対象評価項目数( )<br>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。  |   |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |
|   |   |  |       |         |            |   | ●判断基準  |   |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |
|   |   |  |       |         |            |   | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="4">評価値</th> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> |   |  | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |  |
|   |   | ばらつきで判断可能  |       |         | ばらつきで判断不可能 |   |  |   |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |
|   |   | 50%以下  | 80%以下 | 80%を超える |            |   |  |   |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |
| 評価値   | 90%以上   | a  | a'    | b       | b          |   |  |   |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |
|   | 75%以上90%未満  | a'   | b     | b'      | b'         |   |  |   |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |
|   | 60%以上75%未満  | b  | b'    | c       | c          |   |  |   |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |
|   | 60%未満   | b'   | c     | c       | c          |   |  |   |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |
| 注) 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、評価対象項目(評価値)だけで評価する。 |   |  |       |         |            |   |  |   |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

(検査員)

| 審査項目                   | 工種         | a   | a'    | b       | b'         | c   | d   | e |     |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|------------------------|------------|---|-------|---------|------------|---|---|---|-----|--|-----------|--|--|------------|-------|-------|---------|-----|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br>II. 品質 | 下水道工事      | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞<br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙参照。<br>●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 仕様書等で定められている品質管理を実施していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 材料の品質規格証明書が整備されている。<br><input type="checkbox"/> 管渠（管布設・矩形渠布設、推進、シールド）工において出来形管理基準を満足しており、目立った屈曲や沈下がない。<br><input type="checkbox"/> 管渠に影響を与えるクラックや変形がない。<br><input type="checkbox"/> 管渠において漏水個所がない。<br><input type="checkbox"/> 管渠止において止水滑材や接着剤等のはみ出し等がない。<br><input type="checkbox"/> 管渠継手部及びマンホール連結部の目地仕上げが良好である。<br><input type="checkbox"/> 推進管の裏込め材料が十分充填されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> マンホールにおいて、出来高管理基準を満足し、連結部には止水シール・止水ゴムが適切に使用されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> マンホールにおいて、各部材にはクラック等がなく、漏水がない。<br><input type="checkbox"/> マンホールの足掛金物の位置、方向が適正であり、鉄蓋設置においては、ガタツキがなく、仕上がり天端高も適正であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> インパートは形状、勾配等が適正で、漏水がない。<br><input type="checkbox"/> インパートは、その表面仕上げが適切であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 柵の天端は周辺地盤になじんでおり、土地境界石、その他周辺の復旧仕上がりが良い。<br><input type="checkbox"/> 柵の取り付け管は、理由のない屈曲や、目立った沈下がない。<br><input type="checkbox"/> 施設内に土砂、モルタル、材料の断片等がなく、清掃されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 掘削時の土留め方法や、推進時の掘削方法による、周辺地盤への影響が見られない。<br><input type="checkbox"/> 埋戻において、締固めが適切な方法で施工されており、工事終了後の沈下が見られない。<br><input type="checkbox"/> 舗装復旧において、その施工が仕様書の規定に従って実施されており、既設舗装との段差がなく、また舗装切断跡が残っていない等、仕上がり状態が良い。<br><input type="checkbox"/> 縁石・柵・標識等の道路付属物の復旧が適切に行われていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 跳ね返り材料が適切に処理されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他（理由： |       |         |            | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |   |     |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                        |            | ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)<br>計算の値で評価する。<br>③ 評価値(%) = 該当項目数( ) / 対象評価項目数( )<br>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。<br>●判断基準  |       |         |            |   |   |   |     |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                        |            | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価値</th> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>   |       |         |            |   |   |   | 評価値 |  | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |
| 評価値                    |            | ばらつきで判断可能   |       |         | ばらつきで判断不可能 |   |   |   |     |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                        |            | 50%以下   | 80%以下 | 80%を超える |            |   |   |   |     |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 評価値                    | 90%以上      | a   | a'    | b       | b          |   |   |   |     |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                        | 75%以上90%未満 | a'  | b     | b'      | b'         |   |   |   |     |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                        | 60%以上75%未満 | b   | b'    | c       | c          |   |   |   |     |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                        | 60%未満      | b'  | c     | c       | c          |   |   |   |     |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|                        |            | 注) 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、評価対象項目(評価値)だけで評価する。   |       |         |            |   |   |   |     |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

(検査員)

| 審査項目  | 工種            | a   | a' | b  | b'        | c     | d   | e   |  |
|---|---------------|---|----|----|-----------|-------|---|---|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br>II. 品質  | 上記以外の工事又は合併工事 | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞<br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙参照。   |    |    |           |       | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |  |
|   |               | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 理由： _____<br><input type="checkbox"/> 理由： _____<br><input type="checkbox"/> 理由： _____<br><input type="checkbox"/> 理由： _____<br><input type="checkbox"/> 理由： _____<br><input type="checkbox"/> 理由： _____<br><input type="checkbox"/> 理由： _____<br><input type="checkbox"/> 理由： _____ |    |    |           |       |   |   |  |
| ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)<br>計算の値で評価する。<br>③ 評価値(%) = 該当項目数( ) / 対象評価項目数( )<br>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 |               |   |    |    |           |       |   |   |  |
| ●判断基準   |               |   |    |    |           |       |   |   |  |
|   |               |   |    |    | ばらつきで判断可能 |       |   |   |  |
|   |               |   |    |    | 50%以下     | 80%以下 | 80%を超える   | ばらつきで判断不可能  |  |
| 評価値   | 90%以上         |   | a  | a' | b         | b     |   |   |  |
|   | 75%以上90%未満    |   | a' | b  | b'        | b'    |   |   |  |
|   | 60%以上75%未満    |   | b  | b' | c         | c     |   |   |  |
|   | 60%未満         |   | b' | c  | c         | c     |   |   |  |
| 注) 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、評価対象項(評価値)だけで評価する。  |               |   |    |    |           |       |   |   |  |

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

(検査員)

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

| 考 査 項 目                 | 工 種                                      | a  | b       | c          | d   |
|-------------------------|--|--|---------|------------|---|
|                         |  | 優れている  | やや優れている | 他の評価に該当しない | 劣っている   |
| 3. 出来形及び出来ばえ<br>Ⅲ. 出来ばえ | コンクリート構造物工事<br>砂防構造物工事<br>海岸工事<br>トンネル工事 | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> コンクリート構造物の表面状態が良い。<br><input type="checkbox"/> コンクリート構造物の通りが良い。<br><input type="checkbox"/> 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。<br><input type="checkbox"/> クラックがない。<br><input type="checkbox"/> 漏水がない。<br><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い   |         |            | ●判断基準<br>該当 5項目以上・・・a<br>該当 4項目・・・b<br>該当 3項目・・・c<br>該当 2項目以下・・・d |
|                         | 土工事<br>(盛土・築堤工事等)                        | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 仕上げが良い。<br><input type="checkbox"/> 通りが良い。<br><input type="checkbox"/> 天端及び端部の仕上げが良い。<br><input type="checkbox"/> 構造物へのすりつけ等が良い。<br><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。  |         |            | ●判断基準<br>該当 4項目以上・・・a<br>該当 3項目・・・b<br>該当 2項目・・・c<br>該当 1項目以下・・・d |
|                         | 切土工事                                     | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 規定された勾配が確保されている。<br><input type="checkbox"/> 切土法面の施工に当たって、法面の浮き石が除去されているなど、適切に施工されている。<br><input type="checkbox"/> 法面勾配の変化部について、干渉部を設けるなど適切に施工されている。<br><input type="checkbox"/> 滞水などによる施工面の損傷が発生しないよう処理が行われている。<br><input type="checkbox"/> 関係構造物等との取り合いが設計図書を満足するよう施工されている。<br><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 |         |            | ●判断基準<br>該当 5項目以上・・・a<br>該当 4項目・・・b<br>該当 3項目・・・c<br>該当 2項目以下・・・d |
|                         | 護岸・根固・水制工事                               | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 通りがよい。<br><input type="checkbox"/> 材料のかみ合わせがよく、クラックが無い。<br><input type="checkbox"/> 天端及び端部の仕上げが良い。<br><input type="checkbox"/> 既設構造物とのすりつけがよい。<br><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。  |         |            | ●判断基準<br>該当 4項目以上・・・a<br>該当 3項目・・・b<br>該当 2項目・・・c<br>該当 1項目以下・・・d |
|                         | 鋼橋工事                                     | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 表面に補修箇所がない。<br><input type="checkbox"/> 部材表面に傷及び錆がない。<br><input type="checkbox"/> 溶接に均一性がある。<br><input type="checkbox"/> 塗装に均一性がある。<br><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。   |         |            | ●判断基準<br>該当 4項目以上・・・a<br>該当 3項目・・・b<br>該当 2項目・・・c<br>該当 1項目以下・・・d |
|                         | 地すべり防止工事                                 | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 地山との取り合いが良い。<br><input type="checkbox"/> 天端、端部の仕上げが良い。<br><input type="checkbox"/> 施工管理記録などから不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。<br><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。   |         |            | ●判断基準<br>該当 3項目以上・・・a<br>該当 2項目・・・b<br>該当 1項目・・・c<br>該当なし・・・d     |
|                         | 舗装工事                                     | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 舗装の平坦性が良い。<br><input type="checkbox"/> 構造物の通りが良い。<br><input type="checkbox"/> 端部処理が良い。<br><input type="checkbox"/> 構造物へのすりつけ等が良い。<br><input type="checkbox"/> 雨水処理が良い。<br><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。  |         |            | ●判断基準<br>該当 5項目以上・・・a<br>該当 4項目・・・b<br>該当 3項目・・・c<br>該当 2項目以下・・・d |
|                         | 法面工事                                     | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 通りが良い。<br><input type="checkbox"/> 植生、吹付等の状態が均一である。<br><input type="checkbox"/> 端部処理が良い。<br><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。  |         |            | ●判断基準<br>該当 3項目以上・・・a<br>該当 2項目・・・b<br>該当 1項目・・・c<br>該当なし・・・d     |

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

(検査員)

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

| 考 査 項 目                   | 工 種                 | a  | b       | c   | d     |
|---------------------------|---------------------|--|---------|---|-------|
|                           |                     | 優れている  | やや優れている | 他の評価に該当しない  | 劣っている |
| 3. 出来形及び出来ばえ<br>III. 出来ばえ | 基礎工工事<br>(地盤改良等を含む) | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 土工関係の仕上げが良い。<br><input type="checkbox"/> 通りが良い。<br><input type="checkbox"/> 端部及び天端仕上げが良い。<br><input type="checkbox"/> 施工管理記録などから不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。<br><br>※地盤改良はc評価とする。  |         | ●判断基準<br>該当3項目以上・・・a<br>該当2項目・・・b<br>該当1項目・・・c<br>該当なし・・・d    |       |
|                           | コンクリート橋上部工事         | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> コンクリート構造物の表面状態が良い。<br><input type="checkbox"/> コンクリート構造物の通りが良い。<br><input type="checkbox"/> 天端及び端部の仕上げが良い。<br><input type="checkbox"/> 支承部の仕上げが良い。<br><input type="checkbox"/> クラックがない。<br><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 |         | ●判断基準<br>該当5項目以上・・・a<br>該当4項目・・・b<br>該当3項目・・・c<br>該当2項目以下・・・d |       |
|                           | 塗装工事<br>(工場塗装を除く)   | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 塗装の均一性が良い。<br><input type="checkbox"/> 細部まできめ細かな施工がされている。<br><input type="checkbox"/> 補修箇所がない。<br><input type="checkbox"/> ケレンの施工状況が良好である。<br><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。  |         | ●判断基準<br>該当4項目以上・・・a<br>該当3項目・・・b<br>該当2項目・・・c<br>該当1項目以下・・・d |       |
|                           | 植栽工事                | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 樹木の活着状況が良い。<br><input type="checkbox"/> 支柱の取り付けがきめ細かく施工されている。<br><input type="checkbox"/> 支柱の取り付けが堅固である。<br><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。  |         | ●判断基準<br>該当3項目以上・・・a<br>該当2項目・・・b<br>該当1項目・・・c<br>該当なし・・・d    |       |
|                           | 防護柵(網)工事            | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 通りが良い。<br><input type="checkbox"/> 端部処理が良い。<br><input type="checkbox"/> 部材表面に傷及び錆が無い。<br><input type="checkbox"/> 既設構造物等とのすりつけが良い。<br><input type="checkbox"/> きめ細やかに施工されている。<br><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。           |         | ●判断基準<br>該当5項目以上・・・a<br>該当4項目・・・b<br>該当3項目・・・c<br>該当2項目以下・・・d |       |
|                           | 標識工事                | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 設置位置に配慮がある。<br><input type="checkbox"/> 標識の向き並びに角度及び支柱の通りが良い。<br><input type="checkbox"/> 標識板の支柱に変色が無い。<br><input type="checkbox"/> 支柱基礎が入念に埋め戻されている。<br><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。                                   |         | ●判断基準<br>該当4項目以上・・・a<br>該当3項目・・・b<br>該当2項目・・・c<br>該当1項目以下・・・d |       |
|                           | 区画線工事               | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 塗料の塗布が均一である。<br><input type="checkbox"/> 視認性が良い。<br><input type="checkbox"/> 接着状態が良い。<br><input type="checkbox"/> 施工前の清掃が入念に実施されている。<br><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。  |         | ●判断基準<br>該当4項目以上・・・a<br>該当3項目・・・b<br>該当2項目・・・c<br>該当1項目以下・・・d |       |
|                           | 電線共同溝工事             | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 歩道及び車道の舗装(含、仮復旧舗装)の勾配が適切で、有害な段差が無く平坦性が確保されている。<br><input type="checkbox"/> プレキャストコンクリートブロックの蓋に、がたつきや不要な隙間が生じていない。<br><input type="checkbox"/> 施工管理記録などから不可視部分の出来ばえの良さが伺える。<br><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。              |         | ●判断基準<br>該当3項目以上・・・a<br>該当2項目・・・b<br>該当1項目・・・c<br>該当なし・・・d    |       |

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

(検査員)

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

| 考 査 項 目                   | 工 種                       | a  | b       | c   | d   |
|---------------------------|---------------------------|--|---------|---|---|
|                           |                           | 優れている  | やや優れている | 他の評価に該当しない  | 劣っている   |
| 3. 出来形及び出来ばえ<br>III. 出来ばえ | 維持修繕工事                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 評価対象項目</li> <li><input type="checkbox"/> 小構造物等にも細心の注意が払われている。</li> <li><input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。</li> <li><input type="checkbox"/> 既設構造物とのすりつけが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。</li> </ul>   |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 判断基準</li> <li>該当 3項目以上・・・a</li> <li>該当 2項目・・・b</li> <li>該当 1項目・・・c</li> <li>該当なし・・・d</li> </ul>                              |   |
|                           | 草刈工事                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 評価対象項目</li> <li><input type="checkbox"/> 仕上げが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 端部処理が良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 施工後の清掃が入念に実施されている。</li> <li><input type="checkbox"/> きめ細やかな施工がなされている。</li> <li><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。</li> </ul>   |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 判断基準</li> <li>該当 4項目以上・・・a</li> <li>該当 3項目・・・b</li> <li>該当 2項目・・・c</li> <li>該当 1項目以下・・・d</li> </ul>                          |   |
|                           | 機械設備工事                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 評価対象項目</li> <li><input type="checkbox"/> 主設備、関連設備及び操作制御設備が全体的に統制されており、運転操作性が良い。</li> <li><input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。</li> <li><input type="checkbox"/> 土木構造物、既設設備等とのすりつけが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 溶接、塗装、組立等にあたって、細部に渡る配慮がなされている。</li> <li><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。</li> </ul>  |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 判断基準</li> <li>該当 4項目以上・・・a</li> <li>該当 3項目・・・b</li> <li>該当 2項目・・・c</li> <li>該当 1項目以下・・・d</li> </ul>                          |   |
|                           | 電気設備工事                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 評価対象項目</li> <li><input type="checkbox"/> きめ細やかな施工がなされている。</li> <li><input type="checkbox"/> 公共物として、安全性の確保、環境及び維持管理等への配慮がなされている。</li> <li><input type="checkbox"/> 動作状態において、電氣的及び機械的な異常が無く、総合的な機能及び運用性が良い。</li> <li><input type="checkbox"/> ケーブル等の接続方法及び収納状況が適切である。</li> <li><input type="checkbox"/> 操作、保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。</li> <li><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。</li> </ul>                              |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 判断基準</li> <li>該当 5項目以上・・・a</li> <li>該当 4項目・・・b</li> <li>該当 3項目・・・c</li> <li>該当 2項目以下・・・d</li> </ul>                          |   |
|                           | 通信設備工事<br>受変電設備工事         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 評価対象項目</li> <li><input type="checkbox"/> 主設備、関連設備等にきめ細かな施工がなされている。</li> <li><input type="checkbox"/> 公共物として、安全性の確保、環境及び維持管理等への配慮がなされている。</li> <li><input type="checkbox"/> 動作状態において、電氣的及び機械的な異常が無く、総合的な機能や運用性が良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 当該設備及び関連設備が全体的に協調及び統制され、総合的な性能向上への配慮がなされている。</li> <li><input type="checkbox"/> 操作、保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。</li> <li><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。</li> </ul> |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 判断基準</li> <li>該当 5項目以上・・・a</li> <li>該当 4項目・・・b</li> <li>該当 3項目・・・c</li> <li>該当 2項目以下・・・d</li> </ul>                          |   |
|                           | 橋梁補修・補強工事                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 評価対象項目</li> <li><input type="checkbox"/> 小構造物にも細心の注意が払われている。</li> <li><input type="checkbox"/> きめ細やかな施工がなされている。</li> <li><input type="checkbox"/> 既設構造物とのすりつけが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 塗装に均一性がある。</li> <li><input type="checkbox"/> ケレンの施工状況が良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 溶接に均一性がある。</li> <li><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。</li> </ul>  |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 判断基準</li> <li>該当 6項目以上・・・a</li> <li>該当 5項目・・・b</li> <li>該当 4項目・・・c</li> <li>該当 3項目以下・・・d</li> </ul>                          |   |
|                           | 漁港・海岸工事<br>(浚渫・地盤改良工事)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 評価対象項目</li> <li><input type="checkbox"/> 規定された水深・勾配又は改良深度等が確保されている。</li> <li><input type="checkbox"/> 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。</li> <li><input type="checkbox"/> 施工後の表面及び底面等の全体的な仕上げが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 浚渫及び盛り等土砂が適切に処理されている。</li> </ul>  |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 判断基準</li> <li>該当 3項目以上・・・a</li> <li>該当 2項目・・・b</li> <li>該当 1項目・・・c</li> <li>該当なし・・・d</li> </ul>                              |   |
|                           | 漁港・海岸工事<br>(捨石・被破石工、本体工事) | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 評価対象項目</li> <li><input type="checkbox"/> 構造物等の通りが良い</li> <li><input type="checkbox"/> 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。</li> <li><input type="checkbox"/> 構造物等の表面及び端部の仕上げが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> きめ細やかな施工がなされている。</li> <li><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。</li> <li><input type="checkbox"/> クラックがない。(コンクリート工事が含まれる場合)</li> </ul>  |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>(コンクリート工事が無い場合)</li> <li>● 判断基準</li> <li>該当 4項目以上・・・a</li> <li>該当 3項目・・・b</li> <li>該当 2項目・・・c</li> <li>該当 1項目以下・・・d</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>(コンクリート工事が含まれる場合)</li> <li>● 判断基準</li> <li>該当 5項目以上・・・a</li> <li>該当 4項目・・・b</li> <li>該当 3項目・・・c</li> <li>該当 2項目以下・・・d</li> </ul> |

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

(検査員)

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

| 考 査 項 目                   | 工 種             | a  | b       | c  | d     |
|---------------------------|-----------------|--|---------|--|-------|
|                           |                 | 優れている  | やや優れている | 他の評価に該当しない   | 劣っている |
| 3. 出来形及び出来ばえ<br>III. 出来ばえ | 公園施設整備工事        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 評価対象項目</li> <li><input type="checkbox"/> 施設構造物の肌、通り、収まり等仕上げの状態が良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 園路等の舗装の平坦性が良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 遊具等の作動が安全でかつ良好に作動する。</li> <li><input type="checkbox"/> 維持管理等の配慮が良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。</li> </ul>   |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 判断基準</li> <li>該当 4項目以上・・・a</li> <li>該当 3項目・・・b</li> <li>該当 2項目・・・c</li> <li>該当 1項目以下・・・d</li> </ul> |       |
|                           | 補強土壁工事          | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 評価対象項目</li> <li><input type="checkbox"/> 壁面材（コンクリート製品）の割れ・カケがない。</li> <li><input type="checkbox"/> 基礎上面の平坦性が良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 天端及び端部の仕上げが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 壁面材の目違い、段差が少なく構造物の通りが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。</li> </ul>   |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 判断基準</li> <li>該当 4項目以上・・・a</li> <li>該当 3項目・・・b</li> <li>該当 2項目・・・c</li> <li>該当 1項目以下・・・d</li> </ul> |       |
|                           | 二次製品 構造物工事      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 評価対象項目</li> <li><input type="checkbox"/> 構造物の通りが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 材料の連結、かみ合わせが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 天端及び端部の仕上げが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 製品に有害なひび割れや欠損等がない。</li> <li><input type="checkbox"/> 漏水がない。</li> <li><input type="checkbox"/> 土工の仕上げが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。</li> </ul> |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 判断基準</li> <li>該当 6項目以上・・・a</li> <li>該当 5項目・・・b</li> <li>該当 4項目・・・c</li> <li>該当 3項目以下・・・d</li> </ul> |       |
|                           | 下水道工事           | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 評価対象項目</li> <li><input type="checkbox"/> 仕上げが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 通りが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 附属構造物の肌が良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 附属構造物の通りが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 既設構造物のすりつけが良い。</li> <li><input type="checkbox"/> 埋戻し及び路面復旧の状態が良い。</li> </ul>   |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 判断基準</li> <li>該当 5項目以上・・・a</li> <li>該当 4項目・・・b</li> <li>該当 3項目・・・c</li> <li>該当 2項目以下・・・d</li> </ul> |       |
|                           | 上記以外の工事 又は 合併工事 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 評価対象項目</li> <li><input type="checkbox"/> 理由： _____</li> <li><input type="checkbox"/> 理由： _____</li> <li><input type="checkbox"/> 理由： _____</li> <li><input type="checkbox"/> 理由： _____</li> <li><input type="checkbox"/> 理由： _____</li> </ul> <p>※ 該当工種からの評価対象項目で評価を行う。ただし、評価対象項目は最大5項目とする。</p>   |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 判断基準</li> <li>該当 4項目以上・・・a</li> <li>該当 3項目・・・b</li> <li>該当 2項目・・・c</li> <li>該当 1項目以下・・・d</li> </ul> |       |



工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

別紙－3 農村①

(検査員)

| 審査項目                  | 工 種  | a   | a'    | b       | b'  | c     | d   | e  |  |            |       |       |         |  |       |   |    |   |   |  |             |    |   |    |    |  |             |   |    |   |   |  |       |    |   |   |   |  |  |
|-----------------------|--|---|-------|---------|-----|-------|---|--|--|------------|-------|-------|---------|--|-------|---|----|---|---|--|-------------|----|---|----|----|--|-------------|---|----|---|---|--|-------|----|---|---|---|--|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br>II 品質 | ほ場整備工事<br>・整地工等<br>・進入路工<br>・暗渠排水工<br>・用・排水路工<br>・道路工<br>・二次製品<br>U字溝・BF<br>L型<br>ボックスカルバート<br>ブロック積 | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。<br><判断基準参照><br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ばらつきの判断は別紙参照。  |       |         |     |       | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。 |  |            |       |       |         |  |       |   |    |   |   |  |             |    |   |    |    |  |             |   |    |   |   |  |       |    |   |   |   |  |  |
|                       |  | ※ 試験結果の打点数が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目だけで評定する。<br>●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 仕様書等で定められている品質管理が実施されている。<br><input type="checkbox"/> 材料の品質規定証明書が整備されている。<br><input type="checkbox"/> 地区内の地表水及び地下水を排除しドライの状態で行っている。<br><input type="checkbox"/> 濁り等の防止に十分留意して施工している。<br><input type="checkbox"/> 石礫、根株等の除去は仕様書に定められたとおり実施されている。<br><input type="checkbox"/> 表土剥ぎ取り、基盤切盛、畦畔築立、基盤整地、表土整地は、仕様書及び設計図書により施工されている。<br><input type="checkbox"/> 進入路について耕作に支障がないように施工されている。<br><input type="checkbox"/> 暗渠排水工は仕様書及び設計図書により施工されている。<br><input type="checkbox"/> 用・排水路の縦断勾配等については、ほ場面標高等を考慮して施工されている。<br><input type="checkbox"/> 用・排水路の施工基面が平滑に仕上げられている。<br><input type="checkbox"/> 用・排水路の法面のとおりがよい。<br><input type="checkbox"/> 構造物側面の埋め戻しについては、仕様書等で示す条件により締め固めが実施されている。<br><input type="checkbox"/> 護岸等の根入れが図面どおり実施されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 二次製品との取り付け部コンクリート構造物にきめ細かな施工がうかがえる。<br><input type="checkbox"/> 二次製品の吊り込み、据付けの際に常に十分な注意を払っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他（理由：<br>●判断基準 |       |         |     |       |   |  |  |            |       |       |         |  |       |   |    |   |   |  |             |    |   |    |    |  |             |   |    |   |   |  |       |    |   |   |   |  |  |
|                       |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価値</th> <th rowspan="2">90%以上</th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td></td> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td></td> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td></td> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>   |       |         | 評価値 | 90%以上 | ばらつきで判断可能   |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える |  | 90%以上 | a | a' | b | b |  | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' |  | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c |  | 60%未満 | b' | c | c | c |  |  |
| 評価値                   | 90%以上  | ばらつきで判断可能   |       |         |     |       | ばらつきで判断不可能  |  |  |            |       |       |         |  |       |   |    |   |   |  |             |    |   |    |    |  |             |   |    |   |   |  |       |    |   |   |   |  |  |
|                       |  | 50%以下   | 80%以下 | 80%を超える |     |       |   |  |  |            |       |       |         |  |       |   |    |   |   |  |             |    |   |    |    |  |             |   |    |   |   |  |       |    |   |   |   |  |  |
|                       | 90%以上  | a   | a'    | b       | b   |       |   |  |  |            |       |       |         |  |       |   |    |   |   |  |             |    |   |    |    |  |             |   |    |   |   |  |       |    |   |   |   |  |  |
|                       | 75%以上 90%未満  | a'  | b     | b'      | b'  |       |   |  |  |            |       |       |         |  |       |   |    |   |   |  |             |    |   |    |    |  |             |   |    |   |   |  |       |    |   |   |   |  |  |
|                       | 60%以上 75%未満  | b   | b'    | c       | c   |       |   |  |  |            |       |       |         |  |       |   |    |   |   |  |             |    |   |    |    |  |             |   |    |   |   |  |       |    |   |   |   |  |  |
|                       | 60%未満  | b'  | c     | c       | c   |       |   |  |  |            |       |       |         |  |       |   |    |   |   |  |             |    |   |    |    |  |             |   |    |   |   |  |       |    |   |   |   |  |  |

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

別紙－3 農村②

(検査員)

| 審査項目                  | 工 種       | a  | a'      | b          | b'  | c         | d   | e  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |             |    |   |    |    |             |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |
|-----------------------|-----------|--|---------|------------|-----|-----------|---|--|------------|-------|-------|---------|-------|---|----|---|---|-------------|----|---|----|----|-------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|--|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br>II 品質 | 管水路工事     | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。<br><判断基準参照><br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ばらつきの判断は別紙参照。   |         |            |     |           | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。 |            |       |       |         |       |   |    |   |   |             |    |   |    |    |             |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |
|                       |           | ※ 試験結果の打点数が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目だけで評定する。<br>●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 仕様書等で定められている品質管理が実施されている。<br><input type="checkbox"/> 材料の品質規定証明書が整備されている。<br><input type="checkbox"/> 中心線の通りがよい。<br><input type="checkbox"/> 仕様書等で示す条件により締め固めが実施されている。<br><input type="checkbox"/> 管の両側面が均等に埋め戻されていることが確認できる<br><input type="checkbox"/> 地盤面、基礎面に不陸が生じていないことが確認できる<br><input type="checkbox"/> 管の吊り込み、据付けの際に常に十分な注意を払っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> コンクリート構造物にきめ細かな施工がうかがえる。<br><input type="checkbox"/> その他（理由： )     |         |            |     |           |   |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |             |    |   |    |    |             |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |
|                       |           | ●判断基準  |         |            |     |           |   |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |             |    |   |    |    |             |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |
|                       |           | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価値</th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> |         |            | 評価値 | ばらつきで判断可能 |   |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |  |  |
| 評価値                   | ばらつきで判断可能 |  |         | ばらつきで判断不可能 |     |           |   |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |             |    |   |    |    |             |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |
|                       | 50%以下     | 80%以下  | 80%を超える |            |     |           |   |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |             |    |   |    |    |             |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |
| 90%以上                 | a         | a'   | b       | b          |     |           |   |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |             |    |   |    |    |             |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |
| 75%以上 90%未満           | a'        | b  | b'      | b'         |     |           |   |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |             |    |   |    |    |             |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |
| 60%以上 75%未満           | b         | b'   | c       | c          |     |           |   |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |             |    |   |    |    |             |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |
| 60%未満                 | b'        | c  | c       | c          |     |           |   |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |             |    |   |    |    |             |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表（農林水産部版）

別紙－3 農村③

(検査員)

| 考査項目                      | 工 種              | a   | a'    | b       | b'         | c | d   | e  |           |  |  |            |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |  |            |   |    |   |  |       |    |   |   |  |  |
|---------------------------|------------------|---|-------|---------|------------|---|---|--|-----------|--|--|------------|-------|-------|---------|--|---|----|---|----|--|------------|----|---|----|--|------------|---|----|---|--|-------|----|---|---|--|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br><br>II 品質 | フィルダム工事<br>ため池工事 | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。<br><判断基準参照><br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br><br>※ばらつきの判断は別紙参照。  |       |         |            |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。 |           |  |  |            |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |  |            |   |    |   |  |       |    |   |   |  |  |
|                           |                  | ※ 試験結果の打点数が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目だけで評定する。<br>●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 仕様書等で定められている品質管理が実施されている。<br><input type="checkbox"/> 材料の品質規定証明書が整備されている。<br><input type="checkbox"/> 基礎処理施工要領書及び盛り立て要領書に示された規定に従い適切に実施されている。<br><input type="checkbox"/> 施工基面及び法面が平滑に仕上げられている。<br><input type="checkbox"/> 雨水による崩壊が起こらないように排水対策を実施している。<br><input type="checkbox"/> 気象条件を考慮した施工が確認できる。<br><input type="checkbox"/> 鉄筋の組立、継ぎ手部、かぶりは工事図面に示されたとおりに施工している。<br><input type="checkbox"/> コンクリートの供試体が当該現場のものであることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他（理由： |       |         |            |   |   |  |           |  |  |            |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |  |            |   |    |   |  |       |    |   |   |  |  |
|                           |                  | ●判断基準   |       |         |            |   |   |  |           |  |  |            |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |  |            |   |    |   |  |       |    |   |   |  |  |
|                           |                  | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価値</th> <th rowspan="2">90%以上</th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td></td> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td></td> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td></td> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>     |       |         |            |   | 評価値   | 90%以上  | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える |  | a | a' | b | b' |  | 75%以上90%未満 | a' | b | b' |  | 60%以上75%未満 | b | b' | c |  | 60%未満 | b' | c | c |  |  |
| 評価値                       | 90%以上            | ばらつきで判断可能   |       |         | ばらつきで判断不可能 |   |   |  |           |  |  |            |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |  |            |   |    |   |  |       |    |   |   |  |  |
|                           |                  | 50%以下   | 80%以下 | 80%を超える |            |   |   |  |           |  |  |            |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |  |            |   |    |   |  |       |    |   |   |  |  |
|                           | a                | a'  | b     | b'      |            |   |   |  |           |  |  |            |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |  |            |   |    |   |  |       |    |   |   |  |  |
|                           | 75%以上90%未満       | a'  | b     | b'      |            |   |   |  |           |  |  |            |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |  |            |   |    |   |  |       |    |   |   |  |  |
|                           | 60%以上75%未満       | b   | b'    | c       |            |   |   |  |           |  |  |            |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |  |            |   |    |   |  |       |    |   |   |  |  |
|                           | 60%未満            | b'  | c     | c       |            |   |   |  |           |  |  |            |       |       |         |  |   |    |   |    |  |            |    |   |    |  |            |   |    |   |  |       |    |   |   |  |  |

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

別紙－3 農村④

(検査員)

| 審査項目                  | 工 種   | a  | a'      | b          | b'  | c         | d   | e  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |             |    |   |    |    |             |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|-----------------------|---|--|---------|------------|-----|-----------|---|--|------------|-------|-------|---------|-------|---|----|---|---|-------------|----|---|----|----|-------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|--|--|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br>II 品質 | 水路補修工事<br>・目地補修工<br>・断面修復工<br>・表面被覆工<br>・管更正工 | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。<br><判断基準参照><br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ばらつきの判断は別紙参照。   |         |            |     |           | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。 |            |       |       |         |       |   |    |   |   |             |    |   |    |    |             |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                       |   | ※ 試験結果の打点数が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目だけで評定する。<br>●評価対象項目<br>【共通】<br><input type="checkbox"/> 使用する材料の品質・形状等が適切であり、かつ現場において材料確認を適宜・的確に行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 構造物の劣化状況をよく把握して、適切な対策を施していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 監督職員の指示事項に対して、現地状況を勘案し、施工方法や構造についての提案を行うなど積極的に取り組んでいることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 気象条件に応じた施工方法で施工されている。<br><input type="checkbox"/> 部材の洗浄・下地処理が適切に行われている。<br><input type="checkbox"/> 養生の期間・現場条件が適切になされていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 施工時の現場条件（ドライ施工等）が適切に行われていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 理由<br><br>【開水路補修工】<br><input type="checkbox"/> 補修材が当該既設構造物へしっかり密着（規程の付着強度等をクリアされている）されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 目地の対策が適切に施工されていることが確認できる。<br><br>【管更正工】<br><input type="checkbox"/> 規定の厚さで施工されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 施工後の規定断面が確保されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 管更正材が当該既設構造物へしっかり密着（規定の付着強度等をクリアされている）されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 各種耐用試験結果（曲げ強度試験他）にクリアしていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 曲線部の施工では弛みが無いことが確認できる。また、施工上、やむを得ず出来た弛みも適切な方法により対処したことが確認できる。 |         |            |     |           |   |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |             |    |   |    |    |             |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                       |   | ●判断基準  |         |            |     |           |   |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |             |    |   |    |    |             |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                       |   | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価値</th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>   |         |            | 評価値 | ばらつきで判断可能 |   |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上 90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上 75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |  |  |  |
| 評価値                   | ばらつきで判断可能                                     |  |         | ばらつきで判断不可能 |     |           |   |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |             |    |   |    |    |             |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
|                       | 50%以下   | 80%以下  | 80%を超える |            |     |           |   |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |             |    |   |    |    |             |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
| 90%以上                 | a   | a'   | b       | b          |     |           |   |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |             |    |   |    |    |             |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
| 75%以上 90%未満           | a'  | b  | b'      | b'         |     |           |   |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |             |    |   |    |    |             |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
| 60%以上 75%未満           | b   | b'   | c       | c          |     |           |   |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |             |    |   |    |    |             |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |
| 60%未満                 | b'  | c  | c       | c          |     |           |   |  |            |       |       |         |       |   |    |   |   |             |    |   |    |    |             |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

別紙－3農村⑤

(検査員)

| 審査項目                      | 工 種   | a  | b       | c  | d     |
|---------------------------|---|--|---------|--|-------|
|                           |   | 優れている  | やや優れている | 他の評価に該当しない   | 劣っている |
| 3. 出来形及び出来ばえ<br><br>Ⅲ出来ばえ | ほ場整備工事  | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 均平度が良い。<br><input type="checkbox"/> 土工の仕上げが良い。<br><input type="checkbox"/> 土工の通りが良い。<br><input type="checkbox"/> 土工の構造物等のすりつけが良い。<br><input type="checkbox"/> 用・排水路の通りが良い。<br><input type="checkbox"/> コンクリート構造物の通りが良い。<br><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。   |         | 該当6項目以上…………… a<br>該当5項目以上…………… b<br>該当3項目以上…………… c<br>該当2項目以下…………… d |       |
|                           | 管水路工事   | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 管の通りが良い。<br><input type="checkbox"/> 付帯構造物の表面状態が良い。<br><input type="checkbox"/> 付帯構造物の通りが良い。<br><input type="checkbox"/> 既設構造物へのすりつけが良い。<br><input type="checkbox"/> 埋戻し及び路面復旧の状態が良い。  |         | 該当4項目以上…………… a<br>該当3項目以上…………… b<br>該当2項目以上…………… c<br>該当1項目以下…………… d |       |
|                           | フィルダム工事<br>ため池工事                              | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 土工の仕上げが良い。<br><input type="checkbox"/> 土工の通りが良い。<br><input type="checkbox"/> 土工の構造物等へのすりつけが良い。<br><input type="checkbox"/> 地山とりつけ、土取場の復旧・仕上げが良い。<br><input type="checkbox"/> コンクリート構造物の表面状態が良い。<br><input type="checkbox"/> コンクリート構造物の通りが良い。<br><input type="checkbox"/> 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。<br><input type="checkbox"/> 付帯コンクリート構造物にクラックが無い。<br><input type="checkbox"/> 漏水が無い。<br><input type="checkbox"/> 施設の通りが良い。(排水側溝、フェンス等)<br><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 |         | 該当9項目以上…………… a<br>該当7項目以上…………… b<br>該当6項目以上…………… c<br>該当5項目以下…………… d |       |
|                           | 水路補修工事<br>・目地補修工<br>・断面修復工<br>・表面被覆工<br>・管更正工 | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 小構造物等にも注意が払われている。<br><input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。<br><input type="checkbox"/> 既設構造物とのすりつけが良い。<br><input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。   |         | 該当3項目以上…………… a<br>該当2項目以上…………… b<br>該当1項目以上…………… c<br>該当項目なし…………… d  |       |

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

(検査員)

| 考 査 項 目 | 細 別     | a  | b       | c          | d   | e  |
|---------|---------|--|---------|------------|---|--|
| 2. 施工状況 | I. 施工管理 | 優れている  | やや優れている | 他の事項に該当しない | やや劣っている   | 劣っている                                      |
|         |         | <p>● 評価対象項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 契約書18条第一項第1号から5号に基づく設計図書の照査を行っていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 施工計画書が工事着手前に提出され、所定の項目が記載されているとともに、設計図書の内容及び現場条件を反映したのものとなっていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 工事期間を通じて、施工計画書の記載内容と現場施工方法が一致していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 現場条件又は計画内容に変更が生じた場合は、その都度当該工事着手前に変更計画書を提出していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 工事材料の品質に影響が無いよう工事材料を保管していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 品質確保のための対策など施工に関する独自の工夫がみられる。</li> <li><input type="checkbox"/> 立ち合い確認の手続きを事前に行っていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 建設副産物の再利用等への取り組みを行っていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 施工体制台帳及び施工体系図を法令等に沿った内容で適確に整備していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 建設業退職金共済制度の趣旨を作業員等に説明すると共に証紙の購入が適切に行われ、配布が適切に行われている。</li> <li><input type="checkbox"/> 工事の関係書類を不足なく簡潔に整理していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 社内検査体制が確立され、有効に機能している。</li> <li><input type="checkbox"/> その他（理由： _____）</li> </ul> |         |            | <p>□ 施工管理について、監督職員から文書による改善指示を行った。</p>  | <p>□ 施工管理について、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。</p> |
|         |         | <p>● 判断基準</p> <p>評価値が90%以上・・・・・・・・・・ a</p> <p>評価値が80%以上90%未満・・・・・・ b</p> <p>評価値が80%未満・・・・・・・・・・ c</p>  |         |            | <p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>③ 評価値(%) = 該当項目数( ) / 対象評価項目数( )</p> <p>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする</p> |  |

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

(検査員)

| 考 査 項 目   | a  | a'   | b  | b'   | c   | d  | e  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|-----------|--|--|------------|-------|-------|---------|-----|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br>I. 出来形  | <input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており測定値が規格値を満足し、そのばらつきが測定値が規格値の概ね50%以内で、下記の「評価対象項目」の4項目以上が該当する。 | <input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており測定値が規格値を満足し、そのばらつきが測定値が規格値の概ね50%以内で、下記の「評価対象項目」の3項目以上が該当する。 | <input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており測定値が規格値を満足し、そのばらつきが測定値が規格値の概ね80%以内で、下記の「評価対象項目」の3項目以上が該当する。 | <input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており測定値が規格値を満足し、そのばらつきが測定値が規格値の概ね80%以内で、下記の「評価対象項目」の2項目以上が該当する。 | <input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、a～b'に該当しない。 | <input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| <p>●評価対象項目</p> <input type="checkbox"/> 出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図及び出来形管理表を工夫していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 不可視部分の出来形が写真で確認できる。<br><input type="checkbox"/> 写真管理基準の管理項目を満足している。<br><input type="checkbox"/> 出来形管理基準が定められていない工種について、監督職員と協議の上で管理していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他 理由：   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| <p>●ばらつき</p> <input type="checkbox"/> ばらつきで判断可能 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ばらつきが50%以下</li> <li>○ ばらつきが50%を超え80%以下</li> <li>○ ばらつきが80%を超える</li> </ul> <input type="checkbox"/> ばらつきで判断不可能  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| <p>●判断基準</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: mixed;">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> |  |  |  |  |   |  |  |  |  | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |
|   |  | ばらつきで判断可能  |  |  | ばらつきで判断不可能  |  |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|   |  | 50%以下  | 80%以下  | 80%を超える  |   |  |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 評価値   | 90%以上  | a  | a'   | b  | b   |  |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|   | 75%以上90%未満   | a'   | b  | b'   | b'  |  |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|   | 60%以上75%未満   | b  | b'   | c  | c   |  |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|   | 60%未満  | b'   | c  | c  | c   |  |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| <p>① 出来形は、工事全般を通じて評価するものとする。<br/>                 ② 出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状及び寸法をいう。<br/>                 ③ 出来形管理とは、「土木工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づき所定の出来形を確保する管理体系である。<br/>                 ④ 出来形管理項目を設定していない工事は「c」評価とする。</p>  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| <p>注) 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、評価対象項目(評価値)だけで評価する。</p>  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |           |  |  |            |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

(検査員)

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

| 考 査 項 目                | 工 種  | a   | a' | b | b' | c | d   | e   |
|------------------------|------|---|----|---|----|---|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br>II. 品質 | 治山工事 | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞<br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙参照。   |    |   |    |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |
|                        |      | ●評価対象項目<br><input type="checkbox"/> 《溪間工》<br>【共通】<br><input type="checkbox"/> 仕様書等で定められている品質管理が実施されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 材料の品質規格証明書が整備されている。<br><input type="checkbox"/> 地山との取り合わせを適切に行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 施工基面を平滑に仕上げていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他（理由： _____）  |    |   |    |   |   |   |
|                        |      | <input type="checkbox"/> 【コンクリート工】<br><input type="checkbox"/> コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質（強度・w/c・最大骨材粒径・塩化物総量・単位水量、アルカリ骨材反応抑制等）が確認できる。<br><input type="checkbox"/> コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。<br><input type="checkbox"/> 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 施工条件および気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、締固め方法が、定められた条件を満足していることが確認できる。（寒中及び暑中コンクリート等を含む）<br><input type="checkbox"/> コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> コンクリートの打設前に、打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> コンクリートの養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 有害なクラック、コールドジョイントが無い。<br><input type="checkbox"/> その他（理由： _____）  |    |   |    |   |   |   |
|                        |      | <input type="checkbox"/> 【鋼製自在枠・スリットダム工】<br><input type="checkbox"/> 【工場製品関係】<br><input type="checkbox"/> 鋼材の種類を、品質を証明する書類又は現物により照合していることが確認されている。<br><input type="checkbox"/> 溶接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 溶接作業にあたり、溶接材料の使用区分が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 溶接施工に係る施工計画書を提出していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 孔空けによって生じたまくれが削り取られているなど、きめ細やかに製作していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 欠陥部の発生が見られないことが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 塗装作業にあたり、塗装面を十分に乾燥させて施工している確認できる。<br><input type="checkbox"/> 素地調整を行う場合、第1種ケレン後4時間以内に金属前処理塗装を実施していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 塗装の空缶管理について、写真等で確実に空であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 塗装の品質が出荷証明書、塗装成績表により、製造年月日、ロット番号、色彩、数量が確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他（理由： _____） |    |   |    |   |   |   |
|                        |      | <input type="checkbox"/> 【設置・架設関係】<br><input type="checkbox"/> ボルトの締付確認が実施され、記録を保管していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> ボルトの締付機及び測定機器のキャリブレーションを実施していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 高力ボルトの締め付け順序を、中心から外側に向かって行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 高力ボルトの品質が、証明書で確認できる。<br><input type="checkbox"/> 支承の据付で、コンクリート面のチッピング及び仕上げ面に水切勾配がついていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 架設にあたって、部材の応力と変形等を十分検討していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他（理由： _____）  |    |   |    |   |   |   |
|                        |      | <input type="checkbox"/> 【護岸工・流路工】<br><input type="checkbox"/> 裏込材、胴込めコンクリートの締固めを、空隙が生じないように十分に行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 緑化ブロック、石積（張）、法枠、かごマット等における材料のかみ合わせ又は連結、裏込材の吸出しが無いよう行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 石積（張）工において、大きさ及び比重が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 護岸工の端部や曲線部の処理が適切であり、必要な強度及び水密性を確保していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 遮水・吸い出し防止シートが所定の幅で重ね合わされ、端部処理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。   |    |   |    |   |   |   |



工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

(検査員)

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

| 審査項目                   | 工種   | a  | a' | b | b' | c | d   | e   |
|------------------------|------|--|----|---|----|---|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br>II. 品質 | 治山工事 | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞<br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙参照。  |    |   |    |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |
|                        |      | <input type="checkbox"/> 基礎工において、掘り過ぎが無く施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> コンクリートブロック等を損傷無く設置していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 施工にあたって、床堀箇所湧水及び滞水等は、排除して施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 埋戻し材料について、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 有害なクラックが無い。<br><input type="checkbox"/> その他（理由： _____ ）   |    |   |    |   |   |   |
|                        |      | <input type="checkbox"/> 【木製治山ダム工】<br><input type="checkbox"/> 材料に有害な腐れ、割れ、曲り等の欠陥がない。<br><input type="checkbox"/> 部材の取り付けが適切である。<br><input type="checkbox"/> 中詰材・充填材の締固めを空隙が生じないように十分行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 部材のかみ合わせ又は連結、中詰材の吸い出しが無いよう行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 丸太等を損傷無く設置していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他（理由： _____ ）   |    |   |    |   |   |   |
|                        |      | <input type="checkbox"/> ≪山腹工≫<br>【共通】<br><input type="checkbox"/> 仕様書等で定められている品質管理が実施されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 材料の品質規格証明書が整備されている。<br><input type="checkbox"/> 地山との取り合わせを適切に行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 施工基面を平滑に仕上げていることが確認できる。（特に法枠工、コンクリート又はモルタル吹付工関係）<br><input type="checkbox"/> 施工に関して、品質に害となる施工面の浮き石やゴミ等を除去してから施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 盛土の施工にあたり、法面の崩壊が起らないよう締固めを十分行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 雨水による崩壊が起らないように、排水対策をしていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他（理由： _____ ）  |    |   |    |   |   |   |
|                        |      | <input type="checkbox"/> 【土留工】<br><input type="checkbox"/> コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質（強度・W/C・最大骨材粒径・塩化物総量、アルカリ骨材反応抑制等）が確認できる。<br><input type="checkbox"/> コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。<br><input type="checkbox"/> 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ及び締固め方法が、定められた条件を満足していることが確認できる。（寒中及び暑中コンクリート等を含む）<br><input type="checkbox"/> コンクリートの圧縮強度を管理して、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> ボルトの締付確認が実施され、記録を保管していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 高力ボルトの締め付け順序を、中心から外側に向かって行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 高力ボルトの品質が、証明書類で確認できる。<br><input type="checkbox"/> 裏込材、胴込めコンクリートの締固めを、空隙が生じないように十分に行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 緑化ブロック、石積（張）、法枠、かごマット等における材料のかみ合わせ又は連結、裏込材の吸出しが無いよう行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 石積（張）工において、大きさ及び重さが設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 基礎工において、掘り過ぎが無く施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 埋戻し及び締固めが適切に行われていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 施工にあたって、床堀箇所湧水及び滞水等は、排除して施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 有害なクラックが無い。<br><input type="checkbox"/> 部材等を損傷無く設置していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他（理由： _____ ） |    |   |    |   |   |   |
|                        |      | <input type="checkbox"/> 【種子吹付工、客土吹付工、厚層基材吹付工、伏工関係】<br><input type="checkbox"/> 土壌試験の結果を施工に反映していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> ネットなどの境界に隙間が生じていないことが確認できる。<br><input type="checkbox"/> ネットなどが破損を生じていないことが確認できる。  |    |   |    |   |   |   |

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。

（検査員）

| 審査項目                       | 工種   | a   | a' | b | b' | c | d  | e  |
|----------------------------|------|---|----|---|----|---|--|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br><br>II. 品質 | 治山工事 | <p><input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞<br/>                     [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br/>                     ※ ばらつきの判断は別紙参照。</p> <p><input type="checkbox"/> 吹付け厚さが均等であることが確認できる。<br/> <input type="checkbox"/> 使用する材料の種類、品質、配合等が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br/> <input type="checkbox"/> 施工時期が定められた条件を満足していることが確認できる。<br/> <input type="checkbox"/> 伏工等材料が施工面に凹凸がなく密着していることが確認できる。<br/> <input type="checkbox"/> その他（理由： _____）</p> <p><input type="checkbox"/> 【現場打法枠工関係（プレキャスト法枠工含む）】<br/> <input type="checkbox"/> 使用する材料の種類、品質、配合等が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br/> <input type="checkbox"/> アンカーを設計図書どおりの長さで施工していることが確認できる<br/> <input type="checkbox"/> 現場養生が、設計図書の仕様を満足するように実施されていることが確認できる。<br/> <input type="checkbox"/> 強度試験に使用した供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。<br/> <input type="checkbox"/> 枠内に空隙がないことが確認できる。<br/> <input type="checkbox"/> 層間にはく離がないことが確認できる。<br/> <input type="checkbox"/> 不良箇所が生じないよう跳ね返り材料の処理を行っていることが確認できる。<br/> <input type="checkbox"/> その他（理由： _____）</p> <p><input type="checkbox"/> 【水路工】<br/> <input type="checkbox"/> 法面のとおりがよく、確実に表面水を水路に導くことができる。<br/> <input type="checkbox"/> 埋戻し、締固めが適切に実施されている。<br/> <input type="checkbox"/> 地盤面、基盤面に不陸が生じていないことが確認できる。<br/> <input type="checkbox"/> 水路の接続と目地の施工が確実に行われている。<br/> <input type="checkbox"/> その他（理由： _____）</p> <p><input type="checkbox"/> 【押え盛土・排土工】<br/> <input type="checkbox"/> 雨水による崩壊が起らないように、排水対策をしていることが確認できる。<br/> <input type="checkbox"/> 段切りを設計図書に基づき行っていることが確認できる。<br/> <input type="checkbox"/> 置換えのための掘削を行うにあたり、掘削面以下を乱さないように施工していることが確認できる。<br/> <input type="checkbox"/> 締固めが設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。<br/> <input type="checkbox"/> 一層あたりのまき出し厚を管理していることが確認できる。<br/> <input type="checkbox"/> 芝付け及び種子吹付を設計図書に定められた条件で行っていることが確認できる。<br/> <input type="checkbox"/> 構造物周辺の締固めを設計図書に定められた条件で行っていることが確認できる。<br/> <input type="checkbox"/> 土羽土の土質が設計図書を満足していることが確認できる。<br/> <input type="checkbox"/> 品質管理に必要な試験を行っていることが確認できる。<br/> <input type="checkbox"/> 法面に有害なクラックや損傷がない。<br/> <input type="checkbox"/> 伐間除根作業が設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。<br/> <input type="checkbox"/> その他（理由： _____）</p> <p><input type="checkbox"/> 【地すべり防止工】<br/> <input type="checkbox"/> アンカーの施工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br/> <input type="checkbox"/> ライナープレートの組み立てにあたり、偏心と歪みに配慮して施工していることが確認できる。<br/> <input type="checkbox"/> ライナープレートと地山との隙間が少なくなるように施工していることが確認できる。<br/> <input type="checkbox"/> 集・排水ボーリング工の方向及び角度が、適正となるように施工上の配慮をしていることが確認できる。<br/> <input type="checkbox"/> その他（理由： _____）</p> <p><input type="checkbox"/> 【地すべり・杭打工】<br/> <input type="checkbox"/> 杭に損傷及び補修痕がないことが確認できる。<br/> <input type="checkbox"/> 既製杭の打止め管理の方法及び場所打ち杭の施工管理の方法が整備されており、その記録を整理していることが確認できる。<br/> <input type="checkbox"/> 杭頭処理において、杭本体を損傷していないことが確認できる。<br/> <input type="checkbox"/> 水平度、鉛直度等が、設計図書を満足していることが確認できる。<br/> <input type="checkbox"/> 溶接の品質管理に関して、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</p> |    |   |    |   | <p><input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。</p> | <p><input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。</p> |

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

（検査員）

〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。

| 考 査 項 目                | 工 種  | a  | a' | b | b' | c | d   | e   |
|------------------------|------|--|----|---|----|---|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br>II. 品質 | 治山工事 | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞<br>〔関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験〕<br>※ ばらつきの判断は別紙参照。<br><input type="checkbox"/> 支持地盤に達していることが、掘削深さ、掘削土砂等により確認できる。<br><input type="checkbox"/> 場所打ち杭について、トレミー管をコンクリート内に2m以上挿入して施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 裏込材注入の圧力などが施工記録により確認できる。<br><input type="checkbox"/> 強度確認、セメントミルクの比重管理などの品質に係わる事項の管理資料を整理していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他（理由：）<br><input type="checkbox"/> 【植栽工】<br><input type="checkbox"/> 活着が促されるよう管理していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 仮植、苗木等の運搬、植え付け、土壌改良材施工等が適切に行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 樹木・苗木などに損傷、乾燥等が無いよう保護養生を行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 樹木等の生育に害のある害虫等がないことが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 施工完了後、余刺枝の剪定、整形その他必要な手入れを行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 肥料が直接樹木の根に触れないよう均一に施肥していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 植生する樹木に応じて、余裕のある植穴を掘り植穴底部を耕していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 添木をぐらつきがないよう設置していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 樹名板を視認しやすい場所に据付けていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他（理由：）<br><input type="checkbox"/> 【筋工・木柵工等】<br><input type="checkbox"/> 地山と空隙が生じないよう、床拵え、埋戻しが適切に行われていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 丸太、かご等の材料のかみ合わせまたは、連結が適切に行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 使用する材料の種類、品質等が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 端部や曲線部の処理が適切で、地山によくなじんでいる。<br><input type="checkbox"/> その他（理由：）<br><input type="checkbox"/> 【落石防護柵工】<br><input type="checkbox"/> 防護柵設置要綱等の規定を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 防護柵等の床掘りの仕上がり面において、地山の乱れや不陸が生じないように施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 防護柵等の基礎工の施工にあたって、無筋及び鉄筋コンクリートの規定を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 防護柵等の支柱の施工にあたって、既設構造物へ影響がないよう施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 基礎設置箇所について地盤の地耐力を把握して、施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 防護柵の支柱の根入長が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他（理由：）<br><input type="checkbox"/> ≪海岸防災林造成工≫<br><input type="checkbox"/> 濁り防止対策等環境保全に十分注意して施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 既設構造物に影響のないよう十分検討して施工されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 材料等の品質に異常値が想定される場合、品質確認に必要な試験等が行われていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 気象・海象を十分調査して施工されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 仕様書に定められた施工上の注意事項が守られていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 一般船に十分注意して施工していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 作業船が十分管理下におかれ、統率されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 設計図書に基づくコンクリートの配合試験及び現場練りコンクリートの場合は試験練りが行われており、適切なコンクリートの規格（強度、W/C、最大骨材粒径、塩基総量等）が確認できる。<br><input type="checkbox"/> コンクリート打設時の必要な供試体を採取し、強度・スランプ・空気量等を試験した結果が確認できる。<br><input type="checkbox"/> コンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、締固時のバイブレータの機種が仕様書に定められた条件を満足している。（寒中及び暑中コンクリート等を含む） |    |   |    |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

（検査員）

〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。

| 審査項目   | 工種         | a   | a'    | b       | b'         | c | d   | e   |  |            |  |  |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |  |
|--|------------|---|-------|---------|------------|---|---|---|--|------------|--|--|-------|-------|---------|-----|-------|---|----|---|---|------------|----|---|----|----|------------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|--|--|--|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br>II. 品質   | 治山工事       | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞<br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙参照。<br><br><input type="checkbox"/> コンクリート強度を管理し必要な強度に達した後に型枠、支保工の取り外しを行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 鉄筋の規格が品質を証明する書類で確認できる。<br><input type="checkbox"/> 鉄筋の引っ張り強度・曲げ強度が試験値で確認できる。<br><input type="checkbox"/> コンクリート打設までさび、どろ、油等の有害物質が鉄筋に付着しないよう保管管理がされていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 鉄筋の組立・加工が設計図書を満足したものであることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> スペーサーを適切に配置し、鉄筋のかぶりを確保している。<br><input type="checkbox"/> コンクリートの養生が、仕様書に定められた通り行われていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 進行性又は有害なクラックがない。ケレンを入念に実施していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 捨石、被覆石など材料の規格・品質が試験成績表等（現物照合を含む）で確認できる。<br><input type="checkbox"/> マットが破損なく所定の幅で重ね合わせられていることが写真記録等により確認できる。<br><input type="checkbox"/> 捨石、被覆及び根固め石がゆるみのないよう堅固に施工され、記録により確認できる。<br><input type="checkbox"/> 裏込めが既設構造物及び防砂目地板の破損がなく施工され、記録により確認できる。<br><input type="checkbox"/> コンクリートブロック据付作業が所定の精度で行われていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> ブロック据付等においてブロック及び既設構造物等の破損がなく施工されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他（理由： _____） |       |         |            |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |  |            |  |  |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |  |
| ① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。<br>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率（%）計算の値で評価する。<br>③ 評価値（ % ）＝ 該当項目数（ ） / 対象評価項目数（ ）<br>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。 |            |   |       |         |            |   |   |   |  |            |  |  |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |  |
| ●判断基準  |            |   |       |         |            |   |   |   |  |            |  |  |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |  |
|  |            | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="4">評価値</th> <th>90%以上</th> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <th>75%以上90%未満</th> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <th>60%以上75%未満</th> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <th>60%未満</th> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>  |       |         |            |   | ばらつきで判断可能   |   |  | ばらつきで判断不可能 |  |  | 50%以下 | 80%以下 | 80%を超える | 評価値 | 90%以上 | a | a' | b | b | 75%以上90%未満 | a' | b | b' | b' | 60%以上75%未満 | b | b' | c | c | 60%未満 | b' | c | c | c |  |  |  |  |
|  |            | ばらつきで判断可能   |       |         | ばらつきで判断不可能 |   |   |   |  |            |  |  |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |  |
|  |            | 50%以下   | 80%以下 | 80%を超える |            |   |   |   |  |            |  |  |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |  |
| 評価値  | 90%以上      | a   | a'    | b       | b          |   |   |   |  |            |  |  |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |  |
|  | 75%以上90%未満 | a'  | b     | b'      | b'         |   |   |   |  |            |  |  |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |  |
|  | 60%以上75%未満 | b   | b'    | c       | c          |   |   |   |  |            |  |  |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |  |
|  | 60%未満      | b'  | c     | c       | c          |   |   |   |  |            |  |  |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |  |
| 注）試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、評価対象項目（評価値）だけで評価する。   |            |   |       |         |            |   |   |   |  |            |  |  |       |       |         |     |       |   |    |   |   |            |    |   |    |    |            |   |    |   |   |       |    |   |   |   |  |  |  |  |

- ばらつき
  - ばらつきで判断可能
    - ばらつきが50%以下
    - ばらつきが50%を超え80%以下
    - ばらつきが80%を超える
  - ばらつきで判断不可能

① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。  
 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率（%）計算の値で評価する。  
 ③ 評価値（ % ）＝ 該当項目数（ ） / 対象評価項目数（ ）  
 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

●判断基準

|     |            | ばらつきで判断可能 |       |         | ばらつきで判断不可能 |
|-----|------------|-----------|-------|---------|------------|
|     |            | 50%以下     | 80%以下 | 80%を超える |            |
| 評価値 | 90%以上      | a         | a'    | b       | b          |
|     | 75%以上90%未満 | a'        | b     | b'      | b'         |
|     | 60%以上75%未満 | b         | b'    | c       | c          |
|     | 60%未満      | b'        | c     | c       | c          |

注）試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、評価対象項目（評価値）だけで評価する。

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

(検査員)

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

| 考 査 項 目                     | 工 種  | a   | b       | c          | d  |  |
|-----------------------------|------|---|---------|------------|--|--|
|                             |      | 優れている   | やや優れている | 他の評価に該当しない | 劣っている  |  |
| 3. 出来形及び出来ばえ<br><br>Ⅲ. 出来ばえ | 治山工事 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 評価対象項目</li> <li>□ &lt;&lt; 溪間工 &gt;&gt;                             <ul style="list-style-type: none"> <li>□ コンクリート構造物の表面状態が良い。</li> <li>□ 構造物の通りが良い。</li> <li>□ コンクリート構造物の漏水がない。</li> <li>□ 鋼材の表面に補修箇所、傷、錆がない。</li> <li>□ (鋼材の) 溶接、塗装に均一性がある。</li> <li>□ 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。</li> <li>□ (既存構造物がある場合) すりつけがよい</li> <li>□ 法面に亀裂等がなく安定し、緑化工等の生育状態が良好である。</li> <li>□ 残土処理が適切に行われている。</li> <li>□ 全体的な美観が良い</li> </ul> </li> <li>□ &lt;&lt; 山腹工 &gt;&gt;                             <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 仕上げ及び通りが良い。</li> <li>□ 植生、吹付等の状態が均一で、樹木の活着状況が良い。</li> <li>□ 天端及び端部の仕上げが良い。</li> <li>□ 構造物へのすりつけ等が良い。</li> <li>□ 全体的な美観が良い。</li> </ul> </li> <li>□ &lt;&lt; 海岸防災林造成工 &gt;&gt;                             <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 構造物等の通りが良い。</li> <li>□ 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。</li> <li>□ 構造物等の表面及び端部の仕上げが良い。</li> <li>□ きめ細やかな施工がなされている。</li> <li>□ 全体的な美観が良い。</li> </ul> </li> </ul> |         |            | <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</li> <li>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</li> <li>③ 評価値( )% = 該当項目数( ) / 対象評価項目数( )</li> <li>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</li> </ul> </div> <p>● 判断基準</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>評価値が80%以上・・・・・・・・・・ a</li> <li>評価値が60%以上80%未満・・・・・・・・ b</li> <li>評価値が40%以上60%未満・・・・・・・・ c</li> <li>評価値が40%未満・・・・・・・・・・ d</li> </ul> |  |

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

(検査員)

| 考 査 項 目   | 細 別     | a  | b       | c          | d   | e   |
|---|---------|--|---------|------------|---|---|
| 2. 施工状況   | I. 施工管理 | 優れている  | やや優れている | 他の事項に該当しない | やや劣っている   | 劣っている   |
|   |         | <p>● 評価対象項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 契約書18条第一項第1号から5号に基づく設計図書の照査を行っていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 工事材料の品質に影響が無いよう工事材料を保管していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 品質確保のための対策など施工に関する独自の工夫がみられる。</li> <li><input type="checkbox"/> 立ち合い確認の手続きを事前に行っていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 施工計画書が工事着手前に提出され、所定の項目が記載されているとともに、設計図書の内容及び現場条件を反映したのものとなっていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 工事期間を通じて、施工計画書の記載内容と現場施工方法が一致していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 現場条件又は計画内容に変更が生じた場合は、その都度当該工事着手前に変更計画書を提出していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 建設副産物の再利用等への取り組みを行っていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 施工体制台帳及び施工体系図を法令等に沿った内容で適確に整備していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 建設業退職金共済制度の趣旨を作業員等に説明するとともに、証紙の購入が適切に行われ、配布が適切に行われている。</li> <li><input type="checkbox"/> 工事の関係書類を不足なく簡潔に整理していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 社内検査体制が確立され、有効に機能している。</li> <li><input type="checkbox"/> その他【理由： _____】</li> </ul> |         |            | <p><input type="checkbox"/> 施工管理について、監督職員から文書による改善指示を行った。</p> | <p><input type="checkbox"/> 施工管理について、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。</p> |
| <p>● 判断基準</p> <p>評価値が90%以上・・・・・・・・・・ a</p> <p>評価値が80%以上90%未満・・・・・・ b</p> <p>評価値が80%未満・・・・・・・・・・ c</p> |         | <p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、計算した比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>③ 評価値(%) = 該当項目数( ) / 対象評価項目数( )</p> <p>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする</p>   |         |            |   |   |

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表 (農林水産部版)

(検査員)

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

| 考 査 項 目   | a  | a'   | b  | b'   | c  | d  | e  |     |  |           |  |  |            |       |       |      |     |       |   |   |   |   |       |    |   |   |   |       |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|---|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|-----------|--|--|------------|-------|-------|------|-----|-------|---|---|---|---|-------|----|---|---|---|-------|---|----|---|---|-------|----|---|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br>I. 出来形  | <input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており測定値が規格値を満足し、そのばらつきが測定値が規格値の概ね50%以内で、下記の「評価対象項目」の4項目以上が該当する。 | <input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており測定値が規格値を満足し、そのばらつきが測定値が規格値の概ね50%以内で、下記の「評価対象項目」の3項目以上が該当する。 | <input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており測定値が規格値を満足し、そのばらつきが測定値が規格値の概ね80%以内で、下記の「評価対象項目」の3項目以上が該当する。 | <input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており測定値が規格値を満足し、そのばらつきが測定値が規格値の概ね80%以内で、下記の「評価対象項目」の2項目以上が該当する。 | <input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、a～b'に該当しない。<br><input type="checkbox"/> 出来形管理項目を設定していない。 | <input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |     |  |           |  |  |            |       |       |      |     |       |   |   |   |   |       |    |   |   |   |       |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| <p>● 評価対象項目</p> <input type="checkbox"/> 出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図及び出来形管理表を工夫していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 不可視部分の出来形が写真で確認できる。<br><input type="checkbox"/> 写真管理基準の管理項目を満足している。<br><input type="checkbox"/> 出来形管理基準が定められていない工種について、監督職員と協議の上で管理していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他 理由：  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |           |  |  |            |       |       |      |     |       |   |   |   |   |       |    |   |   |   |       |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| <p>● ばらつき</p> <input type="checkbox"/> ばらつきで判断可能<br>○ ばらつきが50%以下<br>○ ばらつきが50%を超え80%以下<br>○ ばらつきが80%を超える<br><input type="checkbox"/> ばらつきで判断不可能   |  |  |  |  |  |  |  |     |  |           |  |  |            |       |       |      |     |       |   |   |   |   |       |    |   |   |   |       |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| <p>① 出来形は、工事全般を通じて評価するものとする。<br/>                 ② 出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状及び寸法をいう。<br/>                 ③ 出来形管理とは、「土木工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づき所定の出来形を確保する管理体系である。<br/>                 ④ 出来形管理項目を設定していない工事は「c」評価とする。</p>  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |           |  |  |            |       |       |      |     |       |   |   |   |   |       |    |   |   |   |       |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| <p>【判定基準】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価数</th> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%超</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">評価数</td> <td>4項目以上</td> <td>a</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>3項目以上</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>2項目以上</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>1項目以下</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> |  |  |  |  |  |  |  | 評価数 |  | ばらつきで判断可能 |  |  | ばらつきで判断不可能 | 50%以下 | 80%以下 | 80%超 | 評価数 | 4項目以上 | a | b | c | c | 3項目以上 | a' | b | c | c | 2項目以上 | b | b' | c | c | 1項目以下 | b' | c | c | c |
| 評価数   |  | ばらつきで判断可能  |  |  | ばらつきで判断不可能   |  |  |     |  |           |  |  |            |       |       |      |     |       |   |   |   |   |       |    |   |   |   |       |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|   |  | 50%以下  | 80%以下  | 80%超   |  |  |  |     |  |           |  |  |            |       |       |      |     |       |   |   |   |   |       |    |   |   |   |       |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
| 評価数   | 4項目以上  | a  | b  | c  | c  |  |  |     |  |           |  |  |            |       |       |      |     |       |   |   |   |   |       |    |   |   |   |       |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|   | 3項目以上  | a'   | b  | c  | c  |  |  |     |  |           |  |  |            |       |       |      |     |       |   |   |   |   |       |    |   |   |   |       |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|   | 2項目以上  | b  | b'   | c  | c  |  |  |     |  |           |  |  |            |       |       |      |     |       |   |   |   |   |       |    |   |   |   |       |   |    |   |   |       |    |   |   |   |
|   | 1項目以下  | b'   | c  | c  | c  |  |  |     |  |           |  |  |            |       |       |      |     |       |   |   |   |   |       |    |   |   |   |       |   |    |   |   |       |    |   |   |   |

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

(検査員)

| 審査項目  | 工種   | a   | a' | b | b' | c | d   | e   |
|---|------|---|----|---|----|---|---|---|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br><br>II. 品質  | 林道工事 | <input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞<br>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]<br>※ ばらつきの判断は別紙参照。 |    |   |    |   | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 | <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 |
| <p>●評価対象項目</p> <p><input type="checkbox"/> 【土工関係（切土、盛土等）】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 雨水による崩壊が起こらないように、排水対策をしていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 段切りを設計図書に基づき行っていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 置換えのための掘削を行うにあたり、掘削面以下を乱さないように施工していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 締固めが設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 一層あたりのまき出し厚を管理していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 芝付け及び種子吹付を設計図書に定められた条件で行っていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 構造物周辺の締固めを設計図書に定められた条件で行っていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 土羽土の土質が設計図書を満足していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> CBR試験などの品質管理に必要な試験を行っていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 法面に有害なクラックや損傷部がない。</li> <li><input type="checkbox"/> 伐開除根作業が設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> その他 理由： _____ )</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 【コンクリート構造物工事関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> コンクリートの配合試験及び試験練りが行っており、コンクリートの品質（強度・w/c・最大骨材粒径・塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等）が確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ、締固め方法が、定められた条件を満足していることが確認できる。（寒中及び暑中コンクリート等を含む）</li> <li><input type="checkbox"/> コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> コンクリートの打設前に、打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 鉄筋の品質、証明書で確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> コンクリート打設までにさび、どろ、油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 鉄筋の組立及び加工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> コンクリートの養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> スペーサーの品質及び個数が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 有害なクラックが無い。</li> <li><input type="checkbox"/> その他 理由： _____ )</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 【法面工事関係】</p> <p><input type="checkbox"/> [共通]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 施工基面を平滑に仕上げていることが確認できる。（特にコンクリート又はモルタル吹付工関係）</li> <li><input type="checkbox"/> 施工に関して、品質に害となる施工面の浮き石やゴミ等を除去してから施工していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 盛土の施工にあたり、法面の崩壊が起こらないよう締固めを十分行っていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 雨水による崩壊が起こらないように、排水対策をしていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> その他 理由： _____ )</li> </ul> |      |   |    |   |    |   |   |   |



工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。

（検査員）

|                                   |             |   |  |  |
|-----------------------------------|-------------|---|--|--|
| <p>3. 出来形及び出来ばえ</p> <p>II. 品質</p> | <p>林道工事</p> | <p><input type="checkbox"/> [種子吹付工、客土吹付工、厚層基材吹付工関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 土壌試験の結果を施工に反映していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> ネットなどの境界に隙間が生じていないことが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> ネットなどが破損を生じていないことが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 吹付け厚さが均等であることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 使用する材料の種類、品質、配合等が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 施工時期が定められた条件を満足していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> その他（理由： _____）</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> [コンクリート又はモルタル吹付工関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 使用する材料の種類、品質、配合等が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 金網等の重ね幅が、10cm以上確保されていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 金網が破損を生じていないことが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 吸水性の吹付け面において、事前に吸水させてから施工していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 吹付け厚さが均等であることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 吹付け厚さに応じて2層以上に分割して施工していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 圧縮強度試験に使用したコンクリートの供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 不良箇所が生じないよう跳ね返り材料の処理を行っていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 法肩の吹付けにあたり、地山に沿って巻き込んで施工していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> その他（理由： _____）</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 【舗装工事関係】</p> <p><input type="checkbox"/> [路床・路盤工関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 設計図書に定められた試験方法でCBR値を測定していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 路床及び路盤工のブルフローリングを行っていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 路床及び路盤工の密度管理が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 路盤の安定処理は材料が均一になるよう施工していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 路盤の施工に先立って、路床面、下層路盤面の浮き石及び有害物を除去してから施工していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 路床盛土において、一層の仕上がり厚を20cm以下とし、各層ごとに締固めて施工していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 路床盛土において、構造物の隣接箇所や狭い箇所における締固めが、タンバ等の小型締固め機械により施工していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> その他（理由： _____）</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> [アスファルト舗装工関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> アスファルト混合物の品質が、配合設計及び試験練りの結果又は事前審査制度の証明書類により確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 舗装工の施工にあたって、上層路盤面の浮き石などの有害物を除去していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> プラント出荷時、現場到着時、舗設時等において、アスファルト混合物の温度管理を記録していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 舗設後の交通解放が、定められた数値以上であることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 各層の継ぎ目の位置が、設計図書に定められた数値以上であることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 縦継目及び横継目の位置、構造物との接合面の処理等が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> アスファルト混合物の運搬及び舗設にあたって、気象条件を配慮していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 密度管理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> その他（理由： _____）</li> </ul> |  |  |
|-----------------------------------|-------------|---|--|--|

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

〔記入方法〕 該当する項目の□にレマークを記入する。

（検査員）

|                                   |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| <p>3. 出来形及び出来ばえ</p> <p>II. 品質</p> | <p><input type="checkbox"/> 【鋼橋工事関係（RC床版工事はコンクリート構造物に準ずる）】</p> <p><input type="checkbox"/> [工場製作関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 鋼材の種別を、品質を証明する書類又は現物により照合していることが確認されている。</li> <li><input type="checkbox"/> 溶接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 溶接作業にあたり、溶接材料の使用区分が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 溶接施工に係る施工計画書を提出していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 孔空けによって生じたまくれが削り取られているなど、きめ細やかに製作していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 欠陥部の発生が見られないことが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 塗装作業にあたり、塗装面を十分に乾燥させて施工している確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 素地調整を行う場合、第1種ケレン後4時間以内に金属前処理塗装を実施していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 塗装の空缶管理について、写真等で確実に空であることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 塗装の品質が出荷証明書、塗装成績表により、製造年月日、ロット番号、色彩、数量が確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> その他（理由： _____）</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> [架設関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ボルトの締付確認が実施され、記録を保管していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> ボルトの締付機及び測定機器のキャリブレーションを実施していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 高力ボルトの締め付けを、中心から外側に向かって行っていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 高力ボルトの品質が、証明書類で確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 支承の据付で、コンクリート面のチップング及び仕上げ面に水切勾配がついていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 架設にあたって、部材の応力と変形等を十分検討していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 架設に用いる仮設備及び架設用機材について品質、性能等が確保できる規模及び強度を有していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 現場塗装部のケレン及び膜厚管理を適切に行っていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 現場塗装において、温度、湿度、風速等の確認を行っていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> その他（理由 _____）</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 【トンネル工事関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質（強度・W/C・最大骨材粒径・塩化物総量、アルカリ骨材反応抑制等）が確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設方法及び締固め方法が、定められた条件を満足していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 吹付コンクリートの配合及びロックボルトの種別、規格が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 設計図書に定められた岩区分（支保工パターン含む）の境界を確認して施工を行っていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 坑内観測調査などについて、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 計測管理を日々行っており、その結果に基づいた施工を行っていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 金網の継ぎ目を15cm以上重ね合わせて施工していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 吹付コンクリートの施工にあたって、浮石等を除いた後に、吹付コンクリートの一層の厚さが15cm以下で地山と密着するよう施工していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 吹付コンクリートを打継ぎする場合は、吹付完了面を清掃した上、湿潤状態で施工していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> ロックボルトの定着長が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 防水工に防水シートを使用する場合には、ロックボルト等の突起物にモルタルや保護マット等で防護対策を行っていることが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> 逆巻の場合において、側壁コンクリートとアーチコンクリートの打継目が同一線上で施工していないことが確認できる。</li> <li><input type="checkbox"/> その他（理由： _____）</li> </ul> |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

（検査員）

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。

|                            |      |  |  |  |  |
|----------------------------|------|--|--|--|--|
| 3. 出来形及び出来ばえ<br><br>II. 品質 | 林道工事 | □【補強土壁工事関係】<br><input type="checkbox"/> 盛土材料の土質が適正であることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> プレキャスト製品・材料等の品質が工場管理資料等により的確に確認できる。<br><input type="checkbox"/> 設計図書で定められたタイバー、ストリップ等の補強材料の設置位置、延長等が、写真等で確認できる。<br><input type="checkbox"/> 盛土の締固めが適正な条件（人力機械別、巻き出し厚・敷均し・転圧作業等）で施工されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 盛土の締固め管理（密度等）が適切に実施されていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 現場条件に応じた排水対策が施工時を含め適切に講じられている。<br><input type="checkbox"/> その他 理由： _____ }<br><br>□【その他構造物（排水施設・ブロック・鋼製枠・カゴ・木製等）工事関係】<br><input type="checkbox"/> コンクリート2次製品等の規格寸法が設計図書の仕様を満足しているものであり、欠損等がないことが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 木材材料に有害な腐れ、割れ、曲り等の欠陥がない。<br><input type="checkbox"/> 基礎材、裏込材、胴込めコンクリートの充てん又は締固めが充分で、空隙が生じていない。<br><input type="checkbox"/> 部材や曲線部の処理・水密性が適切である。<br><input type="checkbox"/> 部材の取り付けが適切である。<br><input type="checkbox"/> 中詰材・充填材の締固めを空隙が生じないように十分行っていることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> 丸太等を損傷無く設置していることが確認できる。<br><input type="checkbox"/> その他 理由： _____ }<br><br>●ばらつき<br><input type="checkbox"/> ばらつきで判断可能<br>○ ばらつきが50%以下<br>○ ばらつきが50%を超え80%以下<br>○ ばらつきが80%を超える<br><input type="checkbox"/> ばらつきで判断不可能 |  |  |  |
|----------------------------|------|--|--|--|--|

●判断基準

|     |            |       |         |            |
|-----|------------|-------|---------|------------|
|     | ばらつきで判断可能  |       |         | ばらつきで判断不可能 |
|     | 50%以下      | 80%以下 | 80%を超える |            |
| 評価値 | 90%以上      | a     | a'      | b          |
|     | 75%以上90%未満 | a'    | b       | b'         |
|     | 60%以上75%未満 | b     | b'      | c          |
|     | 60%未満      | b'    | c       | c          |

① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。  
 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。  
 ③ 評価値(%) = 該当項目数( ) / 対象評価項目数( )  
 ④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。  
 ⑤ 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は、評価対象項目(評価値)だけで評価する。

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表（農林水産部版）

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入する。


(検査員)

| 考 査 項 目                     | 工 種  | a  | b       | c          | d     |
|-----------------------------|------|--|---------|------------|-------|
|                             |      | 優れている  | やや優れている | 他の評価に該当しない | 劣っている |
| 3. 出来形及び出来ばえ<br><br>Ⅲ. 出来ばえ | 林道工事 | <p>●評価対象項目</p> <p>□【土工事関係(切土・盛土等)】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 規定された勾配が確保されている。</li> <li>□ 切土法面の施工に当たって、法面の浮き石が除去されているなど、適切に施工されている。</li> <li>□ 関係構造物等との取り合いが設計図書を満足するよう施工されている。</li> <li>□ 通りが良い。</li> <li>□ 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。</li> <li>□ 全体的な美観が良い。</li> </ul> <p>□【コンクリート構造物関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ コンクリート構造物の表面状態が良い。</li> <li>□ コンクリート構造物の通りが良い。</li> <li>□ 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。</li> <li>□ クラックがない。</li> <li>□ 漏水がない。</li> <li>□ 全体的な美観が良い</li> </ul> <p>□【法面工事関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 通りが良い。</li> <li>□ 植生、吹付等の状態が均一である。</li> <li>□ 端部処理が良い。</li> <li>□ 全体的な美観が良い。</li> </ul> <p>□【舗装工事関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 舗装の平坦性が良い。</li> <li>□ 構造物の通りが良い。</li> <li>□ 端部処理が良い。</li> <li>□ 構造物へのすりつけ等が良い。</li> <li>□ 雨水処理が良い。</li> <li>□ 全体的な美観が良い。</li> </ul> <p>□【鋼橋工事関係(RC床版橋はコンクリート構造物に準ずる)】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 表面に補修箇所がない。</li> <li>□ 部材表面にきず及びさびがない。</li> <li>□ 溶接に均一性がある。</li> <li>□ 塗装に均一性がある。</li> <li>□ 全体的な美観が良い。</li> </ul> <p>□【補強土壁工事関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 壁面材（コンクリート製品）の割れ・カケがない。</li> <li>□ 基礎上面の平坦性が良い。</li> <li>□ 天端及び端部の仕上げが良い。</li> <li>□ 壁面材の目違い、段差が少なく構造物の通りが良い。</li> <li>□ 全体的な美観が良い。</li> </ul> <p>□【その他構造物(排水施設・ブロック・鋼製枠・カゴ・木製等)工事関係】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 通りが良い。</li> <li>□ 端部処理が良い。</li> <li>□ 構造物へのすりつけ等が良い。</li> <li>□ 全体的な美観が良い。</li> </ul> |         |            |       |
|                             |      | <p>●判断基準</p> <p>評価値80%以上・・・・・・・・・・ a</p> <p>評価値60%以上80%未満・・・・ b</p> <p>評価値40%以上60%未満・・・・ c</p> <p>評価値40%未満・・・・・・・・・・ d</p>   |         |            |       |
|                             |      | <p>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)<br/>計算の値で評価する。</p> <p>③ 評価値(%) = 該当項目数( ) / 対象評価項目数( )</p>   |         |            |       |


## 別紙-4

【記入方法及び留意事項】 (農林水産部版案)

### 1. 出来形及び品質のばらつきの考え方 〔管理図の場合〕




〔下限値のみの場合〕



※上限値のない場合のばらつきの考え方は、下限値と同様な値があるものと仮定し、ばらつきの%を考慮する。

〔度数表または、ヒストグラムの場合〕



### 2. 多工種複合工事の取り扱い

- (1) 主たる工種で評定する。なお、多工種で評定対象が重要な場合はこの限りではない。
- (2) コンクリート橋は、プレテンション桁等、工場で作られる構造物も対象とする。
- (3) 複数工種の評価は、対象とした工種を総合的に判断して行う。

### 3. その他

- ・「施工プロセス」チェックリストを活用して、評定を行う。

## 創意工夫・社会性等に関する実施状況

| 工 事 名                      |          |  | 受注者名 |
|----------------------------|----------|--|------|
| 項 目                        | 評 価 内 容  | 備 考  |      |
| □創意工夫                      | □施工関係    | 施工に伴う器具、工具、装置類の工夫<br>二次製品などの代替製品の利用<br>施工方法の工夫<br>仮設計画の工夫<br>施工管理の工夫<br>情報化施工<br>特殊な工法や材料の採用       |      |
|                            | □新技術活用   | NETIS登録技術の提案及び施工   |      |
|                            | □品質関係    | 土工、設備、電気の品質向上に関する工夫<br>コンクリートの材料、打設、養生に関する工夫<br>使用材料に関する工夫<br>配筋、溶接作業等に関する工夫                       |      |
|                            | □安全衛生関係  | 指針に基づく安全衛生教育の実施<br>安全を確保するための仮設備等の工夫<br>安全教育・講習会・パトロールの工夫<br>一般交通の安全確保の工夫<br>作業環境の改善の工夫<br>環境保全の工夫 |      |
|                            | □その他     |  |      |
| □社会性等<br><br>地域社会や住民に対する貢献 | □地域への貢献等 | 地域の自然環境保全<br>動植物の保護<br>現場環境の地域への調和<br>地域住民とのコミュニケーション<br>ボランティアの実施<br>災害時の積極的な協力                   |      |

1. 該当する項目の□にレマーク記入。
2. 具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料に整理。

別紙－４②

創意工夫・社会性等に関する実施状況（説明資料）

|         |  |         |   |
|---------|--|---------|---|
| 工 事 名   |  |         | ／ |
| 項 目     |  | 評 価 内 容 |   |
| 提 案 内 容 |  |         |   |
| (説 明)   |  |         |   |
| (添付図)   |  |         |   |

説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。